

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	แสงศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธิรพา	ทองล้วน	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๓. พ.ต.ท.ประวิติ	ทองศรี	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๔. นางจินตนา	เรืองมะเร็ง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๕. นายวินัย	สมขาว	แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๖. นางพิมพ์ภัส	วิบูลย์ทรัพย์	แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๗. นางสาวสมนึก	คำสาร	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๘. นางสาวสุรตนาพร	สอนเจตน์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๙. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	แทน เกษตรจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๐. นางสาวจิราภรณ์	เจริญศรี	แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๑. นางมนรัตน์	สันต์คำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร	กรรมการ
๑๒. นางอาภรณ์	สีสา	แรงงานจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๓. นางนิภาพร	โอชา	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร	กรรมการ
๑๔. นายยศวัฒน์	เขียวสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๕. นายชำนาญ	มัลย์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๖. นายพรมมา	ประทุมวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร	กรรมการ
๑๗. นางสาวสุพิชฌาย์	เฉลิมพิศ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร	กรรมการ
๑๘. นางสาวสุเมธ	วงศ์เกย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๑	กรรมการ
๑๙. นายวีระพล	โสมณวัตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๒	กรรมการ
๒๐. นายพลทวีช	จันทร์โคตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	กรรมการ
๒๑. นางจิรพรรณ	แผ่สูงเนิน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๒๒. นายสมบัติ	สาส์น	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาววิศรดา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอายุวัต	โตมาปา	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๒. นางสาวพร	ดอกบัว	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
๓. นางสาวลัดดาภรณ์	สุวรรณเพชร	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวลำดวน	เวชกามา	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
๕. นายรักไชย	เนาวราช	โครงการชลประทานยโสธร(โครงการก่อสร้าง)
๖. นางสาวพุทธรักษา	ละครวงศ์	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๗. นางสาวจิรุตนา	นิละปะกะ	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวฐานิญา	สิงห์แจ่ม	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๙. นางสาวพัคต์ทิพา	เดชพละ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
๑๐. นางสาวเสาวนีย์	ประทุมชาติ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
๑๑. นางสาวปณิสรา	วงศ์คำชัย	สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวปิติภรณ์	พรหมแสง	สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
๑๓. นางสาวพัชรีย์	แก้วพิลา	สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
๑๔. นางสาววิไลลักษณ์	พันธราช	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๑๕. นางรัตดา	กลางบุญเรือง	สถิติจังหวัดยโสธร
๑๖. นายเจตพล	แสนวงษ์	สถิติจังหวัดยโสธร
๑๗. นางศิริอร	ณ ประดิษฐ์	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๘. นางสาววิไลวรรณ	พันขารี	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๙. นางสาวเกศรา	ธงศรี	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๒๐. นางปัญธิกา	มูลสาร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๒๑. นางกาญจนา	เฟื่องฟ้า	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๒๒. นางนิตยา	อินงาม	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๒๓. นางจรรยา	แตงเนียม	สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาวสุดารัตน์	ยินติมาก	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๒๕. นางวิษุธร	แสนวงษ์	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๒๖. นายพีรภูมิ	สุมมาตย์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๒๗. นายชยุตว์	แสนหวัง	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๒๘. นางสาวพรปวีณ์	วงศ์บุตรดี	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๒๙. นายวุฒิชัย	อาทิตย์ตั้ง	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๓๐. นายชาติศักดิ์	จันทร์สุคนธ์	อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๓๑. นางสาวอรทัย	แสนศรี	สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๓๓. นางสาวพัชชา	มหาทอง	เทศบาลเมืองยโสธร
๓๔. นายอิทธิพล	วงศ์คำจันทร์	โครงการชลประทานยโสธร(โครงการก่อสร้าง)
๓๕. นางคำมุก	ด่านธานินทร์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๓๖. นางสาวขวัญฤทัย	มาทเนตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๓๗. นางสาวหนึ่งฤทัย	หมอยา	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๓๘. นางสาวศรุชา	สารเงิน	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๙. นางสาวเนียง	ปราสาร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

๔๐. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๔๑. นางสาวกนกฐิติ	เข้มทอง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๔๒. นางสาวสรินยา	แก่นหงส์	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๔๓ หน่วยงาน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๑๕ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

เลขานุการฯ : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงความยินยอมของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงความยินยอมของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีดังต่อไปนี้

๑. การยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้หลักฐานจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อมูลหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. การตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อมูลหนังสือบริคณห์สนธิและข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

ที่ประชุม : รับทราบ

/ประธานฯ...

- ประธานฯ : ๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม
- เลขานุการฯ : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ดังนี้
๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”
 ๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - ๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ
 - ๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานฯ : ๓.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม
- เลขานุการฯ : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว และยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ ให้รายการนั้นใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ใหหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าว ต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00
ภาพรวม	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ดังนี้

เป้าหมายรายเดือน												
การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ม.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
รายจ่ายประจำ	11.33	22.67	34.00	41.67	49.33	57.00	64.33	71.67	79.00	85.33	91.67	98.00
รายจ่ายลงทุน	4.33	8.67	13.00	18.33	23.67	29.00	34.67	40.33	46.00	55.67	65.33	75.00
รายจ่ายภาพรวม	10.00	20.00	30.00	37.00	44.00	51.00	58.00	65.00	72.00	79.00	86.00	93.00
การใช้จ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ม.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
รายจ่ายประจำ	11.78	23.55	35.33	42.14	48.96	55.78	64.44	73.10	81.76	87.84	93.92	100.00
รายจ่ายลงทุน	9.65	19.31	28.96	38.69	48.42	58.15	65.98	73.82	81.65	87.77	93.88	100.00
รายจ่ายภาพรวม	11.36	22.72	34.08	41.47	48.85	56.24	64.74	73.24	81.74	87.83	93.91	100.00

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนกลางได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

๒. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ประชุม :

รับทราบ

/ประธานฯ...

ประธานฯ : ๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขาธิการนำเสนอที่ประชุม

เลขาธิการฯ : ๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ		การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ	
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65			11 มี.ค. 65	4 มี.ค. 65	ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65			11 มี.ค. 65	4 มี.ค. 65
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ						ร้อยละ	สูง/ต่ำ			
1.1 งบประจำ	825.20	6.66	687.32	83.29	57.00	26.29	☑	50	33	693.98	84.10	55.78	28.32	☑	51	32
1.2 งบลงทุน	2,077.45	683.49	685.19	32.98	29.00	3.98	☑	5	9	1,368.68	65.88	58.15	7.73	☑	49	54
รวม (1.1+1.2)	2,902.65	690.16	1,372.51	47.28	51.00	-3.72	☑	16	26	2,062.67	71.06	56.24	14.82	☑	58	58

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประจำ และงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย งบภาพรวมผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

งบกรมจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65		สถานะ	ลำดับประเทศ		การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65		สถานะ	ลำดับประเทศ	
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		11 มี.ค. 65	4 มี.ค. 65	ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		11 มี.ค. 65	4 มี.ค. 65
1.1 งบประจำ	33.94	0.80	6.97	20.54	57.00	-36.46	✖	44	58	7.77	22.90	55.78	-32.87	✖	40	48
1.2 งบลงทุน	180.28	10.43	79.80	44.27	29.00	15.27	✔	4	3	90.23	50.05	58.15	-8.10	✔	43	43
ภาพรวม	214.22	11.23	86.77	40.51	51.00	-10.49	✖	4	3	98.01	45.75	56.24	-10.49	✖	43	42

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนการใช้จ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย งบประจำ และภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมาย

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65		สถานะ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65		สถานะ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย		ร้อยละ	สูง/ต่ำ			
										ร้อยละ	สูง/ต่ำ	
1.1 งบประจำ	4.24	0.03	0.85	20.02	57.00	-36.98	✖	0.88	20.67	55.78	-35.10	✖
1.2 งบลงทุน	50.00	-	-	-	29.00	-29.00	✖	-	-	58.15	-58.15	✖
ภาพรวม	54.24	0.03	0.85	1.57	51.00	-49.43	✖	0.88	1.62	56.24	-54.62	✖

/สำหรับงบประจำ...

สำหรับงบประมาณ และภาพรวมร้อยละการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนงบลงทุน
ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ

๔. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย
เงินกันปีงบประมาณ 2564	811.20	640.81	78.99
เงินกันก่อนปีงบประมาณ 2564	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	811.20	640.81	78.99

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ๔.๑ ทบทวนหลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้เลขานุการ
นำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ทบทวนหลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) จังหวัดยโสธรกำหนดการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายลงทุน คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม
จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

/กลุ่มที่ ๓...

กลุ่มที่ ๓ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

หลักเกณฑ์

จังหวัดยโสธร พิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลของหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในระบบ GFMIS ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ที่สามารถก่อกำหนดผู้กักพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จังหวัดยโสธรจะพิจารณาจัดลำดับให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จังหวัดยโสธร กำหนดการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายลงทุน คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ใช้จ่าย) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดสูงสุด จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๓ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

หลักเกณฑ์

๑. จังหวัดยโสธร พิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลของหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในระบบ GFMIS ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ที่สามารถก่อกำหนดผู้กักพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๒. จังหวัดยโสธร จะพิจารณาจัดลำดับให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๒. งบประมาณภาพรวม จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๓ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

หลักเกณฑ์

พิจารณาจากข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก่อนหักผูกพัน + เบิกจ่าย) ของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สูงสุด (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๓. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกหน่วยงานที่มีผล การเบิกจ่ายสูงสุด โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๓ ลำดับ รวม จำนวน ๖ รางวัล

๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป

หลักเกณฑ์

๑. จังหวัดยโสธร พิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในระบบ GFMS ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รายการที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง)

๒. จังหวัดยโสธร จะพิจารณาจัดลำดับให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ประธานฯ : ๔.๒ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่เบิกจ่าย
งบลงทุน งบกรมจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุน
งบกรมจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังเบิกจ่าย
ไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ๑. ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ๓.๗๕ ล้านบาท ทำ PO และลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว สัญญาเริ่ม ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ๒. ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓.๘๘ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว พ้นระยะเวลาการ อุทธรณ์ และได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างให้มาทำ สัญญาภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เงินเหลื่อมจ่ายจาก ๒ โครงการ ๐.๕๔ ล้านบาท ได้ทำหนังสือส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ค่าจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จะได้ ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก เหลื่อมปีแล้ว และยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ให้ รายการนั้นใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของ เดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓		-
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๐.๒๘ ล้านบาท ร้อยละการใช้จ่ายได้ ๕๐.๐๕ ล้านบาท จำนวน ๑๔ โครงการ มีหน่วยงานที่ดำเนินการ ๓ หน่วยงาน คือ ๑. แขวงทางหลวงยโสธร จำนวน ๔ รายการ ๒. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๔ รายการ ๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดมอบให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณรายงานงบของจังหวัดไปพร้อมกับ รายงานงบลงทุน	✓		

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๑. งบกลาง การแก้ไขภัยทั่วไป ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ บริการ ๕.๓๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้แจ้ง ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง และเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	-	-	เร่งบริหารในเรื่องการเบิก จ่ายเงินกันส่วนที่เหลือให้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันถือว่า เงินงบประมาณนั้นต้องถูกพับไป หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ ต้องรับผิดชอบหาเงินงบประมาณ มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเอง
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ๑. ก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับฯ - รองผู้กำกับฯ สภ.กุดชุม ๑.๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน ๒. ก่อสร้างอาคารคลังพัสดุการภูธรจังหวัดยโสธร ๓.๐๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๕ วัน แบ่งเป็น ๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๑. เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา ๔.๓๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๒. รายการงบประมาณ ๑.๖๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	✓		-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๙๖.๖๓ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๒๔.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๔๗๒.๖๑ ล้านบาท จำนวน ๒๗๔ โครงการ ๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง ๔๐ โครงการ ๑๑๒.๙๒ ล้านบาท		✓	๑. กรณีที่ไม่ประสงค์ขอรับและ ส่งคืนโครงการขอให้เร่งส่งคืน โครงการเพื่อที่กรมส่งเสริมจะได้ ดึงเอางบประมาณไปทำ โครงการอื่นที่มีความพร้อม และจะคืนได้ประมาณเดือนไหน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง ๖ โครงการ ๒๕.๘๗ ล้านบาท ๓. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market / e-bidding) ๒ โครงการ ๑๑.๒๘ ล้านบาท ๔. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา ๗ โครงการ ๕.๘๑ ล้านบาท ๕. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ๑๔ โครงการ ๖๕.๑๖ ล้านบาท ๖. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ๑๘๔ โครงการ ๓๓๗.๗๙ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว ๘๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๓.๙๖ ล้านบาท - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๑๓.๘๓ ล้านบาท ๗. ยังไม่พร้อมดำเนินการ ๒๑ โครงการ ๓๗.๗๔ ล้านบาท - ขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๗.๐๗ ล้านบาท - ขอใช้พื้นที่ ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒.๓๒ ล้านบาท - แบบรูปรายการ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๓๐ ล้านบาท - พื้นที่ดำเนินการ ๔ โครงการ ๖.๖๖ ล้านบาท - ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการ ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๙.๓๙ ล้านบาท เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓๒๐.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๗.๑๙ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก ๑๐๓.๒๖ ล้านบาท จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-		๒. โครงการที่อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลางที่ยังเหลือเป็นจำนวนเงินที่สูง ขอให้รีบดำเนินการ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๘๖ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว ๓.๙๙ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณในส่วนของการจัดซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อสนับสนุนแปลงให้ไม่เกินแปลงละ ๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินการ		✓	-
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๗๔ ล้านบาท ๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๐.๔๙๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา งบประมาณ ๐.๔๘๓ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สัญญาครบกำหนดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานและเบิกจ่ายในครั้งเดียว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ๔. ปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย งบประมาณ ๐.๒๕๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ๕. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย งบประมาณ ๐.๖๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ ๑ และจะบริหารให้เป็นไปตามงวดงานของสัญญา	✓		-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒.๓๒ ล้านบาท ๑. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร จำนวน ๐.๕๑๐ ล้านบาท ยังเหลือวงงานที่ ๓ - ๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้จัดส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว และให้แก้ไขงาน และสามารถเบิกได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๐.๐๓๕ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน งานตรวจรับรอง ๒ งาน ผู้รับจ้างจัดส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกเสร็จทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๐.๗๙๒ ล้านบาท จะได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้ว และยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ให้รายการนั้นใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๖๕ ล้านบาท ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว และรอเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว และรอเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ อัตรา สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี และสามารถเบิก	✓		-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗๔.๖๒ ล้านบาท PO จำนวน ๖๕.๒๘๘ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๓๓ ล้านบาท จำนวน ๒๒ รายการ จัดทำ PO และลงนามในสัญญาครบทุก รายการแล้ว เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบลงทุน งานก่อสร้าง ๔ รายการ ได้แก่ ๑.งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๔๖.๔๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๒ ปี จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ๐.๗๑ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนาม ในสัญญาแล้ว ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัทยบาล หลังที่ ๑ ๐.๘๒ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนาม ในสัญญาแล้ว ๔. อาคารจ่ายกลางซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ ๑๗.๓๖ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนาม ในสัญญาแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๘๒.๐๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๘.๐๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔.๐๕ ล้านบาท คาดว่าจะ ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก เหลือปี จำนวน ๔ รายการ และจะสามารถ เบิกได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓		-
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๘ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และค่า ปรับปรุงอาคารทำการและสิ่งก่อสร้างสำนักงาน ที่ดิน สาขาอำเภอคำเขื่อนแก้ว ๑.๔๑๗ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๕ งาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐,๒๐๐ บาท ได้ทำหนังสือแจ้งกรมโอนกลับ เรียบร้อยแล้ว	✓		-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๓๗ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง ๖.๙๕๒ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญาจ้าง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง ได้ประมาณ ๑๐ % ๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ป้องกันตลิ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ๐.๑๖๑ ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ประมาณ ๘๐ % คาดว่าจะเบิกได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๓. การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการ จัดรูป ๐.๐๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างออกโฉนด ที่ดินแปลงใหม่ รอผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการออกโฉนดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร เงินเหลือได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งกรมตั้งกลับ เรียบร้อยแล้ว	✓		-
สำนักงานคลัง จังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๑ ล้านบาท ค่ากำจัดปลวกงวด สุดท้าย ถ้าเบิกไม่ทันจะดำเนินการขอขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	-	-
สำนักงานสรรพากร พื้นที่ยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๐.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๙ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ถ้าเบิกไม่ทันจะดำเนินการขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี	-	-	-
สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๙ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ถ้าเบิก ไม่ทันจะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก เหลือมปี	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๓๖ ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถโดยสาร จำนวน ๑๒ คัน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๖ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เฉพาะกิจ ๕ ราย ถ้าเบิกไม่ทันจะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี	-	-	-
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๘ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี	-	-	-
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๐.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๑ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี	-	-	-
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๐.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๓ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี	-	-	-
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๘ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานประมง จังหวัด	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๖ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เฉพาะกิจ จำนวน ๕ ราย สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการขอขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และสามารถเบิกจ่ายได้ ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๓ ล้านบาท จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๖ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ จะดำเนินการขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี และสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑.ก่อสร้างโรงอบ-ตากพลังงานจากแสงอาทิตย์ ๐.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ๐.๑๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๑.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๘ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เฉพาะกิจ จำนวน ๖ ราย สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการขอขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และสามารถเบิกจ่ายได้ ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานสถิติ จังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๙ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี และสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๓ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๐.๐๕๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๐.๐๗๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ๓. โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบล สำราญ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณ ๑.๖๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดยโสธร แก้ไขแบบแปลน ประมาณราคาใหม่ เนื่องจากประมาณราคา สูงกว่าวงเงินงบประมาณมากเกินไป เงินกันไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๐.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๖ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เฉพาะกิจ จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี และสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในกันยายน ๒๕๖๕		✓	ให้ประสานกับสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยโสธร เร่งดำเนินการปรับแบบ รูปรายการ ปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานขนส่ง จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ค่าปรับปรุงอาคาร ที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือปีจำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๗ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เฉพาะกิจ และเงินประกันสังคม สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการ ขอยยเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี และสามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๒ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ จำนวน ๑ ราย สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการขอยยเวลา เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ไว้เบิกเหลือปี และสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินตรง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เบิกไม่ได้ เพราะคณะกรรมการยังไม่อนุมัติแผนแห่งชาติ จึงทำให้ทางสำนักงานฯ ยังไม่สามารถทำแผน ในการเบิกจ่ายได้ จะดำเนินการขอยยเวลา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และสามารถเบิกจ่าย ได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๕๓ วัด ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘ วัด เป็นเงิน ๙.๐๐ ล้านบาท ส่งคืนเงินอุดหนุน จำนวน ๕ วัด เป็นเงิน ๐.๗๓๒ ล้านบาท กำลังดำเนินการทำหนังสือแจ้งกรมฯ เหลืออีก ๑๐ วัด เป็นเงิน ๓.๘๐ ล้านบาท จะเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	✓		-
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๐๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๘ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ ราย สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และสามารถเบิกจ่ายได้เสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
โรงพยาบาลยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๗.๖๘ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๖ เงิน ๔๒.๕๔ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ ๙๕ วัน สัญญาลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๕๕๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างครั้งที่ ๑ ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือจำนวน ๒๓๐ วัน	✓		ให้ตรวจสอบงบลงทุนที่มีเงินเหลือจ่ายถ้าไม่ใช่ให้รีบดำเนินการทำเรื่องส่งคืนเพื่อที่จะไม่ให้เงินเหลือในระบบ GFMS

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โรงพยาบาลโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๓ ล้านบาท ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ๑.๕๐ ล้านบาท จะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-	-	-
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	งบบุคลากร ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๗๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ราคากลาง ๑๐.๗๓๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลเทศหน้าดินจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร	✓		-
โครงการชลประทานยโสธร	งบบุคลากร ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๘.๕๕ ล้านบาท จำนวน ๓๑ รายการ ส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมแซมดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนอาคารบังคับน้ำพั้งกันน้ำเขบาย สาย C ๑๙.๕๑ ล้านบาท และปรับปรุงถนนลูกรังท้ายทำนบอ่างเก็บน้ำ ๕.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการดำเนินงานยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค เพราะทางสำนักงานโยธาธิการได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ทุกรายการแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๑.๗๙๓ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๕ รายการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๑.๗๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๒๙ ล้านบาท และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕	-	-	โครงการชลประทานยโสธร เพราะเป็นหน่วยเบิกจ่าย ส่วนโครงการก่อสร้าง สขป.๗ (ยโสธร) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเขบายล่าง ไม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายกับสำนักงานคลังจังหวัด ดังนั้นในการติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายสำนักงานคลังจะติดตามกับโครงการชลประทาน ทานหน่วยงานจะต้องไปประสานงานกับทางโครงการก่อสร้าง สขป.๗ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำฯ ต้องเร่งรัดติดตามบริหารการเบิกจ่าย และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่จะต้องขยายมีก็รายการ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โครงการก่อสร้าง สขป.๗ (ยโสธร)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๔.๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๒๕.๓๓ ล้านบาท ภาพรวมงบลงทุน ในการใช้จ่ายร้อยละ ๘๕.๔๗ จำนวน ๓ โครงการ เป็นงานก่อสร้างฝ่ายดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน ผลการ เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และแผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเต็ม ๑๐๐% เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒๑.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเสร็จแล้ว	-	-	-
โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาชีลำ และเขบาลำ	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓.๗๐ ล้านบาท จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นงาน ปรับปรุงซ่อมแซมดำเนินการเองโดยการจ้าง แรงงานในพื้นที่ การดำเนินงานยังไม่มีปัญหา และอุปสรรค อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามแผน สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓๗.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๔๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๓ ล้านบาท ค่าก่อสร้างสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากร ดำเนินการ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-	-	-
แนวทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๗๕.๑๔ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. งบลงทุน ๔๒๙.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๗ โครงการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ครบทุกโครงการแล้ว ๒. งบลงทุนปกติ ๕๐ ล้านบาท เป็นงบ ดำเนินงานเอง ประกอบด้วยค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว ค่าตอบแทน และค่าวัสดุต่างๆ ในการ ดำเนินงาน ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน งบประมาณเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของ สำนักงาน ๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว อยู่ระหว่าง การดำเนินงานตามแผน ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕๗.๕๐ ล้านบาท ได้เบิกครบทุกรายการแล้ว มีเงิน เหลือประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ได้ทำการสลาย PO และทำเรื่องส่งคืนเงินแล้ว งบกรมจังหวัด จำนวน ๙๐.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ๑. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๙๒+๓๑๐ จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับแผน คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๒. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๘๖๖+๑๐๐ จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างจัดทำ PO ๓. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๙๘ จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างจัดทำ PO ๔. งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ จำนวน ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง คาดว่า จะมีการเสนอราคาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และลงนามในสัญญา ทำ PO ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕.๐๗ ล้านบาท จำนวน ๗๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๘.๒๑๖ ล้านบาท จัดทำ PO เงิน ๕.๘๑๐ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก ๑.๐๕๖ ล้านบาท งบทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา จำนวน ๐.๑๒๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิก แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำใน ไร่นา จำนวน ๕๐ บ่อ เงิน ๐.๙๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๒.๖๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	-	ลงนามในสัญญา และให้รีบ ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ เพราะว่าจะมี NEW GFMIS ใหม่ เพื่อที่จะได้ยกยอดไปในระบบ ใหม่
ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตร ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๔ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างป้อมยาม แปลงทดลองและขยายพันธุ์ ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	-	-	-
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่งจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างกำแพง กันดินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ได้ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว แบ่งเป็น ๕ งวดงาน ยังไม่สามารถ เบิกได้เพราะงวดที่ ๑ ครบกำหนดวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทำหนังสือแจ้งเตือน ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างไม่ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนตามงวดเงินที่วางไว้ งวดที่ ๒ จะครบ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เพื่อเป็นการ เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	-	-	เร่งรัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อ ถึงกำหนดส่งมอบงานดำเนินการ เบิกจ่ายเงินต่อไป

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๐ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จัดทำ PO แล้ว ได้ตรวจรับ พัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	-	-
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๔๖ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ และก่อสร้างถนน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ๑. ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตร งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และทำ PO แล้ว ๒. ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE จำนวน ๒.๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และทำ PO แล้ว ๓. ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบสอบ เทียบ จำนวน ๒.๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และทำ PO แล้ว ๔. ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE ลงนามในสัญญา และทำ PO แล้ว ครุภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการกำลังเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายเพราะเราให้จัดส่งของภายใน ๙๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๕. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยียโสธร จำนวน ๑๐.๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว ขณะนี้ถนนทำการตีเส้นเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเก็บรายละเอียดงาน คาดว่า จะบริหารสัญญาได้ครบตามที่ได้วางไว้	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	งบลงทุน มีเงินเหลือจ่าย ๗๐,๐๐๐ บาท ทางกรม อาชีวศึกษาจะคืนเงินกลับเองโดยไม่ต้องทำ หนังสือแจ้ง แต่ทางหน่วยงานจะแจ้งขอใช้เงิน งบประมาณเหลือจ่าย และกรมจะจัดสรร คืนให้ ๔๐% ของเงินงบประมาณเหลือจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๒.๓๒ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	-	-
ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๖ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ได้แก่ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จะส่งมอบ ครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการเบิกจ่าย ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑.๑๙ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒.๙๔ ล้านบาท ๑. เป็นงบปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๓๔ รายการ ๑๘.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๒. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ รายการ ๓. งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ แยกเป็น ๓ รายการ - ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำลังรอผลพิจารณา - ครุภัณฑ์เพื่อโฆษณาและเผยแพร่ ๐.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลออกฤทธิ์ ครบกำหนดออกฤทธิ์วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ - ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนอุปกรณ์จอDLTV เงิน ๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ คาดว่าจะประกาศ ผู้ชนะได้ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕		✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑	งบลงทุน ได้ดำเนินการจัดทำ PO ไปแล้ว ๓๗.๙๔๕ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๔๘๔ ล้านบาท คงเหลือประมาณ ๒๑.๐๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๒.๔๙๑ ล้านบาท และรายงานทำเรื่องส่งคืบกรมไปแล้วจำนวน ๐.๖๘๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๘๐ ล้านบาท รอกกรมแจ้งให้รายงานส่งคืน เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๑.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๔.๖๒ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียน สพช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง และทำเรื่อง เบิกจ่าย ประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท เงินงบประมาณที่เหลือดำเนินการขอขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี	-	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔.๙๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๕๙ โรงเรียน จัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๒๗.๔๑๗ ล้านบาท และยังไม่ได้ทำ PO เป็นเงิน ๗.๕๑๒ ล้านบาท แยกเป็น ๓ รายการ ๑.งบปรับปรุงซ่อมแซมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐๑ โรงเรียน ยังไม่จัดทำ PO จำนวน ๑๒ โรงเรียน ๒. งบจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV เงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการทำขอบเขตงาน (TOR) และแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะประกาศ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ๓. งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ๕๗ โรงเรียน ๒.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขกำหนด คุณลักษณะของครุภัณฑ์ และทำขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕		✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	งบลงทุน เงินเหลือจ่าย ๐.๔๒๐ ล้านบาท ได้รายงานกรม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะมีเงินเหลือ จ่ายจากการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๗.๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้รายงานกรม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๒.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๗ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๗๑ ล้านบาท เงินงบประมาณ ที่เหลือดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี	-	-	-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๓๙ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ๑. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ เงิน ๔.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ๒. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์มี ๓ รายการ แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO จำนวน ๔.๐๘ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๑.๓๐๘ ล้านบาท และได้แจ้งส่งคืนเงินกรมเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๕ ล้านบาท คงเหลือ ๖.๓๓ ล้านบาท ก่อสร้างหออน นักเรียนแบบมาตรฐาน ๓๘ ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน และจะ ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี และสามารถเบิกได้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๖.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติก ๙.๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติก ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔. การปรับปรุงถนนลาดยางชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ๙.๙๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	-	-	-
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๖๒๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ เนื่องจากประกาศครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ (ยส.ถ.๒-๐๐๖๖) งบประมาณ ๔.๘๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ที่ ๓.๓๓ ล้านบาท รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ สิ้นสุดอุทธรณ์ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ๓. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท ยื่นขอเสนอราคา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เปิดซองเสนอราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๐.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๕ ล้านบาท คงเหลือ ๙.๘ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก เหลือปี		✓	-

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ : กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๓๔
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ New GFMS Thai แทนระบบ GFMS เดิม ซึ่งจะปิดระบบ
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และเมื่อขึ้นระบบใหม่หน่วยงานระบบ GFMS เดิม
ผู้เบิกทั้งหมด รวมทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. จะต้องดำเนินการเบิกเงิน นำเงินส่งคลัง
ในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. และในวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับการประชุมชี้แจงแนวทาง
การขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
ผ่าน Facebook Live ให้กับส่วนราชการทั้งหมดพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๒.๐๐ น. โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ติดตาม และรับฟังคำชี้แจงจากกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศจะไม่มีการจัดประชุมชี้แจงให้
ถือว่าหน่วยงานกรมบัญชีกลางเป็นผู้ชี้แจงให้แล้ว และหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องรับฟัง
ถ้ามีประเด็นสอบถามมายังสำนักงานคลังจังหวัดได้

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววรศรา ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม