

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินิทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	แสงศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธานกรรมการ
๒. นางนิศาชล	พงษ์ศาสตร์	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร	
๓. นายพรหมมา	ประทุมวัน	แขวงทางหลวงยโสธร	
๔. นางสาวพุทธิมาลย์	เชียรพิมาย	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	
๕. นางศิริอร	ณ ประดิษฐ์	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร	
๖. นางปัญธิกา	มูลสาร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร	
๗. นางสดใส	ลุนพันธ์	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	
๘. นางสาวเฟื่องฟ้า	อัฐนาถ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	
๙. นายวีระพล	โสมณวัตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒	
๑๐. นางวิฑิตา	พงษ์สถิต	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	
๑๑. นายธีระพงษ์	ศิริเมฆ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	
๑๒. นายทองคำ	ศรีเนตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	
๑๓. นางสาวอรศรี	สงเคราะห์	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร	
๑๔. พ.ต.ท.ประวัติ	ทองศรี	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	
๑๕. นางสาวทัศนีย์	อกอุ้น	เทศบาลเมืองยโสธร	
๑๖. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาววิศรดา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพรปวีณ์	วงศ์บุตรดี	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๒. นางสาวณัฐลัญช์	บุญญา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๓. นางนิภาพร	โอชา	โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวศรุชา	สารเงิน	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวเนียง	ปราสาร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๖. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๖ หน่วยงาน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๓๓ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								
	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00
ภาพรวม	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ดังนี้

เป้าหมายรายเดือน												
การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ธ.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
รายจ่ายประจำ	11.33	22.67	34.00	41.67	49.33	57.00	64.33	71.67	79.00	85.33	91.67	98.00
รายจ่ายลงทุน	4.33	8.67	13.00	18.33	23.67	29.00	34.67	40.33	46.00	55.67	65.33	75.00
รายจ่ายภาพรวม	10.00	20.00	30.00	37.00	44.00	51.00	58.00	65.00	72.00	79.00	86.00	93.00
การใช้จ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ธ.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
รายจ่ายประจำ	11.78	23.55	35.33	42.14	48.96	55.78	64.44	73.10	81.76	87.84	93.92	100.00
รายจ่ายลงทุน	9.65	19.31	28.96	38.69	48.42	58.15	65.98	73.82	81.65	87.77	93.88	100.00
รายจ่ายภาพรวม	11.36	22.72	34.08	41.47	48.85	56.24	64.74	73.24	81.74	87.83	93.91	100.00

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนกลางได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

๒. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ประชุม : รับทราบ

/ประธานฯ...

ประธานฯ : ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ มีดังนี้

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
1.1 งบประจำ	1,178.25	7.52	928.93	78.84	64.33	14.51	☑	45	936.45	79.48	64.44	15.04	☑	49
1.2 งบลงทุน	2,091.39	604.69	963.74	46.08	34.67	11.41	☑	5	1,568.43	74.99	65.98	9.01	☑	36
รวม (1.1+1.2)	3,269.65	612.21	1,892.67	57.89	58.00	-0.11	⚠	13	2,504.88	76.61	64.74	11.87	☑	40

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ และงบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และงบภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบจังหวัด ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ มีดังนี้

งบกรมจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน เม.ย. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
1.1 งบประจำ	33.94	0.98	9.63	28.39	64.33	-35.95	✗	34	10.62	31.28	64.44	-33.16	✗	39
1.2 งบลงทุน	180.28	61.41	88.80	49.25	34.67	14.59	✓	8	150.21	83.32	65.98	17.34	✓	33
ภาพรวม	214.22	62.39	98.43	45.95	58.00	-12.05	✗	8	160.82	75.07	64.74	10.33	✓	34

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมาย งบประจำ และงบภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน และงบภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมาย งบประจำต่ำกว่าเป้าหมาย

๓. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุน แยกประเภท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณของส่วนราชการ	1,314.53	543.28	665.24	50.61	1,208.52	91.94	106.01	8.06
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบท.	596.57	-	209.70	35.15	209.70	35.15	386.87	64.85
งบกรมจังหวัด	180.28	61.41	88.80	49.25	150.21	83.32	30.08	16.68
รวมรายจ่ายลงทุน	2,091.39	604.69	963.74	46.08	1,568.43	74.99	522.97	25.01

๔. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ
817.66	699.42	85.54	118.24

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๒ การอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของข้อมูลการขอขยายอนุมัติวงเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO สามารถตรวจสอบในระบบ New GFMIS Thai โดยเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO APPROVE เลือกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบเดือนมีนาคม) ดูสถานะรายงาน
๒๒ = ส่วนราชการขอขยายการเบิกจ่าย (List) รอบมีนาคม คือ ไม่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๒ = หน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติขยายเบิกจ่ายเงิน (Confirm) รอบมีนาคม
๔๐ = กรมบัญชีกลางอนุมัติการขยายรอบมีนาคม

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ๔.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่เบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย งบประมาณของส่วนราชการ และงบกรมจังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เบิกจ่าย และใช้จ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย งบประมาณของส่วนราชการและงบกรมจังหวัด ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่ยังเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑. ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ๓.๗๕ ล้านบาท ทำ PO และลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว เงิน ๓.๗๐ ล้านบาท สัญญาเริ่ม ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๕ งวดงาน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน ๒. ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓.๘๘ ล้านบาท ทำ PO และลงนามในสัญญาเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เงิน ๓.๓๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๕ งวดงานอยู่ระหว่างบริหารสัญญาเร่งรัด การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน มีเงินเหลือจ่ายจาก ๒ โครงการ ๐.๕๔ ล้านบาท ได้ทำหนังสือส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว แต่ในระบบ ยังไม่ถึงเงินกลับเพราะรอรวบรวมถึงกลับพร้อมกัน ทั่วประเทศ ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	-	-	-
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๐.๒๘ ล้านบาท มีจำนวน ๑๔ โครงการ ทำ PO แล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ และยังไม่ทำ PO จำนวน ๑ โครงการ มีหน่วยดำเนินการ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. แขวงทางหลวงยโสธร จำนวน ๔ รายการ ๒. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๘ รายการ ๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดมอบให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณรายงานงบของจังหวัดไปพร้อมกับ รายงานงบลงทุน	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑. ก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับฯ - รองผู้กำกับฯ สภ.กุดชุม ๑.๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน และเร่งรัดให้ ผู้รับจ้างส่งเอกสารเบิกจ่ายตามงวดงาน ๒. ก่อสร้างอาคารคลังพลีการภูธรจังหวัดยโสธร ๓.๐๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๕ วัน แบ่งเป็น ๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน และเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารเบิกจ่ายตามงวดงาน	-	-	-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๕๙๖.๖๓ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๒๔.๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๔๗๒.๖๑ ล้านบาท จำนวน ๒๗๔ โครงการ ๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง ๒๒ โครงการ ๖๕.๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดการ การประกาศ TOR วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จะได้ผู้รับจ้าง ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือ ติดต่อผู้รับจ้าง ๕ โครงการ ๒๐.๐๐ ล้านบาท ในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างสิ้นสุดประมาณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/ e-bidding) ๗ โครงการ ๒๗.๐๐ ล้านบาท สิ้นสุด ระยะเวลาพิจารณาผลวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๔. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา ๑๒ โครงการ ๒๑.๐๐ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	๕. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ๒๐๗ โครงการ - เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๖ โครงการ ข้อมูลในระบบ e - plan ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละเบิกจ่าย ๓๕.๘๓ จังหวัดยโสธรอยู่ในลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๑ โครงการ ๖. ยังไม่พร้อมดำเนินการ ๒๑ โครงการ ๒๖.๑๑ ล้านบาท - ขอแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๒ โครงการ และได้อนุมัติแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๙.๐๐๕ ล้านบาท - พื้นที่ดำเนินการยังไม่พร้อม ๔ โครงการ ๕.๖๗๔ ล้านบาท เนื่องจากเป็นพื้นที่ราชพัสดุและ อบต.จัดทำเป็นศูนย์พักคอย - ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการ ๙ โครงการ เป็นเงิน ๘.๘๘๕ ล้านบาท จังหวัดส่งเรื่องรายงานกรมส่งเสริมฯแล้ว - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเรื่องส่งคืนจังหวัด ๒ โครงการ ๑.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจังหวัดทำเรื่องรายงานกรมส่งเสริมฯ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานในระบบขอคืนโครงการ ๔ โครงการ ๐.๙๘๕ ล้านบาท	-	-	-
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	งบลงทุน รับผิดชอบทั้งสิ้น ๔.๔๔ ล้านบาท ๑ โครงการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรับปรุงพื้นที่พัฒนาตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๕๓ แปลง ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๓.๘๐ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนาไก่ลี้จะแล้วเสร็จและส่งเบิก จำนวน ๑๔ แปลง เหลือ ๓๙ แปลง อยู่ระหว่างช่างผู้ควบคุมงานเข้าตรวจงาน และกรรมการตรวจรับงานก่อนส่งเบิกจังหวัด ส่วนเงินงบประมาณคงเหลือ ๐.๔๓๘ ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการออกแบบตามแบบมาตรฐานและคำนวณราคากลาง ทั้งนี้ ได้ทำเรื่องส่งคืบกรมเรียบร้อยแล้ว รอส่วนกลางตั้งงบประมาณกลับ และมีการติดตามเร่งการเบิกจ่ายเป็นรายอำเภอ คาดว่าภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จะส่งเบิกครบทุกแปลง	-	-	-
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗๔.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒๒ รายการ จัดทำ PO และลงนามในสัญญาครบทุกรายการแล้ว เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีงบลงทุนงานก่อสร้าง ๔ รายการ ได้แก่ ๑.งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๕๙.๔๐ ล้านบาท (งบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓.๐๐ ล้านบาท) เป็นงบผูกพัน ๒ ปี จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งาน ดำเนินการตรวจรับงานจ้างแล้ว ๔ งาน คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๐.๗๑ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม	-	-	อาคารจ่ายกลางซีกฟอก โรงอาคาร พัสตุ คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามสัญญา ให้กำหนดการบริหารสัญญาว่าจะขอขยายเวลา และมีเหตุผลเป็นไปตามพรบ.มาตรา ๑๐๒ หรือไม่ เพราะกรรมการจะต้องนำไปเพื่อพิจารณาว่าเป็นเหตุจะทำให้ดำเนินการขอขยายวงเงินได้

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล หลังที่ ๑ ๐.๘๒ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ๔. อาคารจ่ายกลางซีกฟอก โรงอาคาร พัสตุ ๒๓.๐๐ ล้านบาท (งบประมาณ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท) จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ งวดงาน คาดว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา แต่จะส่งเบิกงวดงานที่ ๑ ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ปัญหาและอุปสรรคคือ ปัญหาเกี่ยวกับขาดแคลนแรงงานเนื่องจากผู้รับจ้างอยู่กรุงเทพฯ และปัญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำหนังสือเร่งรัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ผู้รับจ้างปรับแผนแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน	-	-	-
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๘ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างสำนักงานที่ดิน ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ๑.๔๑๗ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มี ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จะเป็นการดำเนินงานงวดที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้เข้าตรวจสอบ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามงวดงาน และได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ เพื่อที่จะทำการเบิกจ่ายต่อไป	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๗๑ ล้านบาท แยกเป็นงบลงทุนมี ๒ โครงการ ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง ๖.๙๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ ๘.๑ เปอร์เซนต์ ๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ๐.๑๖๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบดำเนินงานมี ๒ โครงการ ๑. ค่าเบี้ยการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ๒. การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ๐.๐๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ รอผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการออกโฉนดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร	-	-	ขอรายละเอียดการเบิกจ่าย งวดงานถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามสัญญา
สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๓ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลสำราญ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณ ๑.๖๒๘ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดงวดงาน ๕ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๗๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวดงาน อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และอยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญาก่อสร้างตามงวดงาน	-	-	-
แขวงทางหลวงยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๗๕.๖๖ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ แบ่งเป็น ๑. งบลงทุน ๔๒๙.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๗ โครงการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ครบทุกโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามแผนงาน และมีงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ โครงการ รอเบิกจ่าย ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑๔ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. ค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ สำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) ๐.๑๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ๐.๐๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔. งบลงทุน ปกติ ๔๑.๖๐ ล้านบาท งบดำเนินงานเอง ประกอบด้วย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน และค่าวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๒๔.๙๕ ล้านบาท - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงยโสธร ๔๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔.๘๒ ล้านบาท - งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง ๑.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓ ล้านบาท	-	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
แขวงทางหลวง ยโสธร	๕. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน เงิน ๓.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๕ ล้านบาท ๖. ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง เงิน ๒.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๘ ล้านบาท งบกรมจังหวัด จำนวน ๙๐.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ๑. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สาย ๒๓ กม.บ้านย่อ -บ้านสวนตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๔ + ๐๐๐ - กม.๑๙๔ + ๕๐๐(RT.) เงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างลง TOR วันที่ ๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ และจะประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเสนอราคาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ได้ประมาณวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สามารถเบิกทันภายในกันยายน ๒๕๖๕ ๒. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๘๖๖+๑๐๐ จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ๓. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๙๘ จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ๔. งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ จำนวน ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ๑. ก่อสร้างกำแพงกันดินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ๒.๕๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว แบ่งเป็น ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งเบิกได้ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒. ก่อสร้างห้องพักชั่วคราวผู้รับบริการศูนย์ ๐.๖๖ ล้านบาท ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	-	-	-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๔๖ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ และก่อสร้างถนน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จำนวน ๑๐.๕๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ๒. ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาช่างกลเกษตร งบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และทำ PO แล้ว ๓. ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และทำ PO แล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	๔. ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบสอบเทียบ จำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและทำ PO แล้ว ๕. ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และทำ PO แล้ว ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ขายได้ส่งมอบงานเป็นบางรายการ และกำลังเข้าปรับปรุงห้องชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบสอบเทียบ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่ส่งมอบแล้ว กำหนดให้ส่งของภายใน ๙๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๗๐,๐๐๐ บาท ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จะดำเนินการทำเรื่องเปลี่ยนแปลงขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป	-	-	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๖ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ได้แก่ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญาก่อสร้างตามงวดงาน มีเงินเหลือจ่ายดำเนินการทำเรื่องส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔.๙ ๓ ล้านบาท จำนวน ๑๕๙ โรงเรียน แยกเป็น ๔ รายการ ๑. งบจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV เงิน ๓.๓๐ ล้านบาท ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการเขตฯ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทั้งหมด เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางบางส่วนติดโควิด และให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตฯ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางแทน สามารถประกาศได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ คาดว่า จะได้ตัวผู้รับจ้างในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒. งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน จำนวน ๕๗ โรงเรียน เงิน ๒.๓๑ ล้านบาท จะประกาศยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทั้งหมด และให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตฯ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางแทน กำหนดจัดประชุมโดยระบบ ZOOM และให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ สามารถประกาศได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓. งบก่อสร้างอาคารเรียน ๑๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ๔. งบปรับปรุงซ่อมแซมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐๑ โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจรับงานจ้างครั้งที่ ๔ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เงินเหลือจ่ายได้รายงานกรม และแจ้งส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๓๙ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์มี ๓ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา เตาแก๊ส เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด ๙ นิ้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ เงิน ๔.๙๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวนเงิน ๓.๖๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน เงินเหลือจ่าย ๑.๓๐๘ ล้านบาท ทำหนังสือแจ้งส่งคืนเงินกรมเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ งวดงาน และผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน	-	-	-
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๖๒๔ ล้านบาท ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ แล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้บริหาร อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ (ยส.ถ.๒-๐๐๖๖) งบประมาณ ๔.๘๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งจะเข้าดำเนินการก่อสร้างภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการเป็นไปตามสัญญา	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
เทศบาลเมืองยโสธร	๓. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตรท้าย งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา ผู้ขายแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการลงนามในสัญญา วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑.๘๑๔ ล้านบาท และมีงบประมาณเหลือ ๐.๕๘๖ ล้านบาท	-	-	-

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๔.๒ การพิจารณาขอประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ได้สูงสุด จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) จังหวัดยโสธรกำหนดการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายลงทุน คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๓ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

หลักเกณฑ์

จังหวัดยโสธร พิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลของหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในระบบ GFMIS ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ที่สามารถก่องหนผู้กัพนได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จังหวัดยโสธรจะพิจารณาจัดลำดับให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จังหวัดยโสธร กำหนดการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายลงทุน คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ใช้จ่าย) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดสูงสุด จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๓ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

หลักเกณฑ์

๑. จังหวัดยโสธร พิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลของหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในระบบ GFMIS ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ที่สามารถก่องหนผู้กัพนได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๒. จังหวัดยโสธร จะพิจารณาจัดลำดับให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๒. งบประมาณภาพรวม จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๓ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓

หลักเกณฑ์

พิจารณาจากข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก่อนหักผูกพัน + เบิกจ่าย) ของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สูงสุด (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๓. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๓ ลำดับ รวม จำนวน ๖ รางวัล

๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป

หลักเกณฑ์

๑. จังหวัดยโสธร พิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในระบบ GFMS ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

๒. จังหวัดยโสธร จะพิจารณาจัดลำดับให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

การพิจารณาอุปประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ได้สูงสุด จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร

กลุ่มที่ ๒ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒ ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓ ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร

กลุ่มที่ ๓ ประเภทหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้

- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๑ ได้แก่ แขวงทางหลวงยโสธร
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๒ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
- รางวัลผลการใช้จ่ายอันดับที่ ๓ ได้แก่ จปม.จว.สำนักงานจังหวัดยโสธร

โดยกำหนดมอบใบประกาศเกียรติบัตร ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕


มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม