

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	แสงศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธานกรรมการ
๒. พ.ต.ท.ประวัตติ	ทองศรี	รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ยโสธร	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๓. นางสาวจิตตวดี	จิตรบำเพ็ญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๔. นายชำนาญ	มัลย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๕. นางสาววิไลวรรณ	พันธ์าริ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๖. นางปัญธิกา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๗. นายชาติศักดิ์	จันทร์สุคนธ์	อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวเพื่องฟ้า	อัฐนาถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๙. นางสาวจรรยาณค์	โพธิวัฒน์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	แขวงทางหลวงยโสธร
๑๐. นางสาวลำดวน	เวชกามา	เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
๑๑. นายพีรฤติ	สุ่มมาตย์	ครู	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๒. นายวีระพล	โสมณวัตร	พนักงานพัสดุ ส.๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒
๑๓. นายชญุตว์	แสนหวัง	ครู	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๔. นางสาวทัศนีย์	อกอุณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	เทศบาลเมืองยโสธร
๑๕. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นายณกจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวขวัญฤทัย	มาตเนตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวพรปวีณ์	วงศ์บุตรดี	ครูผู้ช่วย	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๓. นางสาวพัชชา	มหาทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองยโสธร
๔. นางสาวพัชรินทร์	พันธุ์มิตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๕. ร.ต.ท.เสกสรร	อรุณโชติ	รอง สว.ผอ.ภ.จว.ยโสธร	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๖. นางสาวทวีพร	กลมเกลียว	เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
๗. นางสาวศรุชา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่าย งบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๑ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ รายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไข เพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งตามหนังสือสำนักงาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจาย เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	
รายจ่ายประจำ	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00	
รายจ่ายลงทุน	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00	
ภาพรวม	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00	

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ดังนี้

เป้าหมายรายเดือน												
การเบิกจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ม.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
รายจ่ายประจำ	11.33	22.67	34.00	41.67	49.33	57.00	64.33	71.67	79.00	85.33	91.67	98.00
รายจ่ายลงทุน	4.33	8.67	13.00	18.33	23.67	29.00	34.67	40.33	46.00	55.67	65.33	75.00
รายจ่ายภาพรวม	10.00	20.00	30.00	37.00	44.00	51.00	58.00	65.00	72.00	79.00	86.00	93.00
การใช้จ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ม.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
รายจ่ายประจำ	11.78	23.55	35.33	42.14	48.96	55.78	64.44	73.10	81.76	87.84	93.92	100.00
รายจ่ายลงทุน	9.65	19.31	28.96	38.69	48.42	58.15	65.98	73.82	81.65	87.77	93.88	100.00
รายจ่ายภาพรวม	11.36	22.72	34.08	41.47	48.85	56.24	64.74	73.24	81.74	87.83	93.91	100.00

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนกลางได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อกั้นผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

๒. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ประชุม : รับทราบ

/ประธานฯ...

ประธานฯ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย			ร้อยละ	สูง/ต่ำ				
											ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
1.1 งบประจำ	1,238.56	7.15	1,078.21	87.05	71.67	15.39	🟢	33	1,085.37	87.63	73.10	14.53	🟢	35
1.2 งบลงทุน	2,146.75	530.62	1,141.62	53.18	40.33	12.85	🟢	9	1,672.24	77.90	73.82	4.08	🟢	50
รวม (1.1+1.2)	3,385.31	537.78	2,219.83	65.57	65.00	0.57	🟢	18	2,757.61	81.46	73.24	8.22	🟢	49

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ งบลงทุน และงบภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และงบภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
1.1 งบประจำ	33.94	1.18	13.20	38.89	71.67	-32.78	✖	37	14.37	42.36	73.10	-30.74	✖	39
1.2 งบลงทุน	180.28	51.67	98.54	54.66	40.33	14.32	✔	10	150.21	83.32	73.82	9.50	✔	43
ภาพรวม	214.22	52.85	111.73	52.16	65.00	-12.84	✖	10	164.58	76.83	73.24	3.59	✔	41

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมาย งบประจำ และงบภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน และงบภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมาย งบประจำต่ำกว่าเป้าหมาย

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณของส่วนราชการ	1,378.77	478.95	776.34	56.31	1,255.30	91.04	123.48	8.96
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.	587.69	-	266.74	45.39	266.74	45.39	320.95	54.61
งบกรมจังหวัด	180.28	51.67	98.54	54.66	150.21	83.32	30.08	16.68
รวมรายจ่ายลงทุน	2,146.75	530.62	1,141.62	53.18	1,672.24	77.90	474.50	22.10

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
818.14	738.72	90.29	79.41	9.71

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่เบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย งบประมาณของส่วนราชการ และงบกรมจังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่เบิกจ่าย และใช้จ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย งบประมาณของส่วนราชการ และงบกรมจังหวัด ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่ยังเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ขี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๗.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ๑. ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ๓.๗๕ ล้านบาท ทำ PO และลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว เงิน ๓.๗๐ ล้านบาท สัญญาเริ่ม ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๑๐ งวดงาน การดำเนินงานล่าช้า กว่าแผน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ ให้แก่ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างรอประมาณราคา บ้านพักหลังเดิมจากสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองฯ เพื่อที่จะดำเนินการขายทอดตลาด ซึ่งคาดว่าจะขายทอดตลาดแล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และส่งมอบพื้นที่ให้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้	-	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๒. ก่อสร้างบ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓.๘๘ ล้านบาท ทำ PO และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เงิน ๓.๓๘ ล้านบาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๖ งวดงาน งวดงานแรกสิ้นสุดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบดิน เมื่อได้ผลทดสอบดินจะแจ้งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ เพื่อรับรองใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการตอกเสาเข็มให้ถูกต้องตามรูปแบบ คาดว่าจะดำเนินการทดสอบดินแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๓. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ๕.๒๐ ล้านบาท บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ต.กุดกุง อำเภอด่านช้าง เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๔. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ๕.๒๐ ล้านบาท บ้านสงยาง หมู่ที่ ๘ ต.สงยาง อำเภอมหาชนะชัย เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	-	-	-
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๐.๒๘ ล้านบาท มีจำนวน ๑๔ โครงการ ทำ PO แล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ และยังไม่ทำ PO จำนวน ๑ โครงการ มีหน่วยดำเนินการ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. แขวงทางหลวงยโสธร จำนวน ๔ รายการ ๒. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๘ รายการ ๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ รายการ	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยโสธร	-ภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ โครงการ รายละเอียดมอบให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณรายงานงบของจังหวัดไปพร้อมกับ รายงานงบลงทุน	-	-	-
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑. ก่อสร้างบ้านพักระดับผู้กำกับฯ -รองผู้กำกับฯ สภ.กุดชุม ๑.๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย และเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างตามงวดงานส่งเอกสาร เบิกจ่ายตามงวดงาน ๒. ก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการภูธรจังหวัดยโสธร ๓.๐๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๕ วัน แบ่งเป็น ๖ งวดงาน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่าย งวดงานที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้าง งวดงานที่ ๕ และงวดที่ ๖ ให้เป็นไปตามงวดงาน	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๘๗.๗๕ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๗๓.๙๙ ล้านบาท คงเหลือ ๓๑๓.๗๖ ล้านบาท จำนวน ๒๓๔ โครงการ ๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๐ โครงการ ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๔ โครงการ ๓. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market / e-bidding) จำนวน ๘ โครงการ ๔. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา จำนวน ๕ โครงการ ๕. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ ๖. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๒๑๖ โครงการ - เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๐ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๐.๔๒ ล้านบาท ข้อมูลในระบบ e - plan ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๒ จังหวัดยโสธรอยู่ในลำดับที่ ๒๗ ของประเทศ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๙.๖๘ ล้านบาท ๗. ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ ดังนี้ ๗.๑ โครงการที่แก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจลงนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ๑) โครงการก่อสร้างถนนองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ๑.๐๖๓ ล้านบาท บ้านโพนเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลฟ้าห่วน ๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุยดับเต่า หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน ๒.๓๐๕ ล้านบาท รออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบปรายการ	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	๗.๒ พื้นที่ดำเนินการยังไม่พร้อม จำนวน ๔ โครงการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราชพัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ และ อบต.จัดทำเป็นศูนย์พักคอย ๗.๓ ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการจำนวน ๙ โครงการ จังหวัดส่งเรื่องรายงานกรมส่งเสริมฯ แล้ว ๗.๔ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ทำเรื่องส่งคืนจังหวัด จำนวน ๗ โครงการ	-	-	-
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๗๑ ล้านบาท แยกเป็นงบลงทุนมี จำนวน ๒ โครงการ ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ๖.๔๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างประมาณการร้อยละ ๑๓ คาดว่าจะส่งเบิกงานงวดที่ ๑, ๒ และ ๓ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ๐.๑๖๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	-	-
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗๔.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒๒ รายการ จัดทำ PO และลงนามในสัญญาครบทุกรายการแล้ว เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีงบลงทุนงานก่อสร้าง ๔ รายการ ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๔๖.๔๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๒ ปี จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๔๕.๔๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๐.๗๑ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล หลังที่ ๑ ๐.๘๒ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๔. อาคารจ่ายกลางซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ ๑๗.๓๖ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๑๗.๓๖ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้ว คาดว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา ถ้าดำเนินการเป็นไปตามสัญญาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ การดำเนินงานต้องเป็นงานงวดที่ ๘ ปัญหาและอุปสรรคคือ ปัญหาเกี่ยวกับขาดแคลนแรงงานเนื่องจากผู้รับจ้างอยู่กรุงเทพฯ และปัญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำหนังสือเร่งรัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับจ้างปรับแผนแก้ไขให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน	-	-	อาคารจ่ายกลางซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้บริหารสัญญา บริหารงบประมาณ และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน หากสัญญาสิ้นสุดลงค่าปรับงานถึงร้อยละ ๑๐ สามารถเป็นเหตุผลให้หน่วยงานบอกเลิกสัญญาได้
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๘ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างสำนักงานที่ดิน ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ๑.๔๑๗ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงาน ผู้รับจ้างแจ้งส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ แต่จะดำเนินการขอเบิกจ่ายในครั้งเดียวสามารถดำเนินการได้ตามงวดงาน	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๗๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคาร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ลงนาม ในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน เงิน ๑๐.๑๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวดงาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ คาดว่า ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๕๔๒ ล้านบาท ได้ทำเรื่อง ส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน	-	-	-
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๗๖.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ แบ่งเป็น ๑. งบลงทุน ๔๒๙.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๗ โครงการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ครบทุกโครงการแล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑๔ โครงการ ๒. ค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ สำหรับถ่ายภาพ ทางอากาศ (Drone) ๐.๑๑ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ๐.๐๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔. งบดำเนินการเอง ๔๑.๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน และค่าวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งมีแผนการ ใช้จ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายไป แล้วประมาณ ๒๘.๐๔ ล้านบาท - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงยโสธร ๔๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗.๙๑ ล้านบาท - งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง ๑.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
แขวงทางหลวง ยโสธร	๕. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน เงิน ๔.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๒๐ ล้านบาท ๖. ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง เงิน ๒.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๗ ล้านบาท คาดว่าจะมีการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จครบทุกโครงการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบกรมจังหวัด จำนวน ๙๙.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ๑. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สาย ๒๓ กม.บ้านยอ-บ้านสวนตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๔ + ๐๐๐ - กม.๑๙๔ + ๕๐๐(RT.) เงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รอพันอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๒. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๘๖๖+๑๐๐ จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว ๒๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะส่ง มอบงานประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๓. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๙๘ จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว ๒๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะส่ง มอบงานประมาณ ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๔. งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ จำนวน ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานและส่งเรื่องดำเนินการเบิกจ่าย ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๒๕๐ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	-	-	-
สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๖๓ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลสำราญ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณ ๑.๖๒๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง จัดทำ PO และ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดงวดงาน ๕ งวด งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง คาดว่าผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการได้ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๓๐ ล้านบาท ซึ่งจะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป ยังส่วนกลาง	-	-	-
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่งจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ๑. ก่อสร้างกำแพงกันดินศูนย์คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ๒.๕๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว แบ่งเป็น ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกเงินงวดงานที่ ๑ - ๓ คาดว่าจะเบิกเงินงวดที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะขอเบิกข้ามงวดที่ ๓ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สาเหตุที่ ล่าช้าเกิดจากผู้รับจ้างขาดแคลนคนงาน และ สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่งจังหวัดยโสธรได้ทำหนังสือเร่งรัด ผู้รับ จ้างเป็นครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้เร่งดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร	๒. ก่อสร้างห้องพักชั่วคราวผู้รับบริการศูนย์ ๐.๖๖ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ประกาศวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดยื่นข้อเสนอผู้รับจ้าง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	-	-	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๖ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ได้แก่ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผู้รับไม่ขอเบิกตามงวดงาน ซึ่งจะขอเบิกครั้งเดียว ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่ายและแจ้งคืนส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว	-	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔.๘๙ ล้านบาท จำนวน ๑๕๙ โรงเรียน แยกเป็น ๓ รายการ ๑. งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน แยกเป็น จำนวน ๒ รายการ - งบจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียน จำนวน ๕๗ โรงเรียน เงิน ๒.๓๑ ล้านบาท - งบจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV เงิน ๓.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๘๖ โรงเรียน	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	ในการจัดซื้อครุภัณฑ์จะมีปัญหาเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ เพื่อยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV ครั้งที่ ๑ และได้ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV ครั้งที่ ๒ พร้อมแนบรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๕๘๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๑๐๔ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๗ รายการ ยังไม่เบิก ๑๙ โรงเรียน จำนวน ๒๗ รายการ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๓. งบสิ่งปลูกสร้าง - อาคารเรียน สปข.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง จำนวนเงิน ๕.๓๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๘๕ ล้านบาท - โรงฝึกงาน สปข. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกเงินก่อนวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รอผลทดสอบ - ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ที่/๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง จำนวน ๐.๕๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกเงินก่อนวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รอผลทดสอบ - ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ที่/๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกเงินก่อนวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รอผลทดสอบ	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้куп		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒	- โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๔ ขอเบิกรวมครั้งเดียว เพราะต้องรอผลทดสอบปูน ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว - อาคาร สปช. ๒๐๕/๒๖ ๖ อาคารห้องประชุม สพป.ยโสธร เขต ๒ ตำบลกุดชุม จำนวน ๒.๖๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน จำนวน ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกเงินงวดที่ ๑ ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๓๙ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์มี ๓ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา เต้าแก๊ส เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด ๙ นิ้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ เงิน ๔.๙๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวนเงิน ๓.๖๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ งวดงาน สำหรับงานงวดที่ ๓ จะส่งมอบงานวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน มีเงินเหลือจ่าย ๑.๓๐๘ ล้านบาท แจ้งคืบส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รอส่วนกลางตีงบประมาณกลับ	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๖๒๔ ล้านบาท ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ได้ดำเนินการขออนุมัติผู้บริหารอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก ได้มีการคำนวณราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรรประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งนี้ผู้บริหารอยู่ระหว่างพิจารณาขอโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ (ยส.ถ.๒-๐๐๖๖) งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เงิน ๓.๓๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒๐ วัน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และตรวจรับงานวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งบประมาณคงเหลือ ๑.๔๕ ล้านบาท ๓. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เงิน ๑.๘๑๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน คาดว่าจะส่งมอบประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ งบประมาณคงเหลือ ๐.๕๘๖ ล้านบาท	-	-	ขอให้เร่งดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ และก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งหากก่อนนี้ไม่ทันเงินงบประมาณ ๑.๖๒๔ ล้านบาท จะถูกพับไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาววรศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม