

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	แสงศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นางสาวไส	ลุนพันธ์	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๓. นางมณีรัตน์	สันทดคำ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	โรงพยาบาลยโสธร
๔. นายชำนาญ	มาลัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๕. นางอลเวง	ศรีหิรัญ	พาณิชย์จังหวัดยโสธร	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๖. นางสาวสุนันทา	พุดสิงห์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๗. นางสาวจิราภรณ์	เจริญศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
๘. นางสาวเพ็ญนิภา	คำภู	ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๙. นางสาวลัดดาภรณ์	สุวรรณเพชร	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวสุภาพร	นามศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๑๑. นายธนู	ชมภรณ์	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๑๒. นางกาญจนา	เฟื่องฟ้า	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๑๓. นางสาวเฟื่องฟ้า	อัฐนาถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๑๔. นายพรมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๑๕. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๑๖. นางสาวสมนึก	คำสาร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๑๗. นางนิศาชล	พงษ์ศาสตร์	พนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
๑๘. นางสาวสุรัตนาพร	สอนเจตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๙. นางนิภาพร	โอชา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	โครงการชลประทานยโสธร
๒๐. นางสาวพุทธรักษา	ลครวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๒๑. นายสุรพงษ์	ธนะพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๒๒. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๒๓. นายวิริยะ	แก้วคง	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาววิไลลักษณ์	พันธราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๒๕. นางอาภรณ์	สีสา	แรงงานจังหวัดยโสธร	สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
๒๖. นางจรรยา	แดงเนียม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
๒๗. นางสาวสุดารัตน์	ยันทิมาก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดยโสธร

/๒๘.นางสาวยุวดี...

๒๘. นางสาวยุวดี	แช่ตั้ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑
๒๙. นายวิระพล	โสมนวัตร	พนักงานพัสดุ ส.๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒
๓๐. นายชยุตว์	แสนหวั่ง	ครู ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๓๑. นายจักรภพ	มงคลสวัสดิ์	ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร
๓๒. นางจิรพรรณ	แฝงสูงเนิน	ผอ.กองการพัสดุและทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๓๓. นางสาวพัชชา	มหาทอง	เจ้าพนักงานพัสดุ	เทศบาลเมืองยโสธร
๓๔. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๓๕. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

๒. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรินทร์	พันธุ์มิตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวไอลดา	ถวิลไพร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๓. นางสาวพรวิณี	วงศ์บุตรดี	ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๔. นายณรงค์เดช	ทองน้ำเที่ยง	ปลัดอำเภอ	อำเภอมหาชนะชัย
๕. นายวสันต์	แก้วศรีนวม	ปลัดอำเภอ	อำเภอคำเขื่อนแก้ว
๖. นางสาวศรุชา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๗. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุนงบกรมจังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๓๓ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 4		
	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
ประจำ	85.33	91.67	98.00	87.84	93.92	100.00
ลงทุน	55.67	65.33	75.00	87.77	93.88	100.00
ภาพรวม	79.00	86.00	93.00	87.83	93.91	100.00

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมไปสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.ย. 65				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.ย. 65			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	1,745.64	7.94	1,501.60	86.02	98.00	-11.98	✖	66	1,509.54	86.47	100.00	-13.53	✖	70
งบลงทุน	2,129.53	340.58	1,569.59	73.71	75.00	-1.29	!	10	1,910.17	89.70	100.00	-10.30	✖	39
ภาพรวม	3,875.17	348.52	3,071.19	79.25	93.00	-13.75	✖	23	3,419.71	88.25	100.00	-11.75	✖	54

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และงบภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.ย. 65				ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.ย. 65			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	33.94	1.29	22.96	67.66	98.00	-30.34	✖	25	24.25	71.46	100.00	-28.54	✖	32
งบลงทุน	180.28	12.34	167.84	93.10	75.00	18.10	✔	4	180.18	99.94	100.00	-0.06	!	9
ภาพรวม	214.22	13.63	190.80	89.07	93.00	-3.93	!	2	204.43	95.43	100.00	-4.57	!	13

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบประจำ งบลงทุน และงบภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

จำแนกประเภทงบประจำ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละคงเหลือ	คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณของส่วนราชการ	1,659.52	6.64	1,475.29	88.90	1,481.93	89.30	184.23	11.10	177.60	10.70
งบประมาณของสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	52.18	0.01	3.35	6.42	3.36	6.44	48.83	93.58	48.82	93.56
งบกรมจังหวัด	33.94	1.29	22.96	67.66	24.25	71.46	10.98	32.34	9.69	28.54
รวมรายจ่ายประจำ	1,745.64	7.94	1,501.60	86.02	1,509.54	86.47	244.04	13.98	236.10	13.53

/จำแนกประเภท...

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
งบประมาณของ ส่วนราชการ	1,370.88	328.24	1,006.01	73.38	1,334.25	97.33	364.87	26.62	36.63	2.67
เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ อปท.	578.37	-	395.74	68.42	395.74	68.42	182.63	31.58	182.63	31.58
งบกรมจังหวัด	180.28	12.34	167.84	93.10	180.18	99.94	12.44	6.90	0.10	0.06
รวมรายจ่ายลงทุน	2,129.53	340.58	1,569.59	79.25	1,910.17	89.70	559.94	26.29	219.36	10.30

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2564	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
818.91	794.48	97.02	24.43	2.98

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถกำหนดผู้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่าถึง เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

/๒. กรณีที่ไม่ได้...

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้งานของรัฐบาลปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบลงทุน (งบส่วนราชการ) งบกรมจังหวัด (งบประจำและงบลงทุน) ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุน (งบส่วนราชการ) งบกรมจังหวัด (งบประจำและงบลงทุน) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่ยังเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบลงทุน งบกรมจังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๑.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ ๖.๖๒ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๔.๔๔ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ เบิกจ่ายเอง ๒. เป็นงบที่เบิกจ่ายแทนกันคาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ๑. ที่ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จำนวนเงิน ๓.๗๕ ล้านบาท ทำ PO และลงนามใน สัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๓.๗๐ ล้านบาท สัญญาเริ่ม ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๑๐ งวดงาน อยู่ระหว่างกำหนดราคาจำหน่ายบ้าน หลังเดิม ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการรื้อถอน บ้านพักหลังเดิมเพื่อก่อสร้างหลังใหม่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ยัง ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้	-	✓	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๒. ก่อสร้างบ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนเงิน ๓.๘๘ ล้านบาท ทำ PO และลงนาม ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๓.๓๘ ล้านบาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๖ งวดงาน งวดงานแรกสิ้นสุดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ๓. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดานอาคารศาลากลาง จังหวัดยโสธร (หลังใหม่) จำนวนเงิน ๐.๕๔ ล้านบาท ดำเนินการโดยใช้วิธี e-bidding ลงนาม ในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน จำนวน ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งงาน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เงินเหลือจ่ายได้ดำเนินการ ทำหนังสือส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว ๔. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ จำนวนเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ต.ภูดุง อ.คำเขื่อนแก้ว โดยใช้บัญชีนวัตกรรมของรองนายกรัฐมนตรี เป็นการ จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่าง การยื่นขอเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๕. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ จำนวนเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท บ้านสงยาง หมู่ที่ ๘ ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย โดยใช้บัญชีนวัตกรรม ของรองนายกรัฐมนตรี เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้ดำเนินการวางแผน ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ปัญหาและอุปสรรค คือขาดช่างที่จะกำหนดราคากลาง และควบคุมงาน ซึ่งได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ช่างจาก อบต.ฟ้าหยาด และอยู่ระหว่างดำเนินการ บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ประมาณวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกพัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๖. โครงการตามพระราชดำรินองอึ้ง จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑.๖๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑๗,๓๖๑ บาท งบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๗ ล้านบาท โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอีสาน กิจกรรมหลักส่งเสริมส่งเสริมงานประเพณี งานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวนเงิน ๑.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๘๒ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย เป็นเงิน ๐.๑๖๗ ล้านบาท รวมใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ๐.๙๘๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๐.๕๘๓ ล้านบาท เนื่องจากปรับลด รูปแบบการจัดงาน และจะนำไปจัดทำ โครงการอื่น	- ✓ ✓	✓ - -	- - -
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๓.๙๔ ล้านบาท จัดทำ PO จำนวนเงิน ๑.๒๙๕ ล้านบาท รวมการใช้จ่าย เป็นเงิน ๒๔.๒๕ ล้านบาท การใช้จ่ายคิดเป็น ร้อยละ ๗๑.๔๖ คาดว่าจะมีเงินกัน ๑.๙ ล้านบาท งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๐.๒๘ ล้านบาท มีจำนวน ๑๔ โครงการ จัดทำ PO และลงนาม ในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว มีหน่วย ดำเนินการ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. เส้นทางหลวงยโสธร จำนวน ๔ รายการ ๒. เส้นทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ รายการ ได้ติดตามและประสานส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณให้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และเบิกจ่ายให้เสร็จทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เงินเหลือจ่ายจำนวนเงิน ๑.๘๐ ล้านบาท ดำเนินการขออนุมัติใช้จ่าย และรอเสนอโครงการ เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑๓.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๓.๑๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๒๓ ล้านบาท เป็นงบกลางจังหวัดเป็นหน่วยขอรับการสนับสนุนงบประมาณแต่หน่วยเบิกจ่ายคืออำเภอเมืองยโสธร เป็นโครงการที่กันเงินมาจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เงินที่เหลือเกิดจากการแก้ไขสัญญา และเป็นเงินเหลือจ่ายที่ไม่ได้ใช้แล้ว	-	✓	-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๒.๑๘ ล้านบาท ใช้จ่ายได้ ๓.๓๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๔๘.๘๒ ล้านบาท งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๗๗.๙๓๕ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้ ๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนเงิน ๕๙๖.๕๗ ล้านบาท จำนวน ๒๓๔ โครงการ ๑.๑ เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒๐๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๙๕.๗๔ ล้านบาท ๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๙.๐๒๘ ล้านบาท คาดว่า จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๑.๓ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕.๓๔๙ ล้านบาท ดำเนินการกันเงินงบประมาณ ๑.๔ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๓๒๖ ล้านบาท ดำเนินการกันเงินงบประมาณ	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	๑.๕ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๔.๙๕๐ ล้านบาท ดำเนินการกันเงินงบประมาณ ๑.๖ ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๗๐๘๐ ล้านบาทดำเนินการกันเงินงบประมาณ ๑.๗ ส่งคืนโครงการ จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๖.๙๖๒ ล้านบาท ระบบ e-Plan ได้ตัด เงินงบประมาณออกจากระบบแล้ว ๒. เงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ จำนวนเงิน ๓.๙๒๒ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ สรุปได้ดังนี้ ๒.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒.๗๑๕ ล้านบาท คาดว่า ดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๒.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญ หรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๐๗ ล้านบาท ดำเนินการกันเงินงบประมาณ ๓. งบกลาง (น้ำ) จำนวนเงิน ๔๗.๕๐๙ ล้านบาท จำนวน ๖๔ โครงการ สรุปได้ดังนี้ ๓.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๓.๔๙๘ ล้านบาท คาดว่า จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๓.๒ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนาม ในสัญญา ๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๙.๔๖๐ ล้านบาท ดำเนินการกันเงินงบประมาณ ๓.๓ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง จำนวน ๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๓.๐๕๑ ล้านบาท ดำเนินการกันเงินงบประมาณ ๓.๔ ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๐๐ ล้านบาทดำเนินการกันเงินงบประมาณ ๔. งบเงินกู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๕๙๔๑ ล้านบาท จำนวน ๒๖ โครงการ อยู่ในระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง ดำเนินการกันเงินงบประมาณ	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	๕. เงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๖.๑๕๒ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณ ๖. งบอุทกภัย จำนวนเงิน ๒๕.๙๒๘ ล้านบาท จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการกันเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๓๒๐.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๓๑๕.๕๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔.๙๔ ล้านบาท	-	✓	-
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙๗.๓๗ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๘๙.๗๒ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๗.๖๕ ล้านบาท ค่าตอบแทนพิเศษวิชาชีพ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗๔.๖๒ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๖๔.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๒๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๖๔.๓๔ ล้านบาท จำนวน ๒๒ รายการ จัดทำ PO และลงนามในสัญญาครบทุกรายการแล้ว เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีงบลงทุนงานก่อสร้าง ๔ รายการ ดังนี้ ๑.งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๔๖.๔๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๒ ปี จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๔๕.๔๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งานดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการขอขยายเวลา และกันเงินไว้เบิกเหลือปี	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด จำนวนเงิน ๐.๗๑ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ งวดงาน เมื่อสิ้นสุดสัญญาคาดว่าไม่สามารถเบิกงาน งวดที่ ๑ ได้เชิญผู้รับจ้างรับข้อตกลงระหว่างกัน คาดว่าจะขอขยายเวลา และกันเงินไว้เบิก เหลือในปี ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล หลังที่ ๑ ๐.๘๒ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามใน สัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ งวดงาน เมื่อสิ้นสุดสัญญาคาด ว่าไม่สามารถเบิกงวดที่ ๑ ได้เชิญผู้รับจ้าง รับข้อตกลงระหว่างกัน คาดว่าจะขอขยายเวลา และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๔. อาคารจ่ายกลางซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ ๑๗.๓๖ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญา ๑๗.๓๖ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ งวดงาน คาดว่าไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา ซึ่งทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำหนังสือเร่งรัด อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ผู้รับจ้างปรับแผนแก้ไข ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔.๙๑ ล้านบาท เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวนเงิน ๘๗.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๘๒.๗๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔.๓๕ ล้านบาท งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๘๑ ล้านบาท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต และเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กยโสธรพัฒนาการ สมวัย IQ ดี จำนวนเงิน ๐.๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็น	-	✓	-
		✓	-	-
		✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	๑. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย Child & Family Team (CFT) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและไอคิวเด็ก จำนวนเงิน ๐.๑๓๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒. จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) สำหรับทีม Child & Family Team จำนวนเงิน ๐.๔๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๓๖๙ ล้านบาท มีเงินคงเหลือ ๐.๐๓๗ ล้านบาท ได้แจ้งสำนักงานจังหวัดทราบและเพื่อส่งคืนเงิน ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การรักการอ่านในครอบครัวและชุมชน" จำนวนเงิน ๐.๒๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๒๗๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิก ๑,๐๐๐ บาท	-	✓	-
สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕.๙๗ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๐๕๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๓.๔๕๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย ๒.๕๒ ล้านบาท งบยุทธศาสตร์ ที่จัดสรรให้จังหวัด และอำเภอได้มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบบริหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และทำเรื่องยืมเงินในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๖๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๐๘๙ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร คงเหลือจำนวน ๐.๐๗๙ ล้านบาท ๒. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าดัว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร คงเหลือจำนวน ๐.๐๑๑ ล้านบาท สำหรับเงินเหลือจ่ายทั้ง ๒ โครงการ จำนวน ๐.๐๘๙ ล้านบาท ทำหนังสือแจ้งกรมส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว รอโอนงบประมาณกลับ	✓	-	-
		✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๙๓ ล้านบาท ๑. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เงิน ๑.๓๙๕ ล้านบาท แบ่งเป็น - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่องทางการจำหน่าย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ กลุ่ม จำนวนเงิน ๐.๓๕๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดประชุมและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัด จำนวนเงิน ๐.๒๐๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ณ พื้นที่ต่างจังหวัด จำนวนเงิน ๐.๗๐๐ ล้านบาท ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดการยื่นผู้มีส่วนได้เสีย วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และ Banner จำนวนเงิน ๐.๕๓๘ ล้านบาท แบ่งเป็น - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และ Banner จำนวนเงิน ๐.๒๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	- จัดทำบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวนเงิน ๐.๒๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน แบ่งเป็น ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งงานวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และงวดที่ ๒ ครบกำหนดส่งงานวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	✓	-	-
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๗๕ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๒๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย ๐.๕๑ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างลูกจ้างดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๑๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๐๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวนเงิน ๐.๐๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	✓	-	-
	๒. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส/ยโสธร จำนวนเงิน ๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๑๑ ล้านบาท ค่าอาหาร ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ยโสธร	งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๒๓ ล้านบาท ดังนี้ ๑. โครงการสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จำนวนเงิน ๐.๘๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็น - จัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จำนวนเงิน ๐.๓๒๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว - จัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจร จำนวนเงิน ๐.๓๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๑๘๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิก จำนวนเงิน ๐.๑๔๐ ล้านบาท เนื่องจากมีจัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจรทั้งหมดจำนวน ๙ ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ จำนวนเงิน ๐.๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๑๐๐ ล้านบาท และจัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๑๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๑.๒ กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กิจกรรมอบรมเกษตรกร/เยาวชน จำนวนเงิน ๐.๔๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๓๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๔๕ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดอบรมและติดตามเกษตรกรที่เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร ขั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๖๕๑ ล้านบาท แบ่งเป็น	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกพัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร ชั้น พื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๑๒๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร ชั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๑๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๕๒ ล้านบาท ดำเนินการจัดกิจกรรมครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร ชั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๑๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๑๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดกิจกรรมครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร ชั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๐๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๔๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดกิจกรรมครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - การตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ชั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๑๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๐๒๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๖๖ ล้านบาท จัดกิจกรรมครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ยโสธร	๑.๔ กิจกรรมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ๑๐๐ % จำนวนเงิน ๐.๒๖๗ ล้านบาท แบ่งเป็น - สำรวจและประชุมชี้แจงหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๐๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๐๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๓๑ ล้านบาท จัดกิจกรรมครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และฝึกปฏิบัติด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การบริหารจัดการดินและน้ำ ฯลฯ จำนวนเงิน ๐.๑๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๖๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๑๕ ล้านบาท จัดกิจกรรมครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	✓	-	-
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๙๖ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๖๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๗ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๘๓ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๗.๖๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๓ ล้านบาท แยกเป็นงบลงทุนมี จำนวน ๔ โครงการ ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ๖.๙๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๒.๒๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่าย ๒๐% และเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เบิกได้ ๑๐%	✓ -	- ✓	- -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ยโสธร	๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกัน ตลิ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๐.๑๖๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวนเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๐๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลง ใหม่ และรอผลการพิจารณาราคา ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการออกโฉนดจากสำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร มีแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๔. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวนเงิน ๐.๖๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๔๕๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๙๕ ล้านบาท ค่าออกสำรวจเก็บข้อมูลและจัดประชุม ประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุใช้สอย สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค มีแผนการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๓๐ ล้านบาท เป็นเงิน ๐.๕๑ ล้านบาท ยอดใช้จ่าย ๔.๑๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๗ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าสาธารณูปโภค มีแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๐.๓๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	✓	-	-
	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๔๙ ล้านบาท ดังนี้ ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์ ๑.๑ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและช่องทางตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑.๕๕๒ ล้านบาท แบ่งเป็น	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธร	- มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จำนวนเงิน ๐.๕๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๕๕๘ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ทำเรื่องส่งคณบดีเรียบร้อยแล้ว - เสริมสร้างเครือข่ายและภาพลักษณ์สินค้าข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร โครงการร่วมลงขันชวนกันไปทำนา จำนวนเงิน ๐.๒๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๑๓๓ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๕,๒๘๐ บาท ทำเรื่องส่งคณบดีเรียบร้อยแล้ว - เพิ่มช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ จำนวนเงิน ๐.๗๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๑๐๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๖๕๑ ล้านบาท มีแผนจะนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ “งานแฟร์เพื่อคนที่แคร์”(Care Asia ๒๐๒๒) ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ ๑.๒ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั้งในและต่างประเทศ จำนวนเงิน ๐.๔๓๓ ล้านบาท แบ่งเป็น - จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จังหวัดต่างภูมิภาค จำนวนเงิน ๐.๗๐ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๐.๖๗๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๒๕ ล้านบาท ทำเรื่องส่งคณบดีเรียบร้อยแล้ว - จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคในจังหวัด ในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๐๗๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว - ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร/ผลไม้ในจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน จำนวนเงิน ๐.๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๒๓ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๐๕ ล้านบาท ทำเรื่องส่งคณบดีเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
		-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธร	- ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร/ผลไม้ ในจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน จำนวนเงิน ๐.๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๒๓ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๒๕ ล้านบาท ทำเรื่อง ส่งคืบกรมเรียบร้อยแล้ว - จัดประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง (เช่น เครื่องหมายรับรอง GI ตราสัญลักษณ์รับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดยโสธร เป็นต้น) จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนเงิน ๐.๐๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๐๑๑ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจำนวนเงิน ๑๒๕ บาท ทำเรื่องส่งคืบกรม เรียบร้อยแล้ว - ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เพื่อส่งเสริมเพิ่ม ศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าที่ได้รับการ อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า GI จำนวน ๑๕ วัน จำนวนเงิน ๐.๐๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๐๑๕ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจำนวนเงิน ๖,๗๘๐ บาท ทำเรื่องส่งคืบ กรมเรียบร้อยแล้ว	-	✓	-
สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๙๖ ล้านบาท ยอดใช้จ่าย ๑.๕๑๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๘๐ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบ กองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งดำเนินการ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เงินคงเหลือ ๗,๖๐๑.๓๙ บาท ประกอบด้วย จำนวนเงิน ๔,๓๒๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร แจ้งส่งคืบกรมประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ รอกรมตั้งเงินกลับ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑.๑๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๙๐๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๑๕ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ และเงินสมทบประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๓๑,๒๖๗.๔๐ บาท เนื่องจากพนักงานราชการลาออก	✓	-	-
		✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกพัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๘๒๘ ล้านบาท ยอด ใช้จ่ายได้ ๑.๕๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๑๘ ล้านบาท เป็นค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมา บริการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๐.๙๒๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๙ ล้านบาท กิจกรรมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การ คุ้มครองสิทธิ และมีหลักประกันที่มั่นคง จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๒.๖๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๒๙ ล้านบาท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำ และคุณภาพชีวิต ที่ดีเป็นการจัดอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพื้นที่ จำนวน ๓๒ รุ่น คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	✓	-	-
สำนักงานจัดหางาน ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๕๐๘ ล้านบาท ยอดใช้ จ่ายได้ ๒.๒๑๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๘๙ ล้านบาท เป็นค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๐.๙๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๘๖๙ ล้านบาทคงเหลือ ๐.๐๙๗ ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเงินสมทบประกันสังคมไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก พนักงานราชการลาออก	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงาน สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๑๑ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑.๓๕๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๕๒ ล้านบาท เป็นค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการ สามารถดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๔๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๐๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๓๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๐.๕๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๕๖๒ ล้านบาท คงเหลือ ๘,๔๑๘ บาท เป็นค่าตอบแทนพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ และเงินสมทบประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากประกันสังคม ได้ปรับลดเงินประกันสังคม	✓	-	-
สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๒.๖๕๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๑.๒๗๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๓๘๒ ล้านบาท ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๗๔ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๔๓ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๗๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๓๔ ล้านบาท - โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงาน เกษตรอำเภอมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๖๒ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน ดำเนินการ ปรับปรุงบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน และตรวจรับงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๒.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๑๐ ล้านบาท เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เฉพาะกิจ	✓	-	-
	งบจังหวัด ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๘ ล้านบาท ได้แก่ ๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิต ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน - พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน จำนวนเงิน ๐.๘๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๑๖ ล้านบาท จัดPO เป็นเงิน ๐.๐๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๓๕๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๔๘๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๔,๑๖๐ บาท - ศูนย์บริการจัดการศัตรูพืช จำนวนเงิน ๐.๔๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๔๗๘ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๒,๒๐๐ บาท - ส่งเสริมการผลิตพืชผัก จำนวนเงิน ๐.๑๓๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๐๑๐ ล้านบาท - ส่งเสริมการผลิตแตงโม จำนวนเงิน ๐.๑๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๔๑ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายเงินให้เสร็จ ภายในกันยายน ๒๕๖๕ และจะกันเงินไว้เบิก เหลือปีในกรณีที่ต้องมีการตรวจรับรอง ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน และกิจกรรมส่งเสริม การผลิตแตงโม ๑.๒ กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer - ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ระบบเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farmer) จำนวนเงิน ๐.๑๑๖ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร	- ผูกอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จำนวนเงิน ๐.๐๖๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๕๕ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๗,๒๐๐ บาท มีแผนการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน - ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์วิถียโสธร ระบบ PGS จำนวนเงิน ๒.๙๔๘ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๗๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๗๗๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๑๖๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๐.๒๓๔ ล้านบาท - ส่งเสริมการผลิตถั่วลิสง จำนวนเงิน ๑.๒๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๔๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๙๘๕ ล้านบาท - ส่งเสริมการผลิตพืชผัก จำนวนเงิน ๐.๑๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๓๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๖๐๐ บาท - ส่งเสริมการผลิตแตงโม จำนวนเงิน ๐.๑๕๗ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๐๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๑๔๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๗,๘๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๖,๕๐๐ บาท อยู่ในระหว่างดำเนินงานตามโครงการ คาดว่าเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๖๐ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๘.๓๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๘๔ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๔๙ ล้านบาท ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ จะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๓๔ ล้านบาท กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในระบบการผลิตแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
สำนักงานปฏิรูป ที่ดินจังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๐๗ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๓.๗๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๓๓ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ มีแผนการใช้จ่าย และสามารถดำเนินการเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๒๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๒๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๓๙ ล้านบาท เป็นงบที่ได้จากเงินกู้โควิด ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ และเงินสมทบประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากประกันสังคม ได้ปรับลดเงินประกันสังคม	✓	-	-
สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๙ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๘,๗๑๕.๐๕ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ และสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๓๔ ล้าน คงเหลือ ๐.๑๗ ล้านบาท	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่า ราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยโสธร	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๖ ล้านบาท โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสานและเกษตรอินทรีย์ มีทั้งหมด ๙ กิจกรรมย่อย เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ กิจกรรมย่อย คงเหลือยังไม่เบิก ๔ กิจกรรมย่อย ๑. กิจกรรมการจ้างทำเพลงพร้อมมิวสิควิดีโอ ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๐.๑๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งจังหวัด ๒. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จำนวน ๕ ครั้ง เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ ครั้ง เหลือ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๓ เบิกจ่ายไปเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งจังหวัด ครั้งที่ ๔ จัดวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๓. กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ดำเนินการจัดไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งจังหวัด ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดต้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๓ กำหนดจัดกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๔. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารส่งจังหวัด	✓	-	-
สำนักงาน ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑.๒๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๐๓๔ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๒๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๒ ล้านบาท ค่าตอบแทน พนักงานราชการเฉพาะกิจ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนเงินสมทบประกันสังคมไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก ประกันสังคมได้ปรับลด เงินประกันสังคม	✓	-	-
สำนักงานพัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๗๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๓๒ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๔๒ ล้านบาท ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลสำราญ สร้างศูนย์ผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างศูนย์ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๘๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๑๔ ล้านบาท	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกพัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่าย ๒.๙๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย ๐.๒๙ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๖ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลสำราญ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณ ๑.๖๒๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง จัดทำ PO และลงนามในสัญญา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑.๒๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดงวดงาน ๕ งวดงาน ระยะเวลา ดำเนินการ ๑๒๐ วัน อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการเข้าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้ทันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๓๐ ล้านบาท ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยัง ส่วนกลาง มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. งบลงทุน ๑.๑ กล้องเว็บแคมพร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๗,๔๐๐ บาท ๑.๒ เครื่องพิมพ์เอกสาร แบบ inkjet งบประมาณ ๑๐,๒๘๐ บาท ๑.๓ ตู้กรองน้ำดื่มตั้งพื้น ๒ หัวจ่าย ระบบทำ น้ำปกติและน้ำเย็น งบประมาณ ๖,๖๐๐ บาท ๑.๔ เครื่องดูดฝุ่น งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท ๑.๕ ค่าปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม ๒. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ ๒๐๘,๘๒๐ บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๘๑ ล้านบาท โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร อินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น ๑. กิจกรรมยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๕๔ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๑๙๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (วิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs/สถาบัน เกษตรกร จำนวนเงิน ๐.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๒๑ ล้านบาท ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๐.๘๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๘๑๑ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๒๒ ล้านบาท	✓	-	-
		✓	-	-
โรงพยาบาลยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๕.๖๗ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๙.๐๙๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย ๖.๕๙ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๗.๖๔ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๒๐.๔๙๙ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๕๗.๒๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย ๐.๓๙๙ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๖ เงิน ๔๒.๕๔ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding การดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ ๙๕ วัน สัญญา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๕๕๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ทำหนังสือเร่งรัด การก่อสร้างครั้งที่ ๑ ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการ ดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา ที่เหลือจำนวน ๒๓๐ วัน	✓	-	-
		-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
โรงพยาบาลยโสธร	เงินเหลือยังไม่ได้จัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๓๙ ล้านบาท หากไม่มีการแก้ไขค่าจ้างหรือลดมูลค่าในสัญญา จะดำเนินการส่งเงินคืนภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒.๔๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๔,๘๐๐ บาท	- ✓	✓ -	- -
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๕ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๕๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย ๐.๐๒๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๗๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๐.๑๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวดงาน ผู้รับจ้างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามที่ตกลง ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานเฉพาะงวดที่ ๒ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท ซึ่งทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ได้ทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างไปยังผู้รับจ้างให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน	✓ -	- ✓	- -
แขวงทางหลวงยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๑๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๕.๓๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๗๕ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๗๘.๕๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๕๖.๔๘ ล้านบาท โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ จะดำเนินการเบิกได้ประมาณ ๙๘% คาดว่า จะกันเงิน เป็นเงิน ๙.๙๐ ล้านบาท ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน คือผู้รับจ้าง รับงานหลายที่ ทำให้ขาดแคลนเครื่องจักร และแรงงาน จึงทำให้งานล่าช้า ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการเบิกจ่ายได้อีก ประมาณ ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท	-	✓	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๕๗.๔๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกรมจังหวัด (ประจำ) จำนวนเงิน ๙๙.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ	✓	-	-
	๑. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ยโสธร บ้านยอ ระหว่าง กม.๑๘๖ + ๐๐๐ - กม.๑๘๘ + ๘๔๐ จำนวนเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามใน สัญญาแล้ว เป็นเงิน ๕๗๒๑.๒๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๙.๙๘ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๓,๓๒๐ บาท			

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
แขวงทางหลวง ยโสธร	๔. งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยางเมือ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม.๗๗+๕๗๕ - กม. ๘๘+๑๓๙ (เป็นช่วงๆ) จำนวนเงิน ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกจ่ายแล้ว ๙.๗๔ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๐.๒๖ ล้านบาท	✓	-	-
	งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสามารถเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๕ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๖๕ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้ใช้จ่าย ๐.๑๐ ล้านบาท ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ สามารถเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓๐.๐๘ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๑๐.๑๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๔.๙๐ ล้านบาท ได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนยอดที่เหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๔.๗๑ ล้านบาท มีแผนการใช้จ่ายหมดอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีเงินเหลือจ่ายที่จะโอนกลับ และได้ทำหนังสือแจ้งกรมเรียบร้อยแล้ว เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นเงิน ๐.๒๙ ล้านบาท รอกรมติงเงินงบประมาณกลับ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๖๙๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกรมจังหวัด ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
โครงการ ชลประทานยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๓๓๙ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๐.๑๓๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ ใช้จ่าย ๐.๑๙๗ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๖๔.๓๔ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๑๓.๔๑ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๕๗.๗๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๖.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๓๑ รายการ ส่วนใหญ่เป็นงาน ซ่อมแซมดำเนินการเองอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามแผน ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค เพราะได้ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ทุกรายการแล้ว และสามารถเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗๘.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐.๒๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๘.๔๔ ล้านบาท งานแก้มลิงหนองวังใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแก อำเภอคำชะโนด อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน คาดว่า เบิกจ่ายทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
สำนักงานคุม ประพฤติจังหวัด ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๘๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๗.๓๗ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้ใช้จ่าย ๐.๔๕ ล้านบาท สามารถ เบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๙๖ ล้านบาท ค่าตอบแทน พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเงินสมทบ ประกันสังคมเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๐.๐๘๒ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๔,๐๔๐ บาท	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๘๓ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑.๔๘ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้ใช้จ่าย ๐.๓๕ ล้านบาท งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม และเดินทางไปราชการ สามารถเบิกจ่ายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒,๘๐๐ บาท ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ยโสธรตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๐.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๒๑,๐๐๕.๒๕ บาท ไม่เบิกจ่ายเพราะ สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว	✓	-	-
	งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๙๐๒ ล้านบาท โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการ บำรุงรักษา จำนวนเงิน ๐.๙๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. ธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร จำนวน เงิน ๐.๑๒๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว-ว ๒. รณรงค์และประชาสัมพันธ์การปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันสำคัญ จำนวนเงิน ๐.๐๓๑ ล้านบาท ซึ่งจะใช้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจะดำเนินการ เบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๓. ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ จำนวนเงิน ๐.๐๖๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกรมจังหวัด (ลงทุน) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๖๙ ล้านบาท ๑. จัดหากล้าไม้เศรษฐกิจจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๑๘๐ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. บำรุงป่าจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๕๑๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๐๕ ล้านบาท จัดทำ PO จำนวนเงิน ๐.๒๐๕ ล้านบาท			

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๙๖ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๖.๘๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๑.๐๗ ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอยและวัสดุ สามารถเบิกจ่ายทันภายใน กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๖ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ได้แก่ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวนเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ PO วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๐.๙๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับแล้วได้มีการทำหนังสือให้แก่เฝ้างานบางส่วน สามารถเบิกจ่ายทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๕.๒๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๔๐.๙๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๔.๒๖ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถเบิกจ่ายทันภายใน กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๐ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โครงการค่าใช้จ่ายชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จัดทำ PO แล้ว ได้ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๔๙๙,๕๐๐ บาท และมีเงินเหลือจ่าย ๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งเงินเหลือจ่ายให้ต้นสังกัดได้รับทราบ	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร	เงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของ นักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา งบประมาณ ๐.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ๐.๓๑ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย ๖ บาท และกำลังดำเนินการทำหนังสือแจ้งเงินเหลือจ่าย ให้ต้นสังกัดได้รับทราบ ส่วนโครงการต่างๆ ที่ยังมีเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑.๔๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๑.๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้ใช้จ่าย ๑๐.๑๗ ล้านบาท ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม ค่าอุปกรณ์การเรียน เงินอุดหนุน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สามารถเบิกจ่ายทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๔๖ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ และก่อสร้างถนน ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการหลังคาคลุมอเนกประสงค์- วช.ยโสธร จำนวนเงิน ๑๓,๘๘๐ บาท ผู้รับจ้างรอเบิก	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๒.๓๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๖.๓๙ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๔.๘๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๑.๕๓ ล้านบาท เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๐๘ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ มี ๓ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา เตาแก๊ส เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จำนวนเงิน ๓.๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวนเงิน ๓.๖๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ดำเนินการส่งงานงวดที่ ๔ และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๘.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔.๘๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓.๖๓ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารนอนมาตรฐาน ผู้รับจ้างเหลือส่งงานอีก ๓ งวด ซึ่งทางโรงเรียนได้แจ้งเร่งรัดการทำงานทั้งจากและทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว ๒ ครั้ง และผู้ควบคุมงานได้ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และรายงานความคืบหน้าทุกวัน	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา โสทรเขต ๑	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๗๐.๓๑ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๕๕.๙๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ใช้จ่าย ๑๔.๓๗ ล้านบาท เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกพัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	๑.๑ จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน รอเอกสารจากทางโรงเรียน ทำเรื่องเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	๑.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียน ได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการลงในระบบ eGP สามารถเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	-	✓	-
	๒. จบจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV เงิน ๓.๓๕๑ ล้านบาท จำนวน ๖๔ โรงเรียน ได้ประกาศ e-bidding ครั้งที่ ๕ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และกันเงินเพราะกำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน	-	✓	-
	๓. จบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างอาคารใหม่ เหลือ ๘ รายการ	-	✓	-
	๓.๑ อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง จำนวนเงิน ๕.๑๔๓ ล้านบาท จำนวน ๕ งวดงาน จัดทำ PO เป็นเงิน ๓.๒๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ และกันเงินงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕	-	✓	-
	๓.๒ อาคารเอนกประสงค์ สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว จังหวัดชัยโสธร จำนวนเงิน ๑.๑๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๑.๑๓๘ ล้านบาท จำนวน ๓ งวดงาน	-	✓	-
	๓.๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว จังหวัดชัยโสธร จำนวนเงิน ๐.๓๙๘ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๐.๒๓๙ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นงวดเดียว คงเหลือ ๒๑,๔๐๓.๑๒ บาท ค่าเสาเข็ม รอทำเรื่องส่งคืนเงินงบประมาณ	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒	๓.๔ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๕๒๙ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๐.๓๑๗ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นงวดเดียว คงเหลือ ๒๓,๐๙๑.๒๖ บาท รอแจ้งโอนกลับส่วนกลาง ๓.๕ อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่สูง) โรงเรียนบ้านหนองหมี่ ตำบลหนองหมี่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๒.๐๖๙ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๑.๒๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงิน ๐.๗๓๒ ล้านบาท คงเหลือ ๙๕,๗๔๑.๑๐ บาท ค่าเสาเข็ม ทำเรื่องแจ้งโอนกลับส่วนกลางแล้ว ๓.๖ อาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่สูง) โรงเรียนบ้านหนองแซ่ ตำบลโคกนาโก อำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๒.๐๖๙ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๑.๒๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงิน ๐.๗๓๒ ล้านบาท คงเหลือ ๙๕,๗๔๑.๑๐ บาท ค่าเสาเข็ม ทำเรื่องแจ้งโอนกลับส่วนกลางแล้ว ๓.๗ อาคารโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านตาโหล ตำบลศรีฐานอำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑.๐๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๕๒,๑๖๖.๐๙ บาท (ค่าเสาเข็ม) แจ้งโอนกลับส่วนกลางแล้ว ๓.๘ อาคาร สปช. ๒๐๕/๒๖ สพป.ยโสธรเขต ๒ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๒.๐๘๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ผู้รับจ้างกำลังจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ รอเอกสารการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกพัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๑๓๖ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒.๕๘๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๕๕๕ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการในศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คาดว่าเบิกจ่ายทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๒๙ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ๑. ก่อสร้างกำแพงกันดินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๒.๕๘๔ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว แบ่งเป็น ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน ผู้รับจ้าง แจ้งส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. ก่อสร้างห้องพักชั่วคราวผู้รับบริการศูนย์ จำนวน ๐.๖๔๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน แบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน จะเบิกจ่ายเงิน งวดงานที่ ๑ และงวดงานที่ ๒ เป็นเงิน ๐.๓๘๗ ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และกันเงินงวดที่ ๓, งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ เป็นเงิน ๐.๒๕๘ ล้านบาท	-	✓	-
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๖๒๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๔.๙๘๓ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๔๐ ล้านบาท งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๐.๒๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๗๙ ล้านบาท คงเหลือ ๒๗,๕๒๕ บาท ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการเฉพาะกิจเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
เทศบาลเมืองยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๒๔.๙๙๒ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๒๑๓.๐๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๙๘๐ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๒๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ (ยส.ถ.๒-๐๐๖๖) งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓.๓๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วงบประมาณคงเหลือ ๑.๔๕ ล้านบาท ได้ขอโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ๒. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๖ กิโลวัตต์ แบบ อัดท้าย งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท จัดทำ PO และ ลงนามในสัญญาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน เงิน ๑.๘๑๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เพราะคณะกรรมการตรวจรับ แจ้งขอรายละเอียดจากผู้ขายเพิ่มเติม งบประมาณคงเหลือ ๐.๕๘๖ ล้านบาท ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นโครงการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ ๓. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ยโสธร งบประมาณ ๑.๖๒๔ ล้านบาท ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
เทศบาลเมืองยโสธร	ได้ดำเนินการขออนุมัติผู้บริหารอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก ได้มีการคำนวณราคากลาง สูงกว่าราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรรประมาณ จำนวนเงิน ๐.๘๐ ล้านบาท ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาขอโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่จำนวน ๔ โครงการ รายละเอียดงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อทำรายการงานก่อสร้างประกอบด้วย ๑. เงินเหลือจ่ายจากโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑.๖๒๔ ล้านบาท ได้ขอโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้ ๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ ตรอกอุเทนวงษา (ยส.๓๒-๐๐๓๑) จำนวนเงิน ๐.๓๔๒ ล้านบาท ๑.๒. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวารีราชเดช ขอยแสงพันธ์ จำนวนเงิน ๐.๒๘๖ ล้านบาท ๑.๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนห้วยมะค่า จำนวน ๐.๔๘๒ ล้านบาท ๑.๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬาากลางแจ้งสวนสาธารณะบึงน้อยบึงจำนวนเงิน ๐.๔๓๐ ล้านบาท ๒. เงินเหลือจ่ายจากโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ จำนวนเงิน ๑.๔๕ ล้านบาท ได้ขอโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวารีราชเดช ขอย ๒ (ยส.๓๒-๐๐๔๐) จำนวนเงิน ๐.๔๖๔ ล้านบาท ๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนห้าชั้นวามหาราช ช่วง กม.ที่ ๐+๔๕๐ (ยส.๓.๒-๐๐๓๒) จำนวนเงิน ๐.๔๗๘ ล้านบาท	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	การเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๕	เงินกันฯ	
เทศบาลเมือง ยโสธร	๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวารีราชเดช ซอย ๕ ส่วนต่อเนื่อง (ยส.ถ ๒-๐๐๓๘) จำนวนเงิน ๐.๔๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ๓. เงินเหลือจ่ายจากโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวนเงิน ๐.๕๘๖ ล้านบาท ได้ขอโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบึงน้อย-บึงใหญ่ ซอย ๓ (ยส.ถ ๒-๐๐๖๗) จำนวนเงิน ๐.๔๒๔ ล้านบาท ๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล๕ (ยส.ถ ๒-๐๑๑๕) จำนวนเงิน ๐.๑๖๒ ล้านบาท โครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ จะดำเนินการจัดทำ PO ได้ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑๐.๗๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๗๔๒ ล้านบาท คงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท	-	✓	-
องค์การ บริหารส่วน จังหวัดยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๑.๕๕๔ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๑๐๑.๕๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑.๕๐๐ บาท จัดทำ PO และยังไม่เบิกจ่ายค่าก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายระหว่างถนนอรุณประเสริฐบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดัว-บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบจยสกำหนด จำนวน ๐.๒๙๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	✓	-	-

