

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินิทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นายวุฒิพงษ์	โสเมศรีแพง	นายช่างชลประทาน	โครงการชลประทานยโสธร
๓. นางสาวพุทธรักษา	ลครวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๔. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๕. นายพรมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๖. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๗. นางสาวอิรพา	ทองล้วน	เสมียนตราจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๘. นายวินัย	สมขาว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๙. นางสาววิไลวรรณ	พันธ์าริ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๐. นางปัญธิกา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวไส	สุนพันธ์	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวธิดาวรรณ	ถัทรพนักรล	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	เรือนจำจังหวัดยโสธร
๑๓. นางสาววัชร	สมคะเนย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๑๔. นายพิรุณ	สุ่มมาตย์	ครู	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๕. นางอุบล	จินตชาติ	ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๖. นายวีระพล	โสเมณวัตร	พนักงานพัสดุ ส ๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๗. นายธนากร	ไชยยะ	ครู ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๘. นายพลทวี	จันทร์โคตร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๑๙. นางสาวชนิสรา	แสนมา	เจ้าหน้าที่งานการเงิน	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๒๐. นางรุ่งไธนา	แสนวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒๑. นางสาวจตุพร	กาลจักร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	โรงพยาบาลยโสธร
๒๒. นางสาวอรทัย	แสนศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๒๓. ร.ต.อ.ปรีชานันท์	ทาทอง	รอง สว.ผอ.ภ.จว.ยโสธร	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสุพัตรา	มีทอง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๒๕. นางสาวพัชชา	มหาทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองยโสธร
๒๖. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๒๗. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาววริศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๙. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุชาติพย	วงศ์สินธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวพรปวีณ์	วงศ์บุตรดี	ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๓. นายอมรินทร์	บันลือ	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๔. นางสาวศรุษา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๒๖ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๓ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1		
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65
ประจำ	11.67	23.33	35.00	11.78	23.55	35.33
ลงทุน	6.33	12.67	19.00	9.65	19.31	28.96
ภาพรวม	10.67	21.33	32.00	11.36	22.72	34.08

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 65				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 65			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	764.05	8.92	442.58	57.93	35.00	22.93	🟢	50	451.50	59.09	35.33	23.76	🟢	49
งบลงทุน	2,207.76	778.96	223.45	10.12	19.00	-8.88	🟡	19	1,002.41	45.40	28.96	16.44	🟢	10
ภาพรวม	2,971.81	787.88	666.03	22.41	32.00	-9.59	🟡	41	1,453.91	48.92	34.08	14.84	🟢	15

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

/จบจังหวัด...

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 65		สถานะ	ลำดับประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 65		สถานะ	ลำดับประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			รวมการใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	24.80	0.92	3.05	12.30	35.00	-22.70	✖	43	3.97	16.01	35.33	-19.32	✖	32
งบลงทุน	184.51	59.65	9.95	5.39	19.00	-13.61	✖	3	69.60	37.72	28.96	8.76	✔	9
ภาพรวม	209.31	60.57	13.00	6.21	32.00	-25.79	✖	6	73.57	35.15	34.08	1.07	✔	9

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

จำแนกประเภทงบประจำ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	739.25	8.00	439.53	59.46	447.53	60.54	299.72	40.54	291.72	39.46
กรมจังหวัด	24.80	0.92	3.05	12.30	3.97	16.01	21.75	87.70	20.83	83.99
รวมรายจ่ายประจำ	764.05	8.92	442.58	57.93	451.50	59.09	321.47	42.07	312.55	40.91

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,413.77	719.31	213.50	15.10	932.81	65.98	1,200.27	84.90	480.96	34.02
อปท. (อุดหนุน)	609.48	-	-	-	-	-	609.48	100.00	609.48	100.00
กรมจังหวัด	184.51	59.65	9.95	5.39	69.60	37.72	174.56	94.61	114.91	62.28
รวมรายจ่ายลงทุน	2,207.76	778.96	223.45	10.12	1,002.41	45.40	1,984.31	89.88	1,205.35	54.60

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ส่วนราชการ	294.82	99.84	33.86	194.98	66.14
อปท.	353.07	35.10	9.94	317.97	90.06
กรมจังหวัด	2.59	1.40	54.05	1.19	45.95
รวม	650.48	136.34	20.96	514.14	79.04

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ประธาน...

ประธานฯ :

๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับ
เป็นร้อยละ ๐ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ :

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับ
เป็นร้อยละ ๐

๑. การใช้บังคับ

แนวทางปฏิบัตินี้ใช้กับสัญญาที่เข้าเงื่อนไขการได้รับการช่วยเหลือตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. การแก้ไขสัญญาและการปรับแผนการทำงานใหม่

๒.๑ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญามาแก้ไขสัญญา เพื่อแก้ไขอัตราค่าปรับ
เป็นร้อยละ ๐ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ว ๖๔๓ และหนังสือ ว ๖๔๕
พร้อมปรับแผนการทำงานใหม่ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด
ระยะเวลาแล้วคู่สัญญายังเพิกเฉย ให้แจ้งคู่สัญญาอีกครั้งหนึ่งให้มาดำเนินการภายใน
๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งครั้งที่ ๒

๒.๒ กรณีที่ได้แก้ไขสัญญาตามหนังสือ ว ๖๔๓ และหนังสือ ว ๖๔๕ แล้ว แต่ยังไม่ได้
ปรับแผนการทำงานใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญามาปรับแผนการทำงาน
ใหม่ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วคู่สัญญา
ยังเพิกเฉย ให้แจ้งคู่สัญญาอีกครั้งหนึ่งให้มาดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจาก
วันได้รับแจ้งครั้งที่ ๒

๒.๓ กรณีเป็นสัญญาที่มีแผนการทำงานแนบท้ายสัญญาก่อนนี้แล้ว ให้ดำเนินการปรับแผน
การทำงานใหม่ หากเป็นสัญญาที่ยังไม่เคยมีแผนการทำงานแนบท้ายสัญญาก่อนนี้
ให้ดำเนินการจัดทำแผนการทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่ง
ของสัญญา

๒.๔ สำหรับสัญญาที่กำหนดส่งงานงวดเดียว หรือสัญญาที่มีเนื้องานในส่วนที่เหลืออยู่
เมื่อพิจารณาระยะเวลาดำเนินการแล้วใช้เวลาไม่เกิน ๖๐ วัน หรือมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จะจัดทำแผนการทำงานใหม่หรือไม่ก็ได้

๓. แนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่

๓.๑ งานซื้อ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวันส่งมอบใหม่ให้เหมาะสม โดยให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา และให้ใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาให้ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาด้วย เมื่อได้
ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้
ระยะเวลาการส่งมอบใหม่นั้นจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับ
เป็นร้อยละ ๐

๓.๒ งานก่อสร้าง งานจ้างทั่วไปที่มีใช้งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบก่อสร้าง

๓.๒.๑ กรณีเป็นสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว

เมื่อคู่สัญญามาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และปรับแผนการทำงานใหม่ตามที่หน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา และให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ไ้ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมแก่คู่สัญญาด้วย เมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงานทั้งหมดรวมแล้วนั้นจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

๓.๒.๒ กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา

เมื่อคู่สัญญาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และปรับแผนการทำงานใหม่ตามที่หน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่โดยนำเฉพาะงานในส่วนที่เหลืออยู่หลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาคำนวณระยะเวลาในการปรับแผนการทำงานใหม่ของงานในส่วนที่เหลืออยู่นั้น โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา และให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ไ้ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาด้วย เมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว จากนั้นให้นำระยะเวลาที่คำนวณได้ดังกล่าวมานับระยะเวลาการทำงานต่อจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงานทั้งหมดรวมแล้วนั้น จะต้องไม่เกินจำนวนระยะเวลาทั้งหมดของสัญญา และไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

๓.๒.๓ การจัดทำแผนการทำงาน

ในการจัดทำแผนการทำงานหรือการปรับแผนการทำงานใหม่ ให้กำหนดวันที่จะให้คู่สัญญาเริ่มปฏิบัติงานตามแผนการทำงานด้วย

สำหรับกรณีที่สัญญาได้มีการกำหนดงวดงานและงวดเงินไม่สัมพันธ์กัน ในการแก้ไขสัญญาเพื่อดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ ให้แก้ไขงวดงานและงวดเงินให้เหมาะสม และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

๔. แนวทางการติดตามการประเมินผลการทำงาน

๔.๑ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่แล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาเร่งเข้าดำเนินการตามสัญญาภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว คู่สัญญายังไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาให้แจ้งคู่สัญญาอีกครั้งหนึ่งให้เร่งเข้าดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งครั้งที่ ๒ หากปรากฏว่าคู่สัญญายังเพิกเฉยให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฯ

๔.๒ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานใหม่

๕. แนวทางการบอกเลิกสัญญาและคิดค่าปรับ

ให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติฯ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

๕.๑ กรณีสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว

๕.๑.๑ หากเป็นสัญญาที่มีผลการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

๕.๑.๒ หากเป็นสัญญาที่มีผลการดำเนินงานล่าช้าแต่ยังไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควร

๕.๒ กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา

๕.๒.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๕.๒.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๕.๒.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๕.๒.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๕.๒.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การขอมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

หากปรากฏว่า เข้าเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๕ หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

๕.๓ กรณีสัญญาที่ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาและปรับแผนการทำงานใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานใหม่ ตามแนวทางข้อ ๕.๒

๕.๔ การคิดค่าปรับ ให้ดำเนินการดังนี้

ให้คิดค่าปรับตามสัญญา เว้นแต่สัญญาที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือ ว ๖๔๓ แล้ว แต่ยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามหนังสือ ว ๖๔๕ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้แก่คู่สัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแนวทางการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๖. การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๒๖ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๒๖ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุนชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๙๐ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และจัดทำ PO ครบแล้วทุกโครงการ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑.๔๐๔ ล้านบาท ในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการบริหารสัญญา คาดว่า จะดำเนินการตามสัญญาที่กำหนดไว้	✓	-	-
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๔.๕๐๙ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว ๕๙.๖๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๙๔๕ ล้านบาท มีหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ตามแผนพยายามเร่งรัด หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนให้ดำเนินการก่อกหนี้ผูกพันทันในไตรมาสที่ ๑ ปัญหาอุปสรรค คือ			

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหนผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร แยกเป็น			
	๑.๑ การขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒๘ บ่อ มีการแก้ไขแบบแปลน เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของครุภัณฑ์ และขอเปลี่ยน รายชื่อพื้นที่ดำเนินการเป็นอำนาจของ อบจ. จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ใน ไตรมาสที่ ๒	-	✓	-
	๑.๒ จัดหากล้าไม้ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๐.๙๑๕ ล้านบาท ซึ่งโครงการจะเริ่มดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๒	-	✓	-
	๒. โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาณเก็บกัก ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับแผน และขอความเห็นชอบจาก ค.บ.จ. คาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖	-	✓	-
	๓. แนวทางหลวงชนบทยโสธร พัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๗ รายการ ได้ก่องหนผู้กพันเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๐.๐๕๐ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ เป็นเงิน ๙.๙๔๕ ล้านบาท	✓	-	-
	๔. แนวทางหลวงยโสธร ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	-	✓	-
	๔.๑ ปรับปรุงงานผิวทางหลวง ทางถนน หมายเลข ๒๓ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท คาดว่า จะประกาศผู้ชนะในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	✓	-
	๔.๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท จะประกาศผู้ชนะในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๔.๓ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท จะประกาศผู้ชนะในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖	-	✓	-
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๕๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.ป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว อยู่ระหว่างการ กำหนดราคากลาง สาเหตุที่ล่าช้าเพราะต้อง ประสานเอกสารเกี่ยวกับหนังสือยืนยันขยาย เขตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหนังสือ ยืนยันการขยายเขตประปาจากการประปา ส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	✓	-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๐๙.๕๖ ล้านบาท จำนวน ๑๙๗ โครงการ ๑. ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ มีการแก้ไขปริมาณงาน ๑ โครงการ และ ก่อสร้างระบบประปา ๒ โครงการ ที่ไม่ สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการได้ อยู่ระหว่าง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ๒. ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๗ ล้านบาท ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ โครงการ	-	✓	-
สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๕๘๒ ล้านบาท ๑. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๑.๙๘๒ ล้านบาท ๒. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา จำนวน ๓๘ แปลง เป็นเงิน ๒.๖๐ ล้านบาท ซึ่งแบ่งขนาดได้ดังนี้ ๑. ขนาด ๑ ไร่ มี ๒๓ แปลง ๒. ขนาด ๓ ไร่ มี ๑๕ แปลง	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัฒ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการระดับอำเภอ ๙ อำเภอ โดยมีอำเภอที่มากที่สุดคือ อำเภอเมือง จำนวน ๒๐ แปลง ซึ่งมีแผนการดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ มีกระบวนการทำงานหลายๆกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการออกแบบพื้นที่ร่วมกับช่าง อบต. ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ชี้แจงนำเรียนความเข้าใจกับทางอำเภอเพื่อที่จะได้กำหนดแผนหาตัวผู้รับจ้างมาลงนาม และจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	✓	-
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๘.๔๐ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๘.๘๒๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๐ ล้านบาท ปัญหาและอุปสรรคไม่มี สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ	✓	-	-
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๐๘๒ ล้านบาท ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ เป็นเงิน ๐.๖๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน	-	✓	-
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๕๗๔ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ๑. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวน ๐.๘๐๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ทำหนังสือแจ้งกรมส่งคืนเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้куп		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร	๒. จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา ไฟเบอร์ จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๑.๗๗๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่าง ทำหนังสือให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ซึ่งได้ ทำหนังสือไป ๒ ครั้ง แล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่มา ลงนามในสัญญา	-	✓	-
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๗๘ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ๑. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคา ๒. ปรับปรุงบ้านพักของสาขาเลิงนกทา อยู่ใน ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ๓. ค่าปรับปรุงต่อเติม/ห้องน้ำประชาชนและ ห้องน้ำคนพิการ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อน แก้ว อยู่ในระหว่างการกำหนดราคากลาง ๔. ก่อสร้างรั้วโปร่ง อยู่ในระหว่างการกำหนด ราคากลาง	-	✓	-
สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงห้องประชุม และห้องน้ำชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างประกาศ e - bidding จะยื่นซองในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเปิดซองในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
เรือนจำจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๖๙ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๖ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ ปรับปรุงเรือนจำ จังหวัดยโสธร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถ้าไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ภายใน ๗ วันทำการ จะสามารถเรียกผู้ชนะมาลงนาม ในสัญญาได้	-	✓	-
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๗๙.๑๒๗ ล้านบาท จำนวน ๕๓ รายการ ๑. ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO จำนวน ๔๗ รายการ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ รายการ ๒. งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ รายการ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน ๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๒ รายการ เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าแรงงานคนงาน ซึ่งส่วนกลางฝากให้แขวงทางหลวงเป็น หน่วยงานเบิกจ่ายให้สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผน	✓	-	-
แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๒๗.๗๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เป็นเงิน ๑๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓.๐๒๕ ล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้อีก ๒๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ และจ้างทำสัญญาอีก ๑ รายการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
โครงการ ชลประทานยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๐๗.๐๕๓ ล้านบาท แยกเป็น ๑. โครงการชลประทานยโสธร จำนวน ๓๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๘ ส่วนใหญ่ จะเป็นค่าซ่อมแซม ๒. หน่วยงานฝักเบิก จำนวน ๒ หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำ และ โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๗ จำนวนเงิน ๑๑๖.๐๕๓ ล้านบาท ๓. งบจังหวัด ๕๐ ล้านบาท	✓	-	-
โรงพยาบาล ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑.๕๔๔ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ จัดทำสัญญาแล้ว จำนวน ๗ รายการ แต่ยังไม่ จัดทำ PO ส่วนอีก ๑ รายการ ยกเลิกประกาศ เพราะผู้ขายขาดคุณสมบัติ และอีก ๗ รายการ อยู่ระหว่างอุธรณ์	-	✓	-
สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๗.๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ โครงการ ๑. เงินอุดหนุนสมทบก่อสร้างปรับปรุง เตาเผาศพลอยดมลพิษ เป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท ๒. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๘ วัด เป็นเงิน ๖ ล้านบาท ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาได้รับจัดสรร งบประมาณในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มีแผนการดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๘๘๖ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์ ลงนามในสัญญา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จัดทำ PO วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๐.๘๘๑ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๙๐๐ บาท ทำเรื่องส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้รับส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจักษ์ศิลปาคม เขต ๑	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๑.๐๒๑ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้วเป็นเงิน ๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๗๕๐ ล้านบาท การดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจักษ์ศิลปาคม เขต ๒	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๕.๖๐๖ ล้านบาท แยกเป็น ๓ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๖ โรงเรียน เป็นเงิน ๑๕ ล้านบาท ได้รับแบบ จากส่วนกลางวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการนัดโรงเรียนเพื่อถอดแบบและ กำหนดราคากลางในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ดำเนินการ ลงในระบบ e - GP และกันเงิน เป็นเงิน ๗ ล้านบาท ๓. รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๖๖ รายการ สำนักงานเขตดำเนินการจัดซื้อให้กับโรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนส่งรายการครุภัณฑ์ครบแล้ว ประกาศหาผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และจัดทำ PO	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๔๗ ล้านบาท ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑.๓๔๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๑ รายการ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เป็นเงิน ๑.๓๕๘ ล้านบาท โดยได้ทำการ e - bidding แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ผู้บริหารได้ประชุมเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างสืบราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๑ ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ต่าบลด้อย เป็นเงิน ๔.๐๕๑ ล้านบาท โดยจะปรับปรุงทอนอน ๓ หลัง และหอประชุม ๑ หลัง ขณะนี้ต้นสังกัดได้ส่งแบบ พร.๔, พร.๕ และ พร. ๖ มาแล้ว คาดว่าจะได้ประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	✓	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๘๔๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ รายการ ๑. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม เป็นเงิน ๑.๔๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อให้เข้ากับบริบทกับสถานศึกษา ๒. ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๐.๓๘๐ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. ค่าครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในโรงพยาบาลสำหรับครูที่สอนเด็กเจ็บป่วย เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเอกสารเพื่อดำเนินการทำข้อมูลหลักผู้ขายกับทางร้าน	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๓.๒๔๕ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดสร้างแบบและชิ้นงาน จำลอง จำนวน ๑.๕ ล้านบาท อยู่ในระหว่างรอ ผู้ขายมาลงนามในสัญญา ๒. สิ่งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น จำนวน ๓๑.๗๔๕ ล้านบาท อยู่ในระหว่าง รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา	-	✓	-
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๐๙๕ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ๑. อาคารหอพัก ๘.๖๐๘ ล้านบาท กำหนดยื่นซอง เสนอราคาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว ๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ PO ๓. อาคารโรงอาหาร ๓.๔๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่าง จัดทำ PO	✓	-	-
วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๖๑๒ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. บ้านแถวชั้นเดียว ๑๕ หน่วย วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จำนวน ๑๗.๑๑๒ ล้านบาท อยู่ในระหว่างรอการ ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายควบคุม IOT จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ระหว่างรอส่งมอบงาน	-	✓	-
องค์การบริหารส่วน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งสิ้น ๓๔.๙๘๖ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศราคา คาดว่า จะเปิดซองได้ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๖	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหนผู้กพน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๑	ไม่ทันไตรมาส ๑	
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๐๕๙ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓ ซอย ๑ กว้าง ๔ - ๖ เมตร ยาว ๔๙๐ กำหนดยื่นขอเสนอราคารวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปิดซองวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	✓	-

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาววรศรา ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม