

รายงานการประชุม

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นางนิภาพร	โอชา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	โครงการชลประทานยโสธร
๓. นายชัยวิทย์	ทาทอง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำ และเซบายล่าง
๔. นางสาวชนินาถ	ตั้งศิริกัญญา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๕. นายพรหมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๖. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๗. นางสาวพุทธิมาลย์	เชียรพิมาย	พัฒนาการจังหวัดยโสธร	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๘. นางสาววิไลวรรณ	พันขารี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๙. นางปัญญิกา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวไส	ลุนพันธ์	ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาววัชรีย์	สมคะเนย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๑๒. นายพิรุณ	สุ่มมาตย์	ครู	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ยโสธร
๑๓. นางสาวสัมฤทธิ์	วงศ์เกย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๔. นางแก้ว	ฉัตรจ่อหอ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๕. นายชญุตว์	แสนหวัง	ครู อันดับ ค.ศ.๑	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๖. นายพลทวี	จันทร์โคตร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๑๗. นายสุทธิพงศ์	ปึกมา	รองผู้อำนวยการ วชท. ยโสธร	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๑๘. นายประวิทย์	ไชยรักษ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๑๙. นายทองคำ	ศรีเนตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒๐. นางสาวอรอนัน	สังกะโร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	โรงพยาบาลยโสธร
๒๑. นางจิราภรณ์	บุญโพธิ์	ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๒๒. ร.ต.อ.ปรีชานันท์	ทาทอง	รอง สว.ผอ.ภ.จว.ยโสธร	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๒๓. นางสาวสุพัตรา	มีทอง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาวพัชชา	มหาทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองยโสธร
๒๕. นายสมบัติ	สาส์เสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๒๖. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/๒๗. นางสาวมัลลิกา...

๒๗. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

เรือนจำจังหวัดยโสธร

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิระพล	โสมนวัตร	พนักงานพัสดุ ส. ๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๒. นางสาวภัทรธนาภา	นาโควงศ์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๓. นางสาวอรทัย	แสนศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวศุรษา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๒๕ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๑๘ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๒		
	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖
ประจำ	41.67	48.33	55.00	42.15	48.96	55.78
ลงทุน	25.67	32.33	39.00	38.69	48.42	58.15
ภาพรวม	38.67	45.33	52.00	41.47	48.85	56.24

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMIS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : มาตรการและแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑ การเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๒ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนที่ได้ก่องหนผู้กผันแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่องหนผู้กผันและเบิกจ่ายโดยเร็ว

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน

๓.๑ กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการจะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน แบบรูปรายการประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน

๓.๒ การเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓ รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ให้เร่งก่องหนผู้กผันภายในไตรมาสที่ ๑ และก่องหนผู้กผันทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๓.๔ กำหนดเงื่อนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า ไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำสัญญา ลักษณะการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการเบิกจ่ายทันที เมื่อลงนามในสัญญา

๓.๕ กำหนดงวดงานก่อสร้างให้มีจำนวนงวดงานหลายงวดให้เหมาะสมตามลักษณะงานก่อสร้าง เพื่อให้มีการเบิกจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

๓.๖ กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำหน้าที่การบริหารสัญญา เช่น ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานโดยเร็ว ให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานภายในกำหนด หรือ กรณีมีปัญหาการก่อสร้างควรให้คำแนะนำให้ดำเนินการงวดงานอื่นที่ไม่ใช่งานต่อเนื่อง เป็นต้น

๓.๗ บูรณาการ การทำงานร่วมกันภายในส่วนราชการตนเอง เช่น งานด้านพัสดุ และงานด้านการเบิกจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น

๓.๘ เมื่อส่วนราชการหาตัวผู้รับจ้างได้แล้ว และทราบจำนวนเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการ ขอใช้เงินเหลือจ่ายและดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทันที หากไม่ประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนงบประมาณโดยเร็ว และส่งสำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง กรณีขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือหนังสือแจ้งส่งคืนงบประมาณ ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรทราบ

ข้อ ๔ ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานอื่นร่วมดำเนินงานในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการด้วย

ข้อ ๖ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร จัดทำสัญญาณเตือนส่วนราชการแจ้งผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยจัดเรียงลำดับตามร้อยละผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณและนำขึ้นเว็บไซต์ระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดยโสธร <http://www.yst-fds.com> เป็นประจำทุกสัปดาห์

ข้อ ๗ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการ รวมทั้งร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรทราบ

ข้อ ๘ งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ให้บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๙ จังหวัดยโสธร มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดสูงสุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ประธานฯ : ๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อมอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อมอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ)	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ)
ประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
ลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

จังหวัดยโสธร กำหนดการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ส่วนราชการ (หน่วยเบิกจ่าย) ที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. พิจารณาผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม สูงสุด รวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม สูงสุด

๒. จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม จำนวน ๙ รางวัล ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ ประเภทส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวม ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

๑) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๑

๒) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๒

๓) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๒ ประเภทส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓ รางวัล

๑) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๑

๒) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๒

๓) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๓

กลุ่มที่ ๓ ประเภทส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๓ รางวัล

๑) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๑

๒) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๒

๓) รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายสูงสุด อันดับที่ ๓

เงื่อนไข

๑. พิจารณาจากข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ของส่วนราชการ (หน่วยเบิกจ่าย) จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. หากผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเท่ากัน จะพิจารณา จัดลำดับให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมสูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๓. หากผลการเบิกจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๙๓) จังหวัด จะไม่พิจารณาให้รางวัล

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ประธานฯ :

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

/เลขานุการฯ...

เลขานุการ :

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เพิ่มเติม กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์รายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดไว้
สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น SME - GP

๑.๑ วิสาหกิจขนาดย่อม (Micro) ภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. การพิจารณาให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการ SMEs

กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐจนมีวงเงินสัญญาสะสม
ตามปีปฏิทิน เมื่อนำมารวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันเกินกว่ามูลค่า
ของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ตามข้อ ๑ ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้น
จะไม่ได้รับการพิจารณาแต้มต่อด้านราคากรณีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคา
รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐

๓. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การกำหนดเงื่อนไข ให้หน่วยงานของรัฐนำข้อความตามข้อความที่ต้องกำหนด
เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบ
ประกาศและเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวรรคสามของข้อ ๕.๘
ตามคู่มือการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ แนวทางการพิจารณา การพิจารณาว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีมูลค่าสัญญาสะสม
เกินกว่ามูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ให้คำนวณมูลค่าสัญญา
ที่ได้ลงนามกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในปีปฏิทินที่เข้ายื่นข้อเสนอ โดยไม่รวมสัญญา
ที่หน่วยงานของรัฐได้มีการบอกเลิกสัญญาหรือตกลงเลิกสัญญาแล้ว วิธีการค้นหาข้อมูล
ผู้ค้าเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินการและมูลค่าของสัญญา รวมกับราคาที่
ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔. กรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล
ธรรมดาถือเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยไม่ต้องตรวจสอบรายชื่อการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ SMEs

๕. หนังสือฉบับนี้

๕.๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๕.๒ ไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือได้มีหนังสือเชิญชวนไปแล้วก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศ แบบเอกสาร และหนังสือเชิญชวนตามแนวทางเดิมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	839.93	9.11	630.65	75.08	41.67	33.42	🟢	31	639.76	76.17	42.15	34.02	🟢	27
งบลงทุน	2,302.44	656.62	525.23	22.81	25.67	-2.85	🟡	11	1,181.85	51.33	38.69	12.64	🟢	37
ภาพรวม	3,142.37	665.73	1,155.88	36.78	38.67	-1.88	🟡	25	1,821.61	57.97	41.47	16.50	🟢	43

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65		สถานะ	ลำดับประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			รวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	24.80	0.70	6.55	26.41	41.67	-15.26	✖	37	7.25	29.23	42.15	-12.91	✖	41
งบลงทุน	184.51	-	69.59	37.72	25.67	12.05	✔	1	69.59	37.72	38.69	-0.97	⦿	29
ภาพรวม	209.31	0.70	76.14	36.38	38.67	-2.29	⦿	2	76.84	36.71	41.47	-4.75	⦿	29

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

/จำแนกประเภท...

จำแนกประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละคงเหลือ	คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละคงเหลือ
ส่วนราชการ	815.13	8.41	624.10	76.56	632.51	77.60	191.03	23.44	182.62	22.40
กรมจังหวัด	24.80	0.70	6.55	26.41	7.25	29.23	18.25	73.59	17.55	70.77
รวมรายจ่ายประจำ	839.93	9.11	630.65	75.08	639.76	76.17	209.28	24.92	200.17	23.83

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละคงเหลือ	คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละคงเหลือ
ส่วนราชการ	1,508.45	656.62	454.72	30.14	1,111.34	73.67	1,053.73	69.86	397.11	26.33
อปท. (อุดหนุน)	609.48	-	0.92	0.15	0.92	0.15	608.56	99.85	608.56	99.85
กรมจังหวัด	184.51	-	69.59	37.72	69.59	37.72	114.92	62.28	114.92	62.28
รวมรายจ่ายลงทุน	2,302.44	656.62	525.23	22.81	1,181.85	51.33	1,777.21	77.19	1,120.59	48.67

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ส่วนราชการ	298.46	134.25	44.98	164.21	55.02
อปท.	353.07	105.10	29.77	247.97	70.23
กรมจังหวัด	2.59	1.86	71.81	0.73	28.19
รวม	654.12	241.21	36.88	412.91	63.12

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และการใช้งบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๒๕ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุนชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๔.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙.๕๙ ล้านบาท มีหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร แยกเป็น ๑.๑ การขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒๘ บ่อ เป็นเงิน ๑๓.๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ คาดว่า จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ในไตรมาสที่ ๒ ๑.๒ จัดหากล้าไม้ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๐.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ คาดว่า จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ในไตรมาสที่ ๒ ๒. โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมระบบส่งน้ำปริมาณเก็บกัก ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบแล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง และลงนาม ในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ๓. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๖๙.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๙.๕๙ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงยโสธร ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท แยกเป็น ๔.๑ ปรับปรุงงานผิวทางหลวง ทางถนน หมายเลข ๒๓ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	- - - -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหนผู้กัพ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไมทันไตรมาส ๒	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๔.๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๙๒ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำ PO ๔.๓ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวง หมายเลข ๒๑๖๙ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO	✓	-	-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๖๐๙.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๑๙๗ โครงการ ๑. ส่งคืน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๓๐ ล้านบาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหนังสือ ส่งคืนโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการ ตามโครงการได้ ๒. กำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๘๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๘๘.๘๒ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๘๔.๘๕ ล้านบาท พิจารณาผล จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๔๗.๑๓ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๔๙.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๓.๓๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท ๓. ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๒๗๒ ล้านบาท	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้куп		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้น ประหวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.ป่าดัว ตำบลโพธิ์ ไทร อำเภอปาดัว อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง ประกาศ และเอกสารการประกวดราคา คาดว่า จะสามารถก่อนนี้ผู้куп และลงนามในสัญญาได้ ประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๕๘ ล้านบาท ๑. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๑.๙๘ ล้านบาท ๒. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา จำนวน ๓๘ แปลง เป็นเงิน ๒.๖๐ ล้านบาท ซึ่งแบ่งขนาดได้ดังนี้ ๑. ขนาด ๑ ไร่ มี ๒๓ แปลง ๒. ขนาด ๓ ไร่ มี ๑๕ แปลง อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบประมาณการ ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จัดทำสัญญาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ ลงในระบบ e - GP และจัดทำ PO เสร็จวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการชุดแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่า จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๒.๗๘ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๔.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๕๒ ล้านบาท ๑. งบก่อสร้างมีทั้งหมด ๑๑ รายการ คืบหน้าประมาณ จำนวน ๕ รายการ ดำเนินการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR จำนวน ๒ รายการ ซึ่งสามารถจะลงนามในสัญญาได้ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	๒. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๔๘ รายการ ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒ รายการ คืบหน้าประมาณ จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งมอบงาน จำนวน ๑ รายการ รถพยาบาล โครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ ขนาดกลาง โรงพยาบาลกุดชุม	✓	-	-
สำนักงานโยธาธ ิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๑๗ ล้านบาท ๑.ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ เป็นเงิน ๐.๖๓ ล้านบาท ดำเนินการยกเลิกประกวดราคาเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และขออนุมัติแผนการจัดซื้อ จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่าง รายงานคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ เพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ป้องกันตลิ่ง เป็นเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ คำนวณราคากลาง	✓	-	-
สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๗.๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ โครงการ ๑. เงินอุดหนุนสมทบก่อสร้างปรับปรุง เตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท ๒. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๙ วัด เป็นเงิน ๖ ล้านบาท ขณะนี้ได้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครบทุกวัด เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ บูรณปฏิสังขรณ์วัด เพื่อที่จะจัดทำเอกสาร ประกอบการส่งเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร	คืบงบประมาณ จำนวน ๑ วัด เนื่องจากเป็น โครงการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ จึงขอส่งคืบ งบประมาณกลับส่วนกลาง	✓	-	-
โรงพยาบาล ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑.๕๔ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑๔ รายการ เหลือ ๑ รายการ คาดว่า จะลงนามในสัญญาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๗ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ๑. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๑.๘๒ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๒. ปรับปรุงบ้านพักของสาขาเลิงนกทา เป็นเงิน ๐.๖๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ๓. ค่าปรับปรุงต่อเติม/ห้องน้ำประชาชนและ ห้องน้ำคนพิการ ดาบหลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท ดำเนินการลงนาม ในสัญญาจ้างแล้ว ๔. ก่อสร้างรั้วโปร่ง อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท อยู่ในระหว่างการร่างประกาศ เชิญชวน	✓	-	-
โครงการ ชลประทาน ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔๒ ล้านบาท แยกเป็น ๑. งานจ้างเหมา ๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๓๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย ได้ตามเป้าหมาย ๒. งานดำเนินการเอง ๑๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๕ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย ได้ตามเป้าหมาย	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ชีลำและเขบาย	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๒๐ ล้านบาท แยกเป็น ๑. สัญญาจ้างเหมา ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๔ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๕๗ ซึ่งเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕.๐๖ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๗๗ แห่ง เป็นเงิน ๒๐.๖๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๗ สัญญา ลงนาม ในสัญญาแล้ว จำนวน ๕๘ สัญญา คงเหลือยังไม่ ลงนามในสัญญา ๑๙ แห่ง คาดว่าจะดำเนินการ ลงนามในสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-
สำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุงห้องประชุมและ ห้องน้ำชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๐.๙๒ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๓๗๓ ล้านบาท อยู่ในระหว่างดำเนินการขอใช้ เงินเหลือจ่ายกับสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหนผู้กัพ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไมทันไตรมาส ๒	
เรือนจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๖ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดยโสธร ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจรงาน	✓	-	-
แขวงทางหลวงยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๘๙.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๕๒ รายการ ๑. ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO จำนวน ๔๘ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕ รายการ คงเหลืออีก ๒๓ รายการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง ๒. งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ รายการ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน ๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๒ รายการ เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าแรงงานคนงาน ซึ่งส่วนกลางให้แขวงทางหลวงเป็นหน่วยงาน เบิกจ่ายสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-
แขวงทางหลวงชนบทยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓๖.๔๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เป็นเงิน ๑๖๖.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ รายการ ๑. ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม เป็นเงิน ๑.๔๖ ล้านบาท ได้ทำการ e - bidding แล้ว อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคาถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหน้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษยโสธร เขต ๑	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒.๐๙ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้วเป็นเงิน ๓๕ ล้านบาท ยังไม่ได้ก่องหน้ผูกพัน ๖.๙๐ ล้านบาท ๑. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลพิมาย ๓.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอราคาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในไตรมาส ๒ ๒. โตะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอราคา และพิจารณาผลเสนอราคา ๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างที่โรงเรียนจัดทำเอกสารส่งจองเงินงบประมาณ	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษยโสธร เขต ๒	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๕.๖๑ ล้านบาท แยกเป็น ๓ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๕ โรงเรียน ปัญหาคืองบประมาณที่ได้รับกับค่างานก่อสร้างต่างกันต้องรอกทางโรงเรียนปรับลดค่างาน ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม มีปัญหา ๑๗ โรงเรียน เข้าตรวจสอบแล้วศิรหัสงบประมาณผิด และจะดำเนินการแก้ไขเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. รายการครุภัณฑ์ ผู้รับจ้างส่งมอบของครบแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๔ ล้านบาท ๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๘,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๑ รายการ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เป็นเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท โดยได้ทำการ e - bidding แล้ว ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ผู้บริหารได้ประชุมเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างสืบราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ตำบลย้อย เป็นเงิน ๔.๐๕ ล้านบาท โดยจะปรับปรุงหอนอน ๓ หลัง และหอประชุม ๑ หลัง ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม ในสัญญาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วนเงิน เหลือจ่ายจะดำเนินการทำหนังสือส่งเงินคืน ต้นสังกัดทันทีภายหลังจากจัดทำ PO เสร็จเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
โรงเรียนโยธินพิทยาคม	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๓.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดสร้างแบบและชิ้นงานจำลอง จำนวน ๑.๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ๒. สิ่งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น จำนวน ๓๑.๗๔ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญาจ้างเป็นรอบที่ ๓ แล้ว แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญา จะดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทำงาน และจะเรียกผู้ชนะถัดไปมาลงนามในสัญญาจ้าง	✓	-	-
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ ๑. อาคารหอพัก ๘.๖๑ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒. ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว ๒ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๓. อาคารโรงอาหาร ๓.๔๘ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	✓	-	-
วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๖๑ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. บ้านแถวชั้นเดียว ๑ หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จำนวน ๑๗.๑๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. ชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติด้วยเครือข่ายควบคุม IOT จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอส่งมอบงาน	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น ๓๔.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน โดยซื้อเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	✓	-	-
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓ ซอย ๑ กว้าง ๔ - ๖ เมตร ยาว ๔๙๐ ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจัดทำ PO วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	✓	-	-


มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จตุรงานการประชุม



(นางสาววรศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม