

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เยี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นางนิภาพร	โอชา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	โครงการชลประทานยโสธร
๓. นางสาวอิรพา	ทองล้วน	เสมียนตราจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวชนินาถ	ตั้งศิริกัญญา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๕. นายพรมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๖. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๗. นางสาวสุธาทิพย์	วงศ์สินธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๘. นางสาววิไลวรรณ	พันธ์าริ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๙. นางปัญธิกา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวจิตตวดี	จิตรบำเพ็ญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวเฟื่องฟ้า	อัฐนาถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวสุรันทนาพร	สอนเจตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๓. นางนิตาชล	พงษ์ศาสตร์	พนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ยโสธร
๑๔. นายพีรวิทย์	สุ่มมาตย์	ครู	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ยโสธร
๑๕. นางสาวสมฤทัย	วงศ์เกย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๖. นายวีระพล	โสมนวัตร	พนักงานพัสดุ ส. ๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๗. นางสาวพรวิมล	วงศ์บุตรดี	ครู	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๘. นายพลทวี	จันทร์โคตร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๑๙. นายทองคำ	ศรีเนตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒๐. นางสาวอรณัน	สังฆะกาโร	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	โรงพยาบาลยโสธร
๒๑. นางสาวอรทัย	แสนศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๒๒. นางสาวสุพิชชา	ศรีลิพัฒน์	นักวิชาการพัสดุ	วิทยาลัยชุมชนยโสธร
๒๓. นางสุพัตรา	มีทอง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาวทัศนีย์	อกอูน	ผู้อำนวยการกองคลัง	เทศบาลเมืองยโสธร
๒๕. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๒๖. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๗. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรินทร์	พันธุ์มิตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๒. นายชญุตว์	แสนหวัง	ครู อันดับ ค.ศ.๑	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๓. นางสาวจุติพร	กาลจักร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	โรงพยาบาลยโสธร
๔. นางสาวศรุชา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง รวมทั้งส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๐ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 2		
	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66
ประจำ	41.67	48.33	55.00	42.15	48.96	55.78
ลงทุน	25.67	32.33	39.00	38.69	48.42	58.15
ภาพรวม	38.67	45.33	52.00	41.47	48.85	56.24

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	1,148.09	7.75	757.88	66.01	48.33	17.68	✓	48	765.63	66.69	48.96	17.72	✓	48
งบลงทุน	2,314.18	717.58	659.54	28.50	32.33	-3.83	!	17	1,377.12	59.51	48.42	11.09	✓	41
ภาพรวม	3,462.27	725.33	1,417.42	40.94	45.33	-4.39	!	29	2,142.75	61.89	48.85	13.04	✓	43

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประมาณ งบลงทุน และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	37.19	0.54	10.20	27.43	48.33	-20.91	✖	31	10.74	28.88	48.96	-20.08	✖	40
งบลงทุน	184.51	49.98	69.59	37.72	32.33	5.38	✔	2	119.57	64.80	48.42	16.38	✔	22
ภาพรวม	221.70	50.52	79.79	35.99	45.33	-9.34	!	2	130.31	58.78	48.85	9.92	✔	25

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

จำแนกประเภทงบประจำ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,110.90	7.21	747.68	67.30	754.89	67.95	363.22	32.70	356.01	32.05
กรมจังหวัด	37.19	0.54	10.20	27.43	10.74	28.88	26.99	72.57	26.45	71.12
รวมรายจ่ายประจำ	1,148.09	7.75	757.88	66.01	765.63	66.69	390.21	33.99	382.46	33.31

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,520.19	667.60	582.69	38.33	1,250.29	82.25	937.50	61.67	269.90	17.75
อปท. (อุดหนุน)	609.48	-	7.26	1.19	7.26	1.19	602.22	98.81	602.22	98.81
กรมจังหวัด	184.51	49.98	69.59	37.72	119.57	64.80	114.92	62.28	64.94	35.20
รวมรายจ่ายลงทุน	2,314.18	717.58	659.54	28.50	1,377.12	59.51	1,654.64	71.50	937.06	40.49

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	299.32	155.35	51.90	143.97	48.10
อปท.	353.07	174.21	49.34	178.86	50.66
กรมจังหวัด	2.59	2.35	90.73	0.24	9.27
รวม	654.98	331.91	50.67	323.07	49.33

๓) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	203.22	-	116.19	57.17	48.33	8.84	✓	41	116.19	57.17	48.96	8.21	✓	41
งบลงทุน	34.99	-	-	-	32.33	-32.33	✗	7	-	-	48.42	-48.42	✗	36
ภาพรวม	238.21	-	116.19	48.78	45.33	3.44	✓	40	116.19	48.78	48.85	-0.08	!	52

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร งบประจำ และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประจำ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

งบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ก.พ. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	227.09	-	108.06	47.58	48.33	-0.75	!	106	108.06	47.58	48.96	-1.38	!	106
งบลงทุน	7.06	4.83	-	-	32.33	-32.33	✗	22	4.83	68.41	48.42	19.99	✓	26
ภาพรวม	234.15	4.83	108.06	46.15	45.33	0.82	✓	89	112.89	48.21	48.85	-0.64	!	76

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร ภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และงบลงทุน การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง รวมทั้งหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการ เบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง รวมทั้งหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานจ่ายลงทุนชี้แจงการใช้จ่าย งบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๔๘ ล้านบาท ๑. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อยอาสาสมัครฯ ดินแดน ๐.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น ขนาด ๔.๕ x ๑๓ เมตร อำเภอมหาชนะชัย ๐.๔๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น ขนาด ๗ x ๗ เมตร อำเภอมหาชนะชัย ๐.๒๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๔. ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอำเภอทรายมูล ๐.๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๕. ปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนที่ทำการ ปกครองอำเภอค้อวัง ๐.๕๐ ล้านบาท ๖. ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๑.๑๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๔.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙.๕๙ ล้านบาท มีหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร แยกเป็น ๑.๑ การขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒๘ บ่อ เป็นเงิน ๑๓.๙๔ ล้านบาท อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และลงนาม ในสัญญาประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๑.๒ จัดหากล้าไม้ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๐.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๒. โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมระบบส่งน้ำปริมาณเก็บกัก ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบแล้ว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑. งานจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๑.๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ๒. งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๘.๐๐ ล้านบาท ๓. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร พัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๖๙.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๙.๕๙ ล้านบาท ๔. แขวงทางหลวงยโสธร ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท ดังนี้ ๔.๑ ปรับปรุงงานผิวทางหลวง ทางถนน หมายเลข ๒๓ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๔.๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๒๕๒ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๔.๓ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๒.๕๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๓๔๙ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๔ ล้านบาท เป็นการตรวจรับรองแปลงสัญญาจะหมดต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีสำนักงานจังหวัดยโสธร ๑. ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธรตำบลในเมือง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ๒. ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการขอขยายเวลาการดำเนินงาน	✓	-	-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๐.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนทั้งสิ้น ๖๐๙.๔๘ ล้านบาท ๑๙๗ โครงการ เบิกจ่ายได้ ๗.๓๔ ล้านบาท ๑. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุดหนุน ๒. กำหนดราคากลาง TOR จำนวน ๔๘ โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาครบทุกแห่งได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๓๕๓.๐๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๗๔.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดให้ อปท.ส่งเบิกเป็นงวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างเรือนแถว ชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.ป่าดัว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าดัว กำหนดยื่นเสนอ ราคาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา	✓	-	-
สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๖๐ ล้านบาท ๑. รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๑.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ๒. งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา จำนวน ๓๘ แปลง เป็นเงิน ๒.๖๐ ล้านบาท ซึ่งแบ่งขนาดได้ดังนี้ ๑. ขนาด ๑ ไร่ มี ๒๓ แปลง ๒. ขนาด ๓ ไร่ มี ๑๕ แปลง ดำเนินการลงในระบบ e - GP และจัดทำ PO เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการทำเรื่องส่งคิณกรมเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๒.๒๘ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๖.๖๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๕๒ ล้านบาท ๑. งบก่อสร้างมีทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาผล จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คืบหน้าประมาณ จำนวน ๕ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย เสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๒. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๔๕ โครงการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี จำนวนเงิน ๗๓.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๐๖ ล้านบาท มี ๔ โครงการ ดังนี้ ๑. อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา มี ๑๐ งบประมาณ ส่งมอบ ๓ งบประมาณ อยู่ระหว่างปรับแผนตาม ว.๑๔๕๙ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะส่งมอบงวดที่ ๔ และ ๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วตำบลชุมพุก มี ๑๐ งบประมาณ ตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๗ และ ๘ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด(อาคาร ๔ ชั้น) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มี ๒ งบประมาณ แล้วเสร็จประมาณ ๖๐% ผู้รับจ้างขาดแรงงาน ปรับแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล หลังที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร มี ๒ งบประมาณ แล้วเสร็จประมาณ ๖๐% ผู้รับจ้างขาดแรงงาน ปรับแผนให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงานโยธา ธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๒ ล้านบาท ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ เป็นเงิน ๐.๖๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมายื่นขอ เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร	๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมายื่นซองเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๔.๗๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๖๗ ล้านบาท ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๕๗,๖๕๒ บาท	✓	-	-
สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ โครงการ ๑. เงินอุดหนุนสมทบก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารรอเบิกงานงวดที่ ๑ ๒. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจำนวน ๑๘ วัด เป็นเงิน ๖ ล้านบาท เตรียมคืบงบประมาณ จำนวน ๒ วัด เป็นเงิน ๐.๑๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ วัด เป็นเงิน ๐.๓๖ ล้านบาท จัดเตรียมเอกสารรอเบิก จำนวน ๓ วัด เป็นเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัด เพื่อที่จะจัดทำเอกสารประกอบการส่งเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โรงพยาบาล ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑.๕๔ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท ดำเนินการส่งมอบงาน จำนวน ๗ โครงการ เหลืออีก ๘ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑๗.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๓๔ ล้านบาท อาคาร พักพยาบาล ๑๐๐ ห้องเป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น โรงพยาบาลยโสธรรตบตาดทอง คาดว่า ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๑๔ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๘.๓๓ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ๑. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๑.๘๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว ๒. ปรับปรุงบ้านพักของสาขาเลิงนกทา เป็นเงิน ๐.๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว ๓. ค่าปรับปรุงต่อเติม/ห้องน้ำประชาชนและ ห้องน้ำคนพิการ ตาบหลุมพุก อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก้ว เป็นเงิน ๐.๑๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว ๔. ก่อสร้างรั้วโปร่ง อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก้ว เป็นเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนเงิน งบประมาณ	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๘.๓๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๗๗ แห่ง เป็นเงิน ๒๐.๖๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗๗ สัญญา ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ครบแล้ว สัญญาจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และเบิกจ่าย ๒. จัดซื้อรถบรรทุกทุกติเซล ขนาด ๑ ตัน เป็นเงิน ๐.๘๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร เป็นเงิน ๘.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO ครบแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๘๙.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้ ๑. ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO จำนวน ๔๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน ๑๘ โครงการ ๒. งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ จะใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน ๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าแรงงานคนงาน สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวนเงิน ๓๒.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๑.๐๗ ล้านบาท งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๑ ตอนพลไวก์แซโพนเมือง ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เบิกจ่ายงวดสุดท้ายวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
แขวงทางหลวงชนบท ยโสธร	งบลงทุนได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๔๕.๔๖ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. งบลงทุนจ้างเหมา จำนวน ๓๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑ โครงการ คงเหลือ ๑๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒. งบลงทุนดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-
โครงการชลประทาน ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔๒ ล้านบาท จำนวน ๓๒ รายการ ดังนี้ ๑. งานจ้างเหมา ๗.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒.๒๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ๒. งานดำเนินการเอง ๑๓๔.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๖.๔๔ ล้านบาท คาดว่าจะ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ๓. แก้มลิงบ่อโจ้โก้ พร้อมระบบส่งน้ำ ๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๖.๙๓ ล้านบาท เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวนเงิน ๖๖.๑๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๗.๑๑ ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑. แก้มลิงกุดชีเผ่า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร เป็นเงิน ๕๓.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๖.๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๓๔.๓๓ ล้านบาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำ เพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๗ รายการ เป็นเงิน ๑๒.๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๗ ล้านบาท	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีลางและเขบาล่าง	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๒๐ ล้านบาท ดังนี้ ๑. สัญญาจ้างเหมา ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๒. งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๗๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๘๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๐.๓๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม เป็นเงิน ๑.๔๖ ล้านบาท ได้ทำการ e - bidding แล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๒๕ ล้านบาท ทำเรื่องส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงาน	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒.๐๙ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล พายาด ๓.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผู้ชนะ ๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติราคากลาง และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑.๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑๖.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๙๙ ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑. อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลค้อวัง เป็นเงิน ๒.๑๒ ล้านบาท ขอยายสัญญาปรับแผนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ๒. อาคารเรียน สปช.๒/๒๘ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลค้อวัง เป็นเงิน ๖.๙๓ ล้านบาท ขอยายสัญญาปรับแผนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ๓. สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่สูง)โรงเรียนบ้านหนองเป็ด เป็นเงิน ๑.๖๔ ล้านบาท ขอยายสัญญาปรับแผนวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ๔. จัดสรรอุปกรณ์ DLTV อยู่ระหว่างดำเนินการอุทธรณ์	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๕.๖๑ ล้านบาท ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๕ โรงเรียน พ้นอุทธรณ์วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้มาลงนามในสัญญาจ้าง ๒. โครงการที่มีปัญหาคือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม อยู่ระหว่างอุทธรณ์ เนื่องจากผู้เสนอราคารับรองผลงานเป็นชื่อโครงการก่อสร้างส้วม ซึ่งคณะกรรมการโทรประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซมแต่ได้ออกหนังสือรับรองเป็นสิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซม จึงปรับให้ตก ผู้รับจ้างจึงได้ยื่นอุทธรณ์ ๓. รายการครุภัณฑ์ ผู้รับจ้างส่งมอบของครบแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กักพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕.๘๘ ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างแล้ว ๒๖ โรงเรียน เป็นเงิน ๑.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก ๒. อาคารเรียน ๑๐๕ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง เหลือเบิกงวดสุดท้ายนัดส่งมอบงานวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. อาคาร สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง เบิกงวดที่ ๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เหลืองวดที่ ๒	✓	-	-
วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๓.๒๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดสร้างแบบและชิ้นงานจำลอง จำนวน ๑.๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ๒. สิ่งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น จำนวน ๓๑.๗๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘๐ วัน และจัดทำ PO วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	✓	-	-
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๑. อาคารหอพัก ๘.๖๑ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน ๒. ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว ๒ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน ๓. อาคารโรงอาหาร ๓.๔๘ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๖๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. บ้านแถวชั้นเดียว ๑ หน่วย วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จำนวน ๑๗.๑๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน ๒. ชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายควบคุม IOT จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ใน ระหว่างรอส่งมอบงาน	✓	-	-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๕ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เป็นเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท โดยได้ทำการ e - bidding แล้ว ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ผู้บริหาร ได้ประชุมเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างจัดส่งหนังสือเชิญไปยังผู้รับจ้าง จำนวน ๓ ราย รอผู้รับจ้างเสนอราคา ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ตำบลยอ เป็นเงิน ๔.๐๕ ล้านบาท โดยจะปรับปรุงท่อนอน ๓ หลัง และหอประชุม ๑ หลัง ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามงวดงาน ส่วนเงินเหลือจ่ายได้ดำเนินการ ทำหนังสือส่งเงินคืนเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
องค์การบริหารส่วน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งสิ้น ๓๔.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ คงเหลือ อีก ๒ โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง ช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
เทศบาลเมือง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓ ซอย ๑ ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจัดทำ PO วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔.๘๓ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๒.๒๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้ง ลงงานวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างผู้บริหารพิจารณาโครงการที่จะดำเนินการ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๓.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๙๑ ล้านบาท คงเหลือ ๖ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง	✓	-	-
วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๐.๖๖ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๑๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงานดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกรายการ	✓	-	-
ศูนย์คุ้มครองคน ไร้ที่พึ่งจังหวัด ยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๐.๔๕ ล้านบาท ก่อสร้างห้องพักชั่วคราวผู้รับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
สำนักงานบังคับ คดีจังหวัดยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๙.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑.๕๐ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการทำงานโดยขอมาตรการช่วยเหลือ Covid - ๑๙ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ยโสธร	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๐.๐๐๔ ล้านบาท รายการงบประมาณดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกรายการ	✓	-	-


มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม