

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลินันทิพย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นางสาวพรทิพา	แช่ลิ้ม	รองปลัดสำนักงานเทศบาลตำบลเต็ด	สำนักงานเทศบาลตำบลเต็ด
๓. นางทิวพร	กันยารรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
๔. นางสาวชนิปรียา	อุ้นตา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
๕. นายสุบิน	แก้วทองคำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
๖. นายประดิษฐ์	ศรีหนาจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
๗. นายวงศ์ประดิษฐ์	ศรีอีสาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
๘. นางนริรัตน์	วายุโสภา	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
๙. นางพิสมัย	ศุภผลา	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
๑๐. นางสาวพวงผกา	เจริญศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
๑๑. นางสาวกันทิมา	มิตรอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง
๑๒. นายนิราศ	มุละสีวะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นงาม
๑๓. นายวันนัด	โกศล	นายช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
๑๔. นางพัชรี	ชื่นบาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
๑๕. นายอรรถพล	พิมพ์สาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
๑๖. นางภัททิยาพร	บุญทศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
๑๗. นายเสน่ห์	นามแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
๑๘. นายบุญกุล	ทิวคอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
๑๙. นายบุญชา	ทองเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
๒๐. นางสุจิตรา	สุนทร	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
๒๑. นางสาวณัฐชนันท์	วรรณวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
๒๒. นางสาวพิลาพร	วรรณวงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
๒๓. นางสุปราณี	ชาธิรักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
๒๔. นายประพันธ์	พรมโสภา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
๒๕. นายวิลาศ	หวังอาษา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
๒๖. นางสาวนิตริรัตน์	นวลขาว	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
๒๗. นายชนะชัย	โสมนวัฒน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
๒๘. นางสาวผุสดี	กิริติธัญโรจน์	นักวิชาการพัสดุ	สำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย
๒๙. นายพิเชษฐ์	ใจมั่น	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
๓๐. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๓๑. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๓. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลสวาท

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจิราพร	จันดารักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานเทศบาลตำบลเต็ด
๒. นางดารุณี	จินดา	เจ้าพนักงานพัสดุ	สำนักงานเทศบาลตำบลเต็ด
๓. นายอนุชาติ	ไชนา	ผอ.กองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
๔. นายสายัญ	ทองวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
๕. นายวุฒิชัย	สิริวัฒนาวณิชย์	หัวหน้าพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
๖. นางสาวธีรดา	แก้วพรหม	นักวิชาการพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
๗. นายพงษ์ศักดิ์	ตรีแสน	ผอ.กองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
๘. นายศักดิ์ชัย	กาลจักร	ผอ.กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
๙. นายเวคิน	หงษ์ทอง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
๑๐. นายปรัชญา	จาริอุต	ผอ.กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
๑๑. นางสาวปิยะพร	วงศ์สุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
๑๒. นายวิสิทธิ์	บุญถูก	นายช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
๑๓. นางนภัสรัญช์	ชูชื่อ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
๑๔. นางสาวศศิภา	ชาคำไฮ	ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
๑๕. นางสาวศุภาพิชญ์	อินทร์กาย	นักวิชาการพัสดุนานาชาติ	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
๑๖. นายวชรพล	มณีนิล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
๑๗. นายสัมฤทธิ์	แสงศักดิ์	ช่างโยธา	สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
๑๘. นายกัญจนพิทักษ์	นามศิลป์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
๑๙. นางสาวสนา	สิงคบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
๒๐. นางสาวทิพวรรณ	อินอ่อน	นักวิชาการพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
๒๑. นายมณฑียร	จะคำรัมย์	ผู้ช่วยช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
๒๒. พ.อ.อ.จรุณศักดิ์	มิ่งขวัญ	เจ้าพนักงานประปา	องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
๒๓. นางสาวธิดารัตน์	คำประเทือง	เจ้าพนักงานพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
๒๔. นางสาวศุรษา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๒๕. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๒๖. นางสาวจิตตวดี	จิตรบำเพ็ญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๒๗. นางสาวน้ำฝน	หนองนา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๒๘. นางสาววรรณา	ไผ่แก้ว	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๒๙. นางสาวสรินยา	แก่นหงษ์	เจ้าพนักงานการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๐. นางสาวจำเนียร	แสงเพชร	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

๓๑.นางสาวณัฐตา	จันทร์เนตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๒.นางสาวรุ่งนภาพร	ฉ่ำเพชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๓.นางกนกกรัฐ	เข็มทอง	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๔.นางสาวอมรรัตน์	วิลาวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในการนี้ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๓๐ แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๐ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม หรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 2		
	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66
ประจำ	41.67	48.33	55.00	42.15	48.96	55.78
ลงทุน	25.67	32.33	39.00	38.69	48.42	58.15
ภาพรวม	38.67	45.33	52.00	41.47	48.85	56.24

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	1,248.17	7.63	930.80	74.57	55.00	19.57	🟢	37	938.43	75.18	55.78	19.40	🟢	38
งบลงทุน	2,457.59	704.25	783.34	31.87	39.00	-7.13	🟡	23	1,487.59	60.53	58.15	2.38	🟢	53
ภาพรวม	3,705.76	711.88	1,714.14	46.26	52.00	-5.74	🟡	37	2,426.02	65.47	56.24	9.23	🟢	58

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66		
					ร้อยละ	สูง/-ต่ำ				ร้อยละ	สูง/-ต่ำ	
งบลงทุน	609.48	-	20.70	3.40	39.00	-35.60	⊗	20.70	3.40	58.15	-54.75	⊗

สถานการณ์ดำเนินโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	สถานะ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	31	74,024,400.00	12.15
2	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	11	56,522,300.00	9.27
3	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	4	25,946,600.00	4.26
4	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	16	44,282,400.00	7.27
5	ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25	103,718,500.00	17.02
6	ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	106	290,040,300.00	47.59
	* เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 51 โครงการ เป็นเงิน 20.70 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 3.40			
	* อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ เป็นเงิน 269.34 ลบ.			
7	อปท. ยังไม่พร้อมดำเนินการ	4	14,948,000.00	2.45
รวมทั้งสิ้น		197	609,482,500.00	100.00

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
เงินกันไว้ อปท.	353.07	212.09	60.07	140.98	39.93

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

/เลขานุการฯ...

เลขานุการ :

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๑.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้
จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิ
หักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้อง
แสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนด
มูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว
ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๑.๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน
๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔
ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก
ที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

/๑.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียกเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออก ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน) ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบ

๑.๒ ข้อยกเว้น

๑.๒.๑ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พงศ. ๒๕๖๑
- (๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ งานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชี ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๒. แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้

๒.๑ การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

๒.๑.๑ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญาโดยให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดระยะเวลาในการที่คู่สัญญาต้องเร่งเข้ามาดำเนินการตามสัญญาด้วย ซึ่งหากคู่สัญญา ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐ ควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒.๑.๒ กรณีที่คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่การดำเนินการตามสัญญา มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้ง เร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าว หากคู่สัญญายังมีความล่าช้าหน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒.๒ แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๒.๒.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้า เป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว
ปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญา มีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน
ประจำเดือน และ

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว
คู่สัญญา มีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิด
ของคู่สัญญา

๒.๒.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๒.๒.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวน
ค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การขอความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

หากปรากฏว่า เข้าเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดหน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
บอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒.๓ การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา

กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓
วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) ต่อไป

๓. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคา
จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

๓.๑ เงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ - ข้อ ๑.๑.๔ กำหนดในข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
และข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑

๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาเช่าฯ และเอกสาร
ประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

๓.๓ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาเช่าฯ เอกสารประกวดราคาจ้างฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๔ “คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าหรือกรณีสัญญาซื้อขายไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียวหรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำแผนการทำงาน ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

อนึ่ง ในการกำหนดงวดงานและงวดเงิน หน่วยงานของรัฐควรพิจารณากำหนดงวดงานและงวดเงินให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

๔. หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ดังนี้

๔.๑ เงื่อนไขตามข้อ ๑ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะนำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) หรือมีหนังสือเชิญชวนตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๔.๒ เงื่อนไขตามข้อ ๒ ให้ใช้บังคับกับสัญญาที่ลงนามจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศ และเอกสารเชิญชวนในระบบ e - GP หรือมีหนังสือเชิญชวนตามเงื่อนไขข้อ ๔.๑

สำหรับหน่วยงานของรัฐใดได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในระบบ e - GP ไปแล้วก่อนวันที่หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศ แบบเอกสารเชิญชวนเดิม และหนังสือเชิญชวนตามแนวทางเดิมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดเวลาเสนอราคา โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขหนังสือที่อ้างถึง ได้แก่ แบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และบัญชี เอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)) และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๓. หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะนำร่างประกาศและร่างเอกสาร เชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือจะเผยแพร่ประกาศ และเอกสารเชิญชวนในระบบ e - GP ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สำหรับหน่วยงานของรัฐใดได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบ e - GP ไปแล้วก่อนวันที่หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศและแบบเอกสารเชิญชวนเดิม

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) (ระยะที่ ๕) ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) (ระยะที่ ๕) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e - GP ดังนี้
๑. การปรับปรุงระบบ e - GP (ระยะที่ ๕)

๑.๑ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลราคาวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ทำให้ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาได้หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด

๑.๒ ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding โดยระบบ e - GP ไม่มีการ จัดเก็บรายชื่อผู้ประกอบการที่รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการยกเลิก ขั้นตอนการซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ก่อนการเสนอราคา และให้ผู้ประกอบการสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๑.๓ ลดระยะเวลาการเสนอราคาจากเดิม ๘ ชั่วโมง เหลือ ๓ ชั่วโมง โดยให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑.๔ ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding ให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

/๒. กำหนดแนวทาง...

๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding ผ่านระบบ e - GP (ระยะที่ ๕) โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือ ดังนี้

๒.๑ คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e - GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ

- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานซื้อ)
- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานจ้างก่อสร้าง)
- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ)
- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานเช่า)
- คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)

๒.๒ คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e - GP สำหรับผู้ค้าภาครัฐ

- คู่มือเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “คู่มือ”

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e - GP สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง Call Center กรมบัญชีกลางเบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๐-๖๔๐๐ กด ๓ และกด ๑ และ Live Chat ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๓. หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ดังนี้

๓.๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๓.๒ ไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding หากหน่วยงานของรัฐได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในระบบ e - GP ไปแล้วก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศและแบบเอกสารตามแนวทางเดิมต่อไป

๓.๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธี e - bidding หากหน่วยงานของรัฐสร้างโครงการในระบบ e - GP เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางเดิมต่อไป

๓.๓ กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำราคากลางบนระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานข้างต้น และส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานให้กรมบัญชีกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศราคากลางต่อไปได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

/๑. ให้หน่วยงานของรัฐ...

๑. ให้นำหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวม และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai
๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ New GFMS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
๓. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกงบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๔. เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานจากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๒ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๕. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลัง กำหนด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๓๐ แห่ง ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๓๐ แห่ง ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเทศบาล ตำบลคำเขื่อนแก้ว	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๖๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสาย เทศบาล ๑๘ (จันทบุเบกษา) หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำหนังสือติดต่อผู้รับจ้าง	-	✓	-
สำนักงานเทศบาล ตำบลคำเตย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสนม เทศบาล ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ ๐.๑๗ ล้านบาท กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในระบบ e - GP ๒. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางถนนวาริราชเดช - บ้านโนนม่วง - บ้านหนองซ่งแย้ - บ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ บ้านโนนม่วง ตำบลคำเตย ๖.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาผล ประกาศ เชิญชวน ซื้อของวันที่ ๑๐ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน	- ✓	✓ -	- -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเทศบาล ตำบลดงแคนใหญ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๕๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาถ่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงแคนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รอผลพิจารณา	-	✓	-
สำนักงานเทศบาล ตำบลเตี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๓๕ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองน้อย บ้านเตี หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๔.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดใหญ่ ค่าแรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเตี ๒.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนด ราคากลาง ๓. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเตี เทศบาล ตำบลเตี ๐.๑๗ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่าง ดำเนินการหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเตี ๑๘,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนด ราคากลาง ๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๑๒ สายจากไร่นาย จรีถึงไร่นายรถนี้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำแดง ตำบลเตี ๔.๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน	- - - ✓	✓ ✓ ✓ - -	- - - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	กำหนดผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเทศบาล ตำบลนาเวียง (ต่อ)	๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเวียง ๑๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
สำนักงานเทศบาล ตำบลน้ำคำใหญ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๗๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ๓.๐๑ ล้านบาท ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการลงในระบบ e - GP ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองเสือตาย - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเสือตาย ๓.๐๕ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงาน แล้ว ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดับเต่า - วังแคน หมู่ที่ ๑๑ บ้านดับเต่า ๔.๗๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	- ✓ ✓	✓ - -	- - -
สำนักงานเทศบาล ตำบลศรีแก้ว	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๖๕ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ขุดลอก พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ลำห้วยโสกช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์เจริญ ตำบล ศรีแก้ว ๕ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสว่าง - หมู่ที่ ๑๐ ๙.๖๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖	✓ ✓	- -	- -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กั้น		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเทศบาล ตำบลศรีแก้ว (ต่อ)	๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอ เลิงนกทา ๑๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
สำนักงานเทศบาล ตำบลสวาท	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแย เทศบาลตำบลสวาท ๑.๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) กำหนดราคากลาง คาดจะไม่สามารถลงนามได้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวาท ๑๘,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง ๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย ทางบ้านแย - วัดกุดกาซัง หมู่ที่ ๓ บ้านแย ตำบล สวาท ๙.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ทางบ้านม่วงกาซัง - ลำห้วยสะเดา หมู่ที่ ๙ ๙.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	- ✓ ✓	✓ ✓ -	- - -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัณ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเทศบาล ตำบลสามแยก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๗๕ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน คุณ สุเวศน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพรสวรรค์ ตำบลสามแยก ๒.๓๘ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนในระบบ e - GP แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งขณะนี้อยู่ใน ระหว่างการกำหนดราคากลางใหม่ คาดว่า จะกำหนดราคากลาง และอนุมัติในระบบได้ ประมาณวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนรัฐนิเวศน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพรสวรรค์ ตำบลสามแยก ๑.๗๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้างานวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๓. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนน ๑๒ สิงหา หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูดิน ตำบลสามแยก ๑.๖๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างได้ประมาณ ๙๐%	✓	-	-
องค์การบริหารส่วน ตำบลกระเจา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๕๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเจา หมู่ที่ ๓ ตำบลกระเจา เชื่อมตำบลศรีฐาน ๙.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ คาดว่า จะลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผือ โดยก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติแก้ไข แบบแปลน	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๒.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกุดชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ๓.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองบอน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ๓.๑๕ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าลงนามในสัญญา ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเมืองกลาง ถึงสายโนนสะไ้ บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดชุม จำนวน ๓ ช่วง ๖.๐๑ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอชุม ๑๘,๗๐๐ บาท ลงนามในสัญญา และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านบักน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดน้ำใส ๕.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ยื่นซองวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง ๑๘,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเหล่าน้อยไปบ้านคูสระ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลค้อวัง ๒.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่า จะลงนามในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ดำเนินการ ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก ดอนปู่ตาบ้านค้อวังไปบ้านหมากมาย บ้านค้อวัง หมู่ที่ ๑ ตำบลค้อวัง ๔.๑๕ ล้านบาท อนุมัติ จัดซื้อจ้าง ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน	✓	-	-
	๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ๑๘,๗๐๐ บาท ลงนามในสัญญา และดำเนินการ ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง ตรวจสอบ	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๓๕๔ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านโนนหัน หมู่ที่ ๙ ตำบล ค้อเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ๕.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๒. ขุดลอกลำห้วยกุดสีแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง ตำบลค้อเหนือ ๓.๕๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ (ต่อ)	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านค้ำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านค้ำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ ๒.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน	✓	-	-
	๔. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลค้อเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ๑.๓๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก ลานกีฬาเอนกประสงค์วัดเก่าบ้านกล้วย หมู่ที่ ๕ ไปถนน ทช.ยส.๒๐๒๓ หน้าวัดบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง ตำบลค้อเหนือ ๕.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน	✓	-	-
	๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ๑๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๘๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกนาโก หมู่ที่ ๑๒ - พาร์มโก ตำบลโคกนาโก ๙.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ในระบบ e - GP วันที่ ๙ มีนาคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ตรวจเอกสารวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	-	✓	-
	๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ๑๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลตู้ง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๖๗ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลตู้ง ๒.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศ ๒. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตู้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตู้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตู้ง ๔.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศ ๓. ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านผือ หมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตู้ง ๔.๕๐ ล้านบาท ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔. ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลติก สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงบ้านตู้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตู้ง ๑.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศ คาดว่า จะทำก่อนวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ๕. ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลติก คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพาราธรรมชาติ สายทางแยกวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ถึง แยกถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ๔๑ - ๐๐๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านตู้ง ตำบลตู้ง ๕.๓๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศ ๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตู้ง ๑๘,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิกจังหวัด	-	✓	-
		-	✓	-
		-	✓	-
		-	✓	-
		-	✓	-
		✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองตู หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลทรายมูล ๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รอมผลทดสอบเหล็ก ๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ๑๘,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑. เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านดู่ - วัดป่าบ้านดู่ หมู่ที่ ๖ บ้านดู่ ตำบลทุ่งมน ๒.๗๘ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รอบหนองบัว โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๓๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๓. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะพริก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ๑.๘๓ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนมะพริก ๒ (จากสี่แยกทางเข้าหนองบัวถึงบ้านนายถวิล สีเทา) หมู่ที่ ๕ บ้านมะพริก ตำบลทุ่งมน จำนวน ๓ ช่วง ๐.๘๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว	✓	-	-
		✓	-	-
		✓	-	-
		✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน (ต่อ)	๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบต.ทม.๐๒๔ ถนนทุ่งมน ๒ (จากวัดป่าพุทธรักษาอ้อมไปหลังวัดป่าพุทธรักษา) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน ๑.๖๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว	✓	-	-
	๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ๑๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๗๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาแก -ไปบ้านปลาอืด หมู่ที่ ๑ บ้านนาแก ตำบลนาแก ๑.๕๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว	✓	-	-
	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สี่แยกหนองแปน-หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ ๑ บ้านนาแก ตำบลนาแก ๒.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติราคากลาง คาดว่าจะประกาศในระบบ e - GP เสร็จทันวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖	-	✓	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหลู่ -แจ้งสนิท หมู่ที่ ๓ บ้านนาหลู่ ตำบลนาแก ๑.๑๕ ล้านบาท คาดว่าจะประกาศในระบบ e - GP ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่			
	๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ๑๘,๗๐๐ บาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนา นายทอง เวฬุวนารักษ์ ถึง เขตบ้านหนองทองกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไร่ ตำบลไผ่ ๒.๐๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยัง ไม่เริ่มก่อสร้าง ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงถนนคอนกรีตชั้นทางเดิมปูทับด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางนารถย์สิน เวฬุวนารักษ์ ถึง สะพานห้วยผา หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ ตำบลไผ่ ๑.๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยัง ไม่เริ่มก่อสร้าง ผู้รับจ้างยังไม่แจ้งเข้า ดำเนินการ	✓	-	-
	๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนา นายอุดร เวฬุวนารักษ์ ถึง เขตบ้านนาโส หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกอง ตำบลไผ่ ๒.๘๑ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญาแล้ว และเริ่มก่อสร้างได้ประมาณ ๑๐%	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองแสง -บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง ตำบลโพธิ์ไทร ๒.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่าง รออนุมัติแก้ไขแบบแปลนจากผู้ว่าฯ		✓	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า รีสอร์ทบ้านโพธา(นอกเขต) หมู่ที่ ๕ บ้านโพธา ตำบลโพธิ์ไทร ๔.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติแก้ไขแบบแปลนจากผู้ว่าราชการฯ		✓	-
	๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ๑๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๕๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายภณชัย โพนทัน ถึง ที่นายอุดร ผิวอ่อน หมู่ที่ ๑ บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน ๑.๓๑ ล้านบาท อนุมัติราคากลางวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะจัดทำประกาศภายใน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	-	✓	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนแจ้งสนิท (ห้วยจาน) ถึงสายห้วยกะหลาว หมู่ที่ ๑ บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน ๒.๒๕ ล้านบาท รออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากผู้ว่าฯ ในการดำเนินการ	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบัวขาว หมู่ที่ ๙ บ้านบัวขาว ตำบลม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย ๐.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลเสนอราคา ประกาศผล วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖	-	✓	-
	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ - บ้านอาจ หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วง จำนวน ๒ ช่วง ๑.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอการอนุมัติราคากลาง	-	✓	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต แยกบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๕ - ไปหาน้ำชี บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง จำนวน ๒ ช่วง ๑.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	-	✓	-
	๔. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓,๕ บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ๐.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลเสนอราคา ประกาศผลวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กั้น		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง (ต่อ)	๕. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสมอ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าสมอ ตำบลม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ๐.๒๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลย้อย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๗๕ บาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบริเวณถนนลูกช้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ หมู่ที่ ๒ บ้านย้อย ตำบลย้อย เชื่อมไปตำบลทุ่งมน ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ้านหมู่ที่ ๘ - เชื่อมถนน คลองส่งน้ำท่าทย หมู่ที่ ๘ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน ๓.๔๒ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมถนนศรีฐานบ้านกระจาย - เชื่อมถนนบ้านนิคมคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน ๑.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	- ✓	✓ -	- -
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓.๖๓ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูพระนอน โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่ชมภู - ภูพระนอน หมู่ที่ ๗ ๓.๖๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านใหม่ขมภู - บ้านโคกสูง (ตำบลสามัคคี) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ขมภู ตำบลส้มผ่อ ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ๑๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓	- -	- -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๑๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗ - บ้านหนองหงอก หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหิน ๑.๔๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนทางหลวงชนบท ยส. ๒๐๓๒ ถึงทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๘๐ - ๐๑๑ (บ้านดงบัง หมู่ที่ ๕ เส้นที่ ๕) ๐.๖๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	✓ ✓	- -	- -
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๕๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอภูผามาศ ๑๘,๗๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอส่งมอบงาน และจัดทำส่งเรื่องเบิกจ่ายเงิน	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี่ (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๔ บ้านหนองก่าว เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านจวงเจริญ ตำบลหนองหมี่ ๕.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองทองกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ๓.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดราคากลางราคามาตรฐาน ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๐.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ขาย ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองบ่อใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหิน จำนวน ๓ ช่วง ๖.๗๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๒.๕ ล้านบาท ทำเรื่องขอใช้เงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ๑๘,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	- - ✓ ✓	✓ ✓ - -	- - -

มติที่ประชุม : รับทราบ


/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม