

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นางนิภาพร	โอชา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	โครงการชลประทานยโสธร
๓. นางสาวชนิศา	ตั้งศิริกัญญา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๔. นายพรหมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๕. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๖. นางสาววิไลวรรณ	พันธ์าริ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๗. นางปัญธิกา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๘. นางสาวสมฤทธิ	วงศ์เกย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙. นายวีระพล	โสมณวัตร	พนักงานพัสดุ ส. ๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๐. นายชญุตว์	แสนหวัง	ครู อันดับ ค.ศ.๑	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๑. นายพลทวี	จันทร์โคตร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๑๒. นายสุทธิพงศ์	ปึกมา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยียโสธร	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๑๓. นายชโรธร	แก่นจำปา	หัวหน้าพัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๑๔. นางสาวอรทัย	แสนศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๑๕. พ.ต.ต.ธีระพงศ์	วรสุทธิพิศาล	สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๑๖. นางจิรพรรณ	แฝงสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๑๗. นางสาวพัชชา	มหาทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองยโสธร
๑๘. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวพิชญพา | พลศรี | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ |
| ๒. จ.ส.ต.หญิง นวพร | พิณพงษ์ | ผบ.หมู่ ผอ.ภ.จว.ยโสธร | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางสาวศรุชา | สารเงิน | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางสาวอาภรณ์ | รักสมบัติ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๑๙ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๐ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๒		
	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖
ประจำ	41.67	48.33	55.00	42.15	48.96	55.78
ลงทุน	25.67	32.33	39.00	38.69	48.42	58.15
ภาพรวม	38.67	45.33	52.00	41.47	48.85	56.24

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	1,271.51	8.04	1,028.95	80.92	55.00	25.92	🟢	7	1,036.99	81.56	55.78	25.78	🟢	7
งบลงทุน	2,470.61	702.38	806.78	32.66	39.00	-6.34	🟡	23	1,509.16	61.08	58.15	2.93	🟢	51
ภาพรวม	3,742.12	710.42	1,835.73	49.06	52.00	-2.94	🟡	32	2,546.15	68.04	56.24	11.80	🟢	44

/กล่าวโดยสรุป...

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประมาณ งบลงทุน
และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จำแนกประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,234.32	6.46	1,016.60	82.36	1,023.06	82.88	217.72	17.64	211.26	17.12
กรมจังหวัด	37.19	1.58	12.35	33.21	13.93	37.46	24.84	66.79	23.26	62.54
รวมรายจ่ายประจำ	1,271.51	8.04	1,028.95	80.92	1,036.99	81.56	242.56	19.08	234.52	18.44

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,676.62	652.40	702.80	41.92	1,355.20	80.83	973.82	58.08	321.42	19.17
อปท. (อุดหนุน)	609.48	-	34.09	5.59	34.09	5.59	575.39	94.41	575.39	94.41
กรมจังหวัด	184.51	49.98	69.89	37.88	119.87	64.97	114.62	62.12	64.64	35.03
รวมรายจ่ายลงทุน	2,470.61	702.38	806.78	32.66	1,509.16	61.08	1,663.83	67.34	961.45	38.92

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	37.19	1.58	12.35	33.21	55.00	-21.79	✗	37	13.93	37.46	55.78	-18.32	✗	43
งบลงทุน	184.51	49.98	69.89	37.88	39.00	-1.12	!	6	119.87	64.97	58.15	6.82	✓	35
ภาพรวม	221.70	51.56	82.24	37.10	52.00	-14.90	✗	7	133.80	60.35	56.24	4.11	✓	38

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม
การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน และภาพรวม
การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด

/สถานการณ์ดำเนินโครงการ...

สถานะการดำเนินโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานะ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	25	57,828,300.00	9.49
2	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	10	45,754,600.00	7.51
3	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	3	19,564,600.00	3.21
4	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	11	47,293,200.00	7.76
5	ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27	108,847,500.00	17.86
6	ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	118	317,553,600.00	52.10
	* เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 51 โครงการ เป็นเงิน 34.09 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.59			
	* อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 67 โครงการ เป็นเงิน 283.46 ลบ.			
7	อปท. ยังไม่พร้อมดำเนินการ	3	12,640,700.00	2.07
รวมทั้งสิ้น		197	609,482,500.00	100.00

๒) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66		สถานะ	ลำดับประเทศ (อปจ.)	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66		สถานะ	ลำดับประเทศ (อปจ.)
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	203.22	-	179.04	88.10	55.00	33.10	✓	22	179.04	88.10	55.78	32.32	✓	22
งบลงทุน	34.99	24.95	-	-	39.00	-39.00	✗	13	24.95	71.31	58.15	13.16	✓	30
ภาพรวม	238.21	24.95	179.04	75.16	52.00	23.16	✓	28	203.99	85.63	56.24	29.39	✓	17

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร งบประจำ และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

งบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66		สถานะ	ลำดับประเทศ (เทศบาลเมือง)	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 66		สถานะ	ลำดับประเทศ (เทศบาลเมือง)
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	227.09	-	194.67	85.72	55.00	30.72	✓	23	194.67	85.72	55.78	29.94	✓	23
งบลงทุน	7.06	4.83	-	-	39.00	-39.00	✗	39	4.83	68.41	58.15	10.26	✓	44
ภาพรวม	234.15	4.83	194.67	83.14	52.00	31.14	✓	20	199.50	85.20	56.24	28.96	✓	15

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร งบประจำ และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

/๓) ผลการเบิกจ่าย...

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	299.32	194.72	65.05	104.60	34.95
อปท.	353.07	213.58	60.49	139.49	39.51
กรมจังหวัด	2.59	2.35	90.73	0.24	9.27
รวม	654.98	410.65	62.70	244.33	37.30

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๑.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้
จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิ
หักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้อง
แสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนด
มูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว
ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

/(๕) มูลค่าการจัดซื้อ...

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๑.๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออก ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน) ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบ

๑.๒ ข้อยกเว้น

๑.๒.๑ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พงศ. ๒๕๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ งานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชี ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๒. แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้

๒.๑ การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

๒.๑.๑ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญาโดยให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดระยะเวลาในการที่คู่สัญญาต้องเร่งเข้ามาดำเนินการตามสัญญาด้วย ซึ่งหากคู่สัญญา ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐ ควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒.๑.๒ กรณีที่คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่การดำเนินการตามสัญญา มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้ง เร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าว หากคู่สัญญายังมีความล่าช้าหน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒.๒ แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๒.๒.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้า เป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน ประจำเดือน และ

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญามีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิด ของคู่สัญญา

๒.๒.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๒.๒.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวน ค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การขอความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

หากปรากฏว่า เข้าเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดหน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา บอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒.๓ การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา

กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) ต่อไป

๓. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

๓.๑ เงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ - ข้อ ๑.๑.๔ กำหนดในข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑

๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาเช่าฯ และเอกสาร ประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๘ แผนการทำงาน”

๓.๓ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาเช่าฯ เอกสาร ประกวดราคาจ้างฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๔ “คู่สัญญาต้องจัดทำแผน การทำงานมาให้ภายใน ... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง เป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำแผนการทำงาน ทั้งนี้ แผนการทำงาน ดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

อนึ่ง ในการกำหนดวงงานและวงเงิน หน่วยงานของรัฐควรพิจารณากำหนดวงงาน และวงเงินให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

๔. หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ดังนี้

๔.๑ เงื่อนไขตามข้อ ๑ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะนาร่างประกาศและร่างเอกสาร เชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือจะเผยแพร่ประกาศ และเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) หรือมีหนังสือ เชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๔.๒ เงื่อนไขตามข้อ ๒ ให้ใช้บังคับกับสัญญาที่ลงนามจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ นาร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศ และเอกสารเชิญชวนในระบบ e - GP หรือมีหนังสือเชิญชวน ตามเงื่อนไขข้อ ๔.๑

สำหรับหน่วยงานของรัฐใดได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในระบบ e - GP ไปแล้วก่อนวันที่หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศ แบบเอกสารเชิญชวนเดิม และหนังสือเชิญชวนตามแนวทางเดิมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดเวลาเสนอราคา โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขหนังสือที่อ้างถึงได้แก่ แบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)) และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๓. หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะนำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือจะเผยแพร่ประกาศ และเอกสารเชิญชวนในระบบ e - GP ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สำหรับหน่วยงานของรัฐใดได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบ e - GP ไปแล้วก่อนวันที่หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศและแบบเอกสารเชิญชวนเดิม

มติที่ประชุม : รับทราบ

- ประธานฯ : ๓.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) (ระยะที่ ๕) ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม
- เลขานุการฯ : ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) (ระยะที่ ๕) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e - GP ดังนี้
๑. การปรับปรุงระบบ e - GP (ระยะที่ ๕)
 - ๑.๑ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ทำให้ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาได้หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด
 - ๑.๒ ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding โดยระบบ e - GP ไม่มีการจัดเก็บรายชื่อผู้ประกอบการที่รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการยกเลิกขั้นตอนการซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ก่อนการเสนอราคา และให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
 - ๑.๓ ลดระยะเวลาการเสนอราคาจากเดิม ๘ ชั่วโมง เหลือ ๓ ชั่วโมง โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 - ๑.๔ ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding ให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding ผ่านระบบ e - GP (ระยะที่ ๕) โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือ ดังนี้
 - ๒.๑ คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e - GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ
 - คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานซื้อ)
 - คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานจ้างก่อสร้าง)
 - คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ)
 - คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานเช่า)
 - คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)
 - ๒.๒ คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e - GP สำหรับผู้ค้าภาครัฐ
 - คู่มือเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ “คู่มือ”
- สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e - GP สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง Call Center กรมบัญชีกลางเบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๐-๖๔๐๐ กด ๓ และ กด ๑ และ Live Chat ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๓. หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ดังนี้
- ๓.๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
 - ๓.๒ ไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e - bidding หากหน่วยงานของรัฐได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในระบบ e - GP ไปแล้วก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศและแบบเอกสารตามแนวทางเดิมต่อไป

๓.๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธี e - bidding หากหน่วยงานของรัฐสร้างโครงการในระบบ e - GP เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางเดิมต่อไป

๓.๓ กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำราคากลางบนระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานข้างต้น และส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานให้กรมบัญชีกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศราคากลางต่อไปได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค ต้องดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวม และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ New GFMS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกงบประมาณที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานจากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๒ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๕. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานจ่ายลงทุนชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๔.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙.๘๙ ล้านบาท มีหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร แยกเป็น ๑.๑ การขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒๘ บ่อ เป็นเงิน ๑๓.๙๔ ล้านบาท ดำเนินการประกาศ ในระบบแล้ว วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน	-	✓	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๑.๒ จัดหากล้าไม้ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๒ ล้านบาท ดำเนินการโดยใช้วิธี เฉพาะเจาะจง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ประมาณวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ในการดำเนินการจัดซื้อกล้าไม้ ๑๕ วัน	✓	-	-
	๒. โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมระบบส่งน้ำปริมาณเก็บกัก ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบแล้ว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยดำเนินการ ดังนี้			
	๒.๑ งานจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๑ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	-	✓	-
	๒.๒ งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว เป็นเงิน ๐.๒๙ ล้านบาท เป็นการจัดหาวัสดุ	✓	-	-
	๓. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร พัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๖๙.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๔. แขวงทางหลวงยโสธร ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท ดังนี้			
	๔.๑ ปรับปรุงงานผิวทางหลวง ทางถนน หมายเลข ๒๓ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ ๑%	✓	-	-
	๔.๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๙๒ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ ๒๐% คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๔.๓ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ ๑%	✓	-	-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๐.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนทั้งสิ้น ๖๐๙.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๑๙๗ โครงการ เบิกจ่ายได้ ๓๔.๐๙ ล้านบาท แยกเป็นดังนี้ ๑. กำหนดคุณลักษณะขอบเขตงาน TOR แล้วกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๗.๘๓ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๔๕.๗๕ ล้านบาท ๓. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๙.๕๖ ล้านบาท ๔. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๗.๒๙ ล้านบาท ๕. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๘.๘๕ ล้านบาท ๖. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๑๗.๕๕ ล้านบาท ๖.๑ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๔.๐๙ ล้านบาท ๖.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๗ โครงการ เป็นเงิน ๒๘๓.๔๖ ล้านบาท ๗. อปท.ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๖๔ ล้านบาท ดังนี้	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร (ต่อ)	๗.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผือ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต. กระจาย เป็นเงิน ๘.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนรอบที่ ๒ เนื่องจากตรวจพบข้อผิดพลาดเคลื่อน ๗.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนแจ้งสนิท (ห้วยจาน) ถึงสายห้วยกะหล่าว หมู่ที่ ๑ บ้านโพ้นหัน ตำบลโพ้นหัน อบต.โพ้นหัน เป็นเงิน ๒.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปรับลดพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่จากเจ้าของพื้นที่จากเดิม ๔ เมตร ปรับลดเป็น ๓.๕ เมตร ๗.๓ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแย เทศบาลตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา เป็นเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท ไม่ประสงค์ขอรับ และส่งคืนโครงการ	-	✓	-
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓.๒๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา สภ.ป่าดัว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าดัว ๙.๕๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะดำเนินการลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๘.๑ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เงินเหลือจากการดำเนินโครงการ ๑.๔ ล้านบาท จะดำเนินการทำหนังสือส่งคืน เงินงบประมาณ ๒. โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ๑๓.๖๒ ล้านบาท ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ	✓	-	-
		-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๒.๒๘ ล้านบาท ดังนี้ ๑. งบก่อสร้างมีทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๔ โครงการ ยังไม่ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑.๑ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาเสพติด แบบผู้ป่วยใน (Mini Thayarak) สาขาโรงพยาบาล กุดชุม ๓.๙๘ ล้านบาท ๑.๒ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ๘.๖๕ ล้านบาท ๒. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๔๕ โครงการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ - - ✓	- ✓ ✓ -	- - -
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๕ ล้านบาท ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ เป็นเงิน ๐.๖๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ป้องกันตลิ่ง เป็นเงิน ๐.๑๘ ล้าน ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สัญญาเริ่ม ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน จำนวน ๒ งาน	✓ ✓	- -	- -
สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๗.๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ โครงการ ๑. เงินอุดหนุนสมทบก่อสร้างปรับปรุง เตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ งาน เป็นเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร (ต่อ)	๒. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๙ วัด เป็นเงิน ๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙ วัด เป็นเงิน ๓.๕๙ ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัด เพื่อที่จะจัดทำเอกสารประกอบการส่งเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คืบหน้าประมาณ จำนวน ๒ วัด เป็นเงิน ๐.๑๗ ล้านบาท ได้แก่ ๑. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา ๑๙,๐๐๐ บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณและทำหนังสือส่งคืนแล้ว ๒. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านโคกสมบุญวนาราม ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย ๐.๑๕ ล้านบาท ไม่ได้ใช้งบประมาณและทำหนังสือส่งคืนแล้ว	✓	-	-
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๓๗ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ๑. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๑.๘๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๕ งาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างขอเบิกจ่ายครั้งเดียว ๒. ปรับปรุงบ้านพักของสาขาเลิงนกทา เป็นเงิน ๐.๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน จำนวน ๒ งาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	✓ ✓	- -	- -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๘๙.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้ ๑. ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO จำนวน ๔๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓ โครงการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการ ดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน ๑๕ โครงการ คาดว่า สามารถดำเนินการเป็นไปตามสัญญา ๒. งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ จะใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถ ดำเนินการเป็นไปตามแผน ๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าแรงงานคนงาน สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผน	✓ ✓ ✓	- - -	- - -
แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร	งบลงทุนได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๔๖.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. งบลงทุนจ้างเหมา จำนวน ๓๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔ โครงการ คงเหลือ ๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผน ๒. งบลงทุนดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓ ✓	- -	- -
โครงการ ชลประทาน ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔๑.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๓๒ โครงการ เป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างงานอาคารบังคับน้ำ และแก้มลิงบ่อไ้ไ้ พร้อมระบบส่งน้ำ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๗.๖๐ ล้านบาท งบประมาณคงเหลือที่จะต้องเบิกจ่าย ๕๔.๓๓ ล้านบาท คาดว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรค	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัณ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีลางและเซบายลาง (หน่วยงานฝากเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๗๐.๕๗ ล้านบาท จำนวน ๒๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๕๘.๐๘ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๒๑๒.๔๙ ล้านบาท เป็นงานซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ, ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำ, ซ่อมแซมคันพังกั้นน้ำ, ปรับปรุงสะพาน คสล., ปรับปรุงบานระบายฝาย, ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำ, พังกั้นน้ำ, ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และปรับปรุงพังกั้นน้ำ	✓	-	-
โครงการก่อสร้าง (หน่วยงานฝากเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘๖.๖๐ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖๙.๙๒ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑๖.๖๘ ล้านบาท เป็นงานฝายทั้งหมด	✓	-	-
สำนักงานจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ จ.อุบลราชธานี (หน่วยงานฝากเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๔.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ๒. ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๓๗ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑๐.๕๘ ล้านบาท	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒.๐๙ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลพิทยาด ๓.๖๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ๒. โตะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๐ ล้านบาท แยกเป็น	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑	๒.๑ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๘ ล้านบาท	✓	-	-
	๒.๒ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-
	๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๐๘ ล้านบาท ยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา	-	✓	-
	๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๕.๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO เป็นเงิน ๑๗.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๙๐ ล้านบาท	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๕.๖๑ ล้านบาท ดังนี้			
	๑. รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน อยู่ระหว่างดำเนินการลงในระบบ e-GP	✓	-	-
	๒. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนป่าดิวร่วมโพธิ์ภินันท์นุกูล ๔.๑๔ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงในระบบ e-GP วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๓. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-
	๔. อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ได้ทุนโล่ง บันไดชั้น ๒ ข้าง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย ๓.๙๒ ล้านบาท ลงในระบบ e-GP วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้куп		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	๕. โครงการที่มีปัญหาคือโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอเกษตร ๐.๕๔ ล้านบาทอยู่ระหว่างอุทธรณ์ เนื่องจากผู้เสนอราคารับรองผลงานเป็นชื่อ โครงการก่อสร้างส้วมซึ่งคณะกรรมการโทรประสาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองว่า เป็นปรับปรุงซ่อมแซมแต่ได้ออกหนังสือรับรอง เป็นสิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็น ปรับปรุงซ่อมแซมจึงปรับให้ตก ผู้รับจ้างจึงได้ยื่น อุทธรณ์	-	✓	-
	๖. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน ๐.๕๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ ลงในระบบ e-GP วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๓.๒๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดสร้างแบบและชิ้นงาน จำลอง จำนวน ๑.๕ ล้านบาท ส่งมอบครุภัณฑ์ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. สิ่งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น จำนวน ๓๑.๗๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘๐ วัน อยู่ระหว่าง รอผลทดสอบความหนาแน่นของดิน	-	✓	-
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยียโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๑. อาคารหอพัก ๘.๖๑ ล้านบาท ดำเนินการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัณ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีโสธร	๒. ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว ๒ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และจะเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๓. อาคารโรงอาหาร ๓.๔๙ ล้านบาท ดำเนินการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างตามวงจางาน	✓	-	-
วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๖๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. บ้านแถวชั้นเดียว ๑๕ หน่วย วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จำนวน ๑๗.๑๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามวงจางาน และได้ทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ไป ยังผู้รับจ้างแล้ว	✓	-	-
	๒. ชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายควบคุม IOT จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทำการเบิกจ่ายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๕ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เป็นเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นัดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน ตามสัญญา	✓ ✓	- -	- -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๒	ไม่ทันไตรมาส ๒	
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ตำบลยอ เป็นเงิน ๔.๐๕ ล้านบาท โดยจะปรับปรุงถนน ๓ หลัง และหอประชุม ๑ หลัง ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน และดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนเงินเหลือจ่ายได้ดำเนินการทำหนังสือส่งเงินคืนเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น ๓๔.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ. ๑ - ๐๒๐๑ ระหว่างบ้านยอ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลยอ - บ้านบึงหวาย หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลสงเปือย อำเภอดำเนินแก้ว	-	✓	-
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓ ซอย ๑ ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจัดทำ PO วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔.๘๓ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างเงินเหลือจ่าย ๒.๒๓ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

มติที่ประชุม : รับทราบ


/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย


มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม