

รายงานการประชุม

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศุภมิตร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นายประดิษฐ์	ศรีหนาจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลเตีต
๓. นางมาริษา	ไชยวิเศษ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
๔. นางสาวกันทิมา	มิตรอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง
๕. นายธนฤทธิ์	วรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่
๖. นางสาวนิตริตน์	นวลขาว	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
๗. นางสาวธีรดา	แก้วพรหม	นักวิชาการพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
๘. นายสุบิน	แก้วทองคำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
๙. นายชัยพัทธ์	เทือกทา	รองปลัด อบต.กุดชุม	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
๑๐. นายณรงค์วิทย์	บุญอนันต์	หัวหน้าสำนักปลัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหิน
๑๑. นายบุญธวัช	โสทรแก้ว	เลขานุการนายก อบต.คำไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
๑๒. นางสาวเดือนเพ็ญ	บุญปา	เจ้าพนักงานพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
๑๓. นางนุชรา	มณีไชย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
๑๔. นายชาติรี	จารุสาร	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
๑๕. นายอรรคเดช	เวชกามา	นายช่างโยธา	สำนักงานเทศบาลตำบลตราดทอง
๑๖. นายชัยฤทธิ์	ไชยโย	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ
๑๗. นางสาวชมพูนุช	อ่อนสนิท	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคำ
๑๘. นางดวงจันทร์	วะริวงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแต่
๑๙. นายอนุชาติ	ไชนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
๒๐. นายไพรี	เข้มพันธ์	รองนายก อบต.ค้อเหนือ	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
๒๑. นางสาวชญญาพัทธ์	จันทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
๒๒. นายนิต	พลแสง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลขันไคใหญ่
๒๓. นายชั้นสูง	เผ่าเพ็ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน
๒๔. นายอรรถพล	พิมพ์สาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
๒๕. นางภัททิยาพร	บุญทศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
๒๖. นายสมภาร	พายุบุตร	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยอ
๒๗. นางสาวอริญญา	พันเดช	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกง
๒๘. นางสาวอรนิตานันท์	เชื่องชลธิ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
๒๙. นายประดิษฐ์ภัท	เหล็กกล้า	ปลัดเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่	สำนักงานเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
๓๐. นายเปรมเดช	สายแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
๓๑. นายสมัคร	ดลสุข	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน
๓๒. นางอรรณ	โมคาพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

๓๓. นายเจริญชัย	ขันทองคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
๓๔. นางสาวสุทธิลักษณ์	นาเวียง	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
๓๕. นายพูลสิทธิ์	ยอดคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ
๓๖. นางสาวกิตติอร	กิตติราช	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
๓๗. นายสมวาส	พรมกมล	รองปลัด อบต.สงยาง	องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
๓๘. นางสาวพิมพ์ณิดา	เถาหอม	รองปลัด อบต.ม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
๓๙. นายเกรียงศักดิ์	โสวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
๔๐. นางสาวสุภาพร	สุรธรรม์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
๔๑. นายวรวิทย์	มากพยับ	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี
๔๒. นางสาวสุพัฒนา	จันทบ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
๔๓. นางสุจิตรา	สุนทร	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
๔๔. นายสุนทร	อาจศัตรู	นายช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน
๔๕. นายศิริชัย	พรมราช	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
๔๖. นางพงษ์ศักดิ์	เคนสิงห์	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
๔๗. นางสาวพัชรี	ทองคุณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลทองแขง
๔๘. นายวีระชัย	เสาะแสวง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	สำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคี
๔๙. นายจักรพรรดิ	ไชยจักร	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลบุงคำ
๕๐. นางสาววิไลภรณ์	เวชกามา	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลสวาท
๕๑. นางทิพวรรณ	สระบัว	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
๕๒. นางวาสนา	สิงคบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
๕๓. นายวิลาศ	หวังอาษา	เจ้าพนักงานพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
๕๔. นางสาวผุสดี	กิริธัญโรจน์	นักวิชาการพัสดุ	สำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย
๕๕. นางสาวเนย์	ย่นงาม	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
๕๖. นายสมบัติ	สาส์เสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๕๗. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕๘. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕๙. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววรางคณา	บุญปั้น	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลเต็ด
๒. นางดารุณี	จินดา	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	สำนักงานเทศบาลตำบลเต็ด
๓. นางสาวกันทิมา	มิตรอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง
๔. นางปิยะนาถ	บางทราย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่
๕. นายวัฒนา	สมประสาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
๖. นายสายัญ	ทองวรรณ	นายช่างโยธาคำนวณงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

/๗. นายวันนัด...

๗. นายวันนัด	โกศล	นายช่างโยธา
๘. นายวิศิษฐ์	ดลสุข	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๙. นายทรงพล	เสาวโมกษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๐. นายนราวุฒิ	จันทร์สอน	นายช่างโยธา
๑๑. นายธีระยุทธ์	ศรีมงคล	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ
๑๒. นางวิริยาภรณ์	นาคผิว	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓. นายอดิสร	สุวรรณราช	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๔. นายรังสรรค์	นาวะโนภาส	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๕. นางสาวปิยธิดา	บุญพร้อม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๑๖. นางสาวชนิปรียา	อุนตา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๗. นายไพบุลย์	สายศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๘. นายประเสริฐ	กล้าวาจา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๙. นางจันทร์เพ็ญ	ไชยนา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒๐. นายวิทยา	มัชฌิมา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒๑. นางสาวภาวดี	กุลบุตรดี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๒๒. นางสาวศศิตา	ไชยยา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๒๓. นางสาวจิรัฐติกา	เนานาน	นักพัฒนาชุมชน
๒๔. นายแสงสุริ	มนต์ขลัง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๒๕. นางสาววิจิตรา	อนุอัน	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๒๖. นางปยุตยาพร	แสงทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๗. นางสาวบังอร	ช่วงโชติ	เจ้าพนักงานพัสดุ
๒๘. นางสาวจารุวรรณ	พันเดช	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๒๙. นางกนิฐา	นาเวียง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๓๐. นายอรรถเดช	พิเคราะห์แน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๓๑. นายโรจน์ศักดิ์	อุทธรศรี	นายช่างโยธา
๓๒. นางพรรณศนี	วรรณสุข	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๓๓. นางจิรวดี	เนตรวงศ์	นักวิชาการพัสดุ
๓๔. นายธนิตศักดิ์	จรรยาพรพัฒน์	นายช่างโยธา
๓๕. นางสาวสุรัตน์า	มณีวงศ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๓๖. นายอรุณ	ดาญาณ	นายช่างโยธา
๓๗. นางศุภาพิชญ์	อินทร์กาย	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓๘. นางปริยาภรณ์	บุญรักศิลป์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๓๙. นางสาวอนันตกร	หัตถ์โดน	เจ้าพนักงานพัสดุ
๔๐. นายชिरารุ	วิรุณพันธ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๔๑. นายจักรพงษ์	มนัยนิล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๔๒. นายชัยชัย	हनันกุละ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๔๓. นายสุพิทยา	ยิ่งแมนสม	นักวิชาการเงินพัสดุ
๔๔. นายประมูลศรี	กลมเกลี้ยง	พนักงานจ้างเหมาบริการ
๔๕. นายวชรพล	มณีฉาย	นายช่างโยธา
๔๖. นายอภิรักษ์	จันทะ	นักวิชาการพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พัน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคำ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแต้
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นใต้ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
สำนักงานเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี
องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี
องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

๔๗. นายณัฐพล	พรหมปัญญา	นายช่างเขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแขง
๔๘. นางสาวจันทกานต์	ผ่านเมือง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานเทศบาลตำบลบึงคำ
๔๙. นางดอกไม้	แก้วหาญ	นักวิชาการพัสดุด้านอาคาร	สำนักงานเทศบาลตำบลสวาท
๕๐. นายคะนงค์	บุตรบุรี	นายช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
๕๑. จำเริญอภิชาติ	ผุดผ่อง	รองปลัด อบต.โคกนาโก	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
๕๒.นางสดใส	ลุนพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๕๓.นางสาวศรุชา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕๔.นางสาวอารณ	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในการนี้ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๔ แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๓๐ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม หรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

/จบรายจ่าย...

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 3		
	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66
ประจำ	63.33	71.67	80.00	64.44	73.10	81.76
ลงทุน	45.00	51.00	57.00	65.98	73.82	81.65
ภาพรวม	59.67	67.33	75.00	64.74	73.24	81.74

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMIS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน พ.ค. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน พ.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	2,029.19	9.78	1,269.61	62.57	71.67	-9.10	!	76	1,279.39	63.05	73.10	-10.05	X	76
งบลงทุน	2,621.11	531.05	1,302.03	49.67	51.00	-1.33	!	34	1,833.08	69.94	73.82	-3.88	!	63
ภาพรวม	4,650.30	540.83	2,571.64	55.30	67.33	-12.03	X	75	3,112.47	66.93	73.24	-6.31	!	76

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

/จำแนกประเภท...

จำแนกประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,616.24	7.32	1,248.67	77.26	1,255.99	77.71	360.25	22.29
อปท. (งบกลาง)	375.76	-	-	-	-	-	375.76	100.00
กรมจังหวัด	37.19	2.46	20.94	56.31	23.40	62.92	13.79	37.08
รวมรายจ่ายประจำ	2,029.19	9.78	1,269.61	62.57	1,279.39	63.05	749.80	36.95

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,694.93	467.41	1,068.22	63.02	1,535.63	90.60	159.30	9.40
อปท. (อุดหนุน)	741.67	-	159.07	21.45	159.07	21.45	582.60	78.55
กรมจังหวัด	184.51	63.64	74.74	40.51	138.38	75.00	46.13	25.00
รวมรายจ่ายลงทุน	2,621.11	531.05	1,302.03	49.67	1,833.08	69.94	788.03	30.06

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	298.93	228.64	76.49	70.29	23.51
อปท.	353.07	302.78	85.76	50.29	14.24
กรมจังหวัด	2.59	2.59	100.00	-	-
รวม	654.59	534.01	81.58	120.58	18.42

/เปรียบเทียบงบประมาณ...

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (พฤษภาคม 2566)

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่	งบประจำรับจัดสรร	งบลงทุนรับจัดสรร	งบภาพรวม
21 เมษายน 2566	1,466.45	2,491.58	3,958.03
26 พฤษภาคม 2566	2,029.19	2,621.11	4,650.30
+ เพิ่ม/ - ลด	+ 562.74	+ 129.53	+ 692.27
คิดเป็นร้อยละ	38.374%	5.199%	17.490%

หมายเหตุ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 507.94 ล้านบาท

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ๔.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๔ แห่ง ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๔ แห่ง ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเทศบาลตำบลเตย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หอนงน้อย บ้านเตย หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๔.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการ เนื่องจากกองช่างพบความผิดพลาดในขั้นตอนของการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน ซึ่งมีการกำหนดแบบเสาไฟ ตามนวัตกรรมไทยคลาคลื่อน	-	✓	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเทศบาล ตำบลเดิด (ต่อ)	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ค่าแรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเดิด ๒.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะพิจารณาผลวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๐๘ - ๐๐๕ สายจากบ้านเดิดถึงทางเชื่อมคำแดงบก หมู่ที่ ๑ บ้านเดิด ตำบลเดิด ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร ๖.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๔. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนาคำถึงทางเชื่อมคำแดงหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร ๔.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขือก - ถนนลาดยางคำแดงบ้านเขือก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเดิด อำเภอเมือง อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	✓	-
สำนักงานเทศบาล ตำบลทรายมูล	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านหัวดง หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล ๔.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำเรื่องแก้ไขข้อโครงการ	-	✓	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กค้น		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเทศบาล ตำบลนาเวียง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๖๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเวียง หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเวียง เทศบาลตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล ๙.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง ๒. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเวียง เทศบาลตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล ๙.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	✓	-
สำนักงานเทศบาล ตำบลกุดแห่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูถ้ำพระ (ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยหินโง่น - ภูถ้ำพระหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโนนมะเตือ-บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนม่วง ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น ๙.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	✓	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้куп		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเทศบาล ตำบลกุดแห่ (ต่อ)	๒. ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านกุดแห่เหนือ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น ๙.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วน ตำบลกระจาย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผือ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน	-	✓	-
	๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคำสร้างบ่อ - บ้านป่าตอง ช่วงบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระจาย จำนวน ๒ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดัว ๖.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๓. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงไข่ - บ้านโพธิ์ญาณบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระจาย จำนวน ๒ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดัว ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วน ตำบลดู่ทุ่ง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๖.๑๔ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร ๒.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุของธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยโสธร	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อหนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง (ต่อ)	๒. ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านผือ หมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร ๔.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุของธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยโสธร	-	✓	-
	๓. ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางสี่แยกบ้านนางอูลัย พาลพล ถึงสามแยกที่น่านายสมาน ทรงหอม หมู่ที่ ๒ บ้านดู่ทุ่ง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ ถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร ๙.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๔. ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางสามแยกบ้าน นางจอม นวลศรี บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ ๘ ถึงแยกสะพานน้ำอีสานเขียว ตำบลดู่ทุ่ง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร ๙.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๑๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการทับผิวทางเป็นถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านผือ หมู่ที่ ๕ สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงบ้านผือ หมู่ที่ ๕ ตำบลดู่ทุ่ง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ชุด ๙.๙๗ ล้านบาท จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการคณะกรรมการคำนวณราคากลาง	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อหนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง (ต่อ)	๒. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการทับผิวทางเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ ๖ สายทางสามแยกประปาหมู่บ้าน บ้านคำบอน หมู่ที่ ๖ ถึงวัดป่าอ้อสนธิ์ บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดู่ทุ่ง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ชุด ๕.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่ขออนุมัติโครงการไม่ตรงตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ	-	✓	-
	๓. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการทับผิวทางเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ถึง เขตตำบลเด็ด พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ชุด ๓.๐๔ ล้านบาท จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการคณะกรรมการคำนวณราคากลาง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๖.๓๘ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองทองกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร ๓.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง	-	✓	-
	๒. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร ๐.๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน (ต่อ)	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายจากที่ดินนายตัว แก่นงาม ถึงที่ดินสิบเอกรงชัย สิงห์นารายณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหงอก ตำบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ๕.๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๔. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากบ้าน นายประมูล เข้มหาญ ถึงที่นา นางลำปราง กาละกุล หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ๗.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๕. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายหนองน้ำหนองไคร้ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทองกลาง ตำบลหนองหิน ช่วงที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ๙.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๗.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ สายสระน้ำหนองหัวลิง ถึงที่น่านางสน มุละสิวะ พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ๘.๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ สายจากที่นายนายบัวทอง กาละกุล ถึงที่นางางจารุณี จำไบริตน์ พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ จำนวน ๕ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ๓.๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนอุดม สายจากที่นายนายพรประสิทธิ์ เวฬุณารักษ์ ถึงที่นายนายคำ สวระรักษ์ พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ จำนวน ๖ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ๔.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๗๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกุดชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ๓.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง เนื่องจากปัญหาสถานที่ก่อสร้าง	-	✓	-
	๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองบอน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๓) พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ๑.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม (ต่อ)	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๗๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเอราวัณ หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุม อำเภอชุม อำเภอชุม พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ ต้น ๙.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากพิมพ์ข้อความซ้ำและข้อความตกหล่น	-	✓	-
	๒. เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าคำแย หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุม อำเภอชุม พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๕ ต้น ๙.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้น	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๒๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนแจ้งสนิท (ห้วยจาน) ถึงสายห้วยกะหลาว หมู่ที่ ๑ บ้านโพ้น ตำบลโพ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้น อำเภอคำเขื่อนแก้ว อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านโพ้น หมู่ที่ ๒ สายระหว่างที่นางเพ็ญ พลโยธา ถึงที่นาหูกกร ไร่อาลัย ตำบลโพ้น อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๗๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๓ บ้านนางช้างเผ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลคำไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ พังได้รับจัดสรรงบประมาณ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการงบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่	-	✓	-
	๑. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านคำไผ่เหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำไผ่ จำนวน ๔ ช่วง เสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยกับสำนักงบประมาณ จำนวน ๑๐ ต้น ๙.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP	-	✓	-
	๒. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านคำไผ่ใต้ หมู่ที่ ๑-บ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ ๒ -บ้านพอก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง เสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย กับสำนักงบประมาณ จำนวน ๑๐ ต้น ๙.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP	-	✓	-
	๓. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำไผ่ จำนวน ๔ ช่วง เสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย กับสำนักงบประมาณ จำนวน ๑๐ ต้น ๙.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e - GP	-	✓	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๙๗ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำคำ-โชคชัยพร หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ - โชคชัยพร หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๖๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำสร้างข้าง - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างข้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด ๙.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๒. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำสร้างบ่อ - บ้านคำสร้างข้าง หมู่ที่ ๖ บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด ๙.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	๓. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำสร้างข้าง-บ้านนาเหือง หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างข้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด ๙.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๘๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาเงิน - คำเมตตาหา (ตำบลคำเตย) องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไยเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๕๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรสวรรค์ - บ้านคิมชาติ (โรงเขียดไก่) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามแยก องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเส้นโนนคู่ (ซอยโรงอิฐ) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-
องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๘๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหุบหนองนอ (ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้างอำเภอกุดชุม อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	-	✓	-

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

/ประธานฯ...

ประธานฯ : ๔.๒ เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบกลาง) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร) ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบกลาง) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร)
เพื่อให้

งบประมาณรายจ่ายประจำ(งบกลาง)

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทงาน	โครงการ	จำนวนเงิน
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	งานทาง (ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม)	53	23,136,000.00
2	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	งานทาง (ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม)	52	351,600,100.00
		งานฝายน้ำล้น	1	1,019,200.00
		รวม	106	375,755,300.00

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ จังหวัดยโสธรเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับโครงการที่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๑๔ ล้านบาท เป็นงานประเภท งานทางก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรับผิดชอบการ หาผู้รับจ้าง ส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๕๒.๖๑ ล้านบาท เป็นงานประเภทงานทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และงานฝายน้ำล้น อบท. ที่ได้รับงบประมาณถ้าโครงการไม่ถูกต้องให้รับขออนุมัติ แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อที่จะดำเนินการหาผู้รับจ้างได้ ถ้าโครงการไหนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามงวดงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ประธานฯ : ๔.๓ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ (สำนักงานคลัง จังหวัดยโสธร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร) ขอให้เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานคลัง จังหวัดยโสธร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร จัดทำแผน การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อบท. และเทศบาล ที่มีปัญหา อุปสรรค ติดตาม ความคืบหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ เพื่อรับทราบข้อมูล และรายงานให้รองอธิบดี กรมบัญชีกลางทุกเดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

/ประธานฯ...

ประธานฯ : ๔.๔ แบบรายงานแผน - ผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การกรอกแบบรายงานแผน - ผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางออกแบบรายงาน เพื่อติดตามแผนการก่อหนี้ แผนการเบิกจ่าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่าย สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร จะดำเนินการส่งแบบฟอร์ม Excel File เข้าไปใน Google Drive และให้ อปท. เทศบาลทุกแห่ง ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบกลาง กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ : สร้างกลุ่มไลน์ชื่อ “เร่งรัดงบ อปท.ยส” เพื่อความสะดวกในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านที่เข้าร่วม ประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ที่ประชุม : รับทราบ


ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม