

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นางนิภาพร	โอชา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	โครงการชลประทานยโสธร
๓. นายพรมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๔. นางสาวสุพาวรรณ	แดนดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๕. นางสาวจิตตวดี	จิตรบำเพ็ญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๖. นายวีระพล	โสมนวัตร	พนักงานพัสดุ ส. ๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๗. นางสาวณัฐธรรณนิชา	สังกะสี	เจ้าหน้าที่พัสดุ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๘. นายพลทวีช	จันทร์โคตร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙. นายประวิทย์	ไชยรักษ์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๑๐. นางสาวอรัญญา	แสนศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๑๑. พ.ต.อ.อดิเทพ	พิชาดุลย์	รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๑๒. นางจิรพรรณ	แผ่สูงเนิน	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๑๓. นางสาวพัชชา	มหาทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองยโสธร
๑๔. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพรปวีณ์	วงศ์บุตรดี	เจ้าหน้าที่การเงิน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๒. นางสาวศรุชา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๔. นางกนก รัฐ	เข้มทอง	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวกมลทิพย์	โสมาบุตร	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๖. นางสาวสิรินยา	แก่นหงษ์	เจ้าพนักงานการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๑๕ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณและขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๕ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

/จบรายจ่าย...

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 3		
	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66
ประจำ	63.33	71.67	80.00	64.44	73.10	81.76
ลงทุน	45.00	51.00	57.00	65.98	73.82	81.65
ภาพรวม	59.67	67.33	75.00	64.74	73.24	81.74

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน พ.ค. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน พ.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	2,011.88	10.66	1,250.23	62.14	71.67	-9.52	!	76	1,260.89	62.67	73.10	-10.43	X	76
งบลงทุน	2,607.82	570.69	1,231.93	47.24	51.00	-3.76	!	34	1,802.62	69.12	73.82	-4.69	!	59
ภาพรวม	4,619.70	581.35	2,482.16	53.73	67.33	-13.60	X	72	3,063.51	66.31	73.24	-6.93	!	76

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่	งบประจำรับจัดสรร	งบลงทุนรับจัดสรร	งบภาพรวม
21 เมษายน 2566	1,466.45	2,491.58	3,958.03
19 พฤษภาคม 2566	2,011.88	2,607.82	4,619.70
+ เพิ่ม/- ลด	+ 545.43	+ 116.24	+ 661.67
คิดเป็นร้อยละ	37.194%	4.665%	16.717%

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมสูงสุด 5 ลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรรงบประมาณ
1	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	+ 496.74
2	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	+ 125.77
3	เทศบาลเมืองยโสธร	+ 15.94
4	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร	+ 5.85
5	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร	+ 5.08
6	หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 67 หน่วยงาน รวมเป็น	+ 12.29

จำแนกประเภทงบประจำ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,598.93	7.39	1,230.75	76.97	1,238.14	77.44	368.18	23.03	360.79	22.56
อปท. (งบกลาง)	375.76	-	-	-	-	-	375.76	100.00	375.76	100.00
กรมจังหวัด	37.19	3.27	19.48	52.38	22.75	61.17	17.71	47.62	14.44	38.83
รวมรายจ่ายประจำ	2,011.88	10.66	1,250.23	62.14	1,260.89	62.67	761.65	37.86	750.99	37.33

/จำแนกประเภท...

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,692.85	506.79	1,020.04	60.26	1,526.83	90.19	672.81	39.74	166.02	9.81
อปท. (อุดหนุน)	730.46	-	137.41	18.81	137.41	18.81	593.05	81.19	593.05	81.19
กรมจังหวัด	184.51	63.90	74.48	40.37	138.38	75.00	110.03	59.63	46.13	25.00
รวมรายจ่ายลงทุน	2,607.82	570.69	1,231.93	47.24	1,802.62	69.12	1,375.89	52.76	805.20	30.88

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน พ.ค. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน พ.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	37.19	3.27	19.48	52.38	71.67	-19.29	✗	37	22.75	61.17	73.10	-11.93	✗	47
งบลงทุน	184.51	63.90	74.48	40.37	51.00	-10.63	✗	19	138.38	75.00	73.82	1.18	✓	48
ภาพรวม	221.70	67.17	93.96	42.38	67.33	-24.95	✗	19	161.13	72.68	73.24	-0.56	!	47

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน การใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

สถานการณ์ดำเนินโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานะ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	25	57,828,300.00	9.49
2	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	10	45,754,600.00	7.51
3	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	3	19,564,600.00	3.21
4	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	11	47,293,200.00	7.76
5	ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27	108,847,500.00	17.86
6	ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	118	317,553,600.00	52.10
	* เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 51 โครงการ เป็นเงิน 34.09 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.59			
	* อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 67 โครงการ เป็นเงิน 283.46 ลบ.			
7	อปท. ยังไม่พร้อมดำเนินการ	3	12,640,700.00	2.07
รวมทั้งสิ้น		197	609,482,500.00	100.00

/๒) ผลการเบิกจ่าย...

๒) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 66		สถานะ	ลำดับ ประเทศ (อบจ.)	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 66		สถานะ	ลำดับ ประเทศ (อบจ.)
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	203.22	-	179.04	88.10	71.67	16.43	☑	22	179.04	88.10	73.10	15.00	☑	22
งบลงทุน	34.99	29.94	-	-	51.00	-51.00	☒	22	29.94	85.57	73.82	11.75	☑	42
ภาพรวม	238.21	29.94	179.04	75.16	67.33	7.83	☑	26	208.98	87.73	73.24	14.49	☑	16

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร งบประจำ และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

งบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 66		สถานะ	ลำดับประเทศ (เทศบาลเมือง)	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ศ. 66		สถานะ	ลำดับประเทศ (เทศบาลเมือง)
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	227.09	-	196.66	86.60	71.67	14.93	✓	33	196.66	86.60	73.10	13.50	✓	33
งบลงทุน	7.06	4.83	-	-	51.00	-51.00	✗	73	4.83	68.41	73.82	-5.40	!	86
ภาพรวม	234.15	4.83	196.66	83.99	67.33	16.66	✓	35	201.49	86.05	73.24	12.81	✓	34

ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร งบประจำ และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองยโสธร งบประจำ และภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุน การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ส่วนราชการ	298.93	227.29	76.03	71.64	23.97
อปท.	353.07	299.78	84.91	53.29	15.09
กรมจังหวัด	2.59	2.59	100.00	-	-
รวม	654.59	529.66	80.91	124.93	19.09

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการ เบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุนชี้แจงการใช้จ่าย งบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๔.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙.๘๙ ล้านบาท ได้รายงานหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร แยกเป็น ๑.๑ การขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒๘ บ่อ เป็นเงิน ๑๓.๙๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน จำนวน ๔ งวดงานๆละ ๗ บ่อ ดำเนินการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเสร็จ ๑ บ่อ คาดว่าภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จะขุดเจาะบ่อบาดาล และเบิกจ่ายได้ ๑๔ บ่อ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๕๐ ล้านบาท ๑.๒ จัดหากล้าไม้ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๒ ล้านบาท ดำเนินการโดยใช้วิธี เฉพาะเจาะจง ๑.๒.๑ จัดหากล้าไม้จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
		✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	กำหนดผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๑.๒.๒ จัดหากล้าไม้ป่าบุงป่าทาม จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๒๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน	✓	-	-
	๑.๒.๓ จัดหากล้าไม้ป่าอนุรักษ์ จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๒๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน	✓	-	-
	๒. โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาณเก็บกัก ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบแล้ว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการ ดังนี้			
	๒.๑ งานจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ จะครบกำหนดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐.๙๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย ๑๐.๗๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน	-	✓	-
	๒.๒ งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว เป็นเงิน ๖ ล้านบาท เป็นการจัดหาวัสดุ	✓	-	-
	๓. แนวทางหลวงชนบทยโสธร พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๖๙.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๔. แนวทางหลวงยโสธร ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท ดังนี้			
	๔.๑ ปรับปรุงงานผิวทางหลวง ทางถนน หมายเลข ๒๓ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาแล้ว และดำเนินการขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๔.๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๒๙๒ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาแล้ว และดำเนินการขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๔.๓ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งเบิกได้สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๐.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบประมาณของ อปท. ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๖.๒๒ ล้านบาท ดังนี้ งบกลาง มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๕.๗๖ ล้านบาท จำนวน ๑๖๖ โครงการ เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๓๐.๔๖ ล้านบาท จำนวน ๒๑๑ โครงการ แยกเป็นดังนี้ ๑. เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๑๐๓ โครงการ เป็นเงิน ๔๔๔.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑๘.๔๘ ล้านบาท มีเหลือ ๔ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๒. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๙๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	✓	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๓. ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๘.๐๔ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างได้ ๗๐% และจะเบิกจ่ายได้ จำนวน ๖ โครงการ เหลือ ๒ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคา กลาง	-	✓	-
	๔. ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม ลานกีฬา อเนกประสงค์ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ พื้นที่ราชพัสดุ	-	✓	-
	๕. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๐.๕๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ ที่ยังไม่ส่งมอบงาน	-	✓	-
	๖. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๘.๗๑ ล้านบาท ส่งคืนเงิน จำนวน ๑ โครงการ ของสำนักงานเทศบาลสวาท เป็นเงิน ๑.๘๐ ล้านบาท แจ้งกรมส่งคืนเงิน เรียบร้อยแล้ว	-	✓	-
	๗. เงินอุดหนุนสนับสนุนและพัฒนาแหล่งกัก เก็บน้ำ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๙.๙๔ ล้านบาท	-	✓	-
	๘. ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประปา หมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๘๙ ล้าน บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	✓	-
	๙. เงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๔๘ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว เป็นเงิน ๐.๘๖ ล้านบาท และจะดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	-	✓	-
	๑๐. เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ น้ำด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๕.๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้куп		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๑๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๕๒.๘๗ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญาแล้ว จำนวน ๘ โครงการ และ ดำเนินการได้แล้วประมาณ ๕๐ % คงเหลือ ๑ โครงการ ของ อบต.กระจาย ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน	-	✓	-
	๑๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้รับจัดสรร เพิ่มเติม จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๐.๙๘ ล้านบาท ดำเนินการโดยใช้วิธี e - bidding ทั้งหมด และได้จัดเตรียมกำหนดคุณลักษณะ ขอบเขตงาน TOR และกำหนดราคากลางไว้แล้ว มีบางแห่งได้ลงในระบบ e-GP ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว	-	✓	-
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑.๗๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ			
	๑. โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.ป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว ๙.๕๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๘.๑ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน	-	✓	-
	๒. โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ๑๓.๖๒ ล้านบาท ระยะเวลา ดำเนินการ ๓๐ วัน จำนวน ๘ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๒.๒๘ ล้านบาท ดังนี้ ๑. งบก่อสร้างมีทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ได้แก่ ๑.๑ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ๘.๖๕ ล้านบาท ๑.๒ อาคารสถานบริการบำบัดรักษายาเสพติด แบบผู้ป่วยใน (Mini Thayarak) สาขาโรงพยาบาล กุดชุม ๓.๙๘ ล้านบาท ๑.๓ โรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ ๒.๒๙ ล้านบาท ๑.๔ บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง ๑.๓๐ ล้านบาท ๑.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ๐.๑๐ ล้านบาท ๑.๖ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย ตำบลทรายมูล อำเภอ ทรายมูล ๐.๕๐ ล้านบาท ๒. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๔๕ โครงการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	-	-
สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๗.๒๑ ล้านบาท จำนวน ๑๙ วัด ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖ วัด ยังไม่ เบิกจ่าย จำนวน ๓ วัด ดังนี้ ๑. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดนาแก ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท ได้รับหนังสืออนุมัติ แฉ่งเปลี่ยนแปลงจากกรม วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร (ต่อ)	๒. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดสระปทุมวนาราม ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย เป็นเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ว เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๓. เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย เป็นเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างบูรณปฏิสังขรณ์ วัดงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	✓	-	-
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๕๐.๗๙ ล้านบาท จำนวน ๔๗ โครงการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน และรอเบิกจ่ายงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการเป็นไปตามสัญญา ๒. งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ จะใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการเป็นไปตามแผน ๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าแรงงานคนงาน ดำเนินการเป็นไป ตามแผน	✓ ✓ ✓	- - -	- - -
แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร	งบลงทุนได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕๒.๑๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. งบลงทุนจ้างเหมา ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๔ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๐ โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายคงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้ ๑.๑ ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยกุดฟ้าห่วน อ.ค้อวัง เป็นเงิน ๑๑.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
แขวงทางหลวงชนบท ยโสธร (ต่อ)	๑.๒ ถนนเชิงลาดสะพานค้อเหนือนางาม อ.เมือง เป็นเงิน ๑๘.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๑.๓ ถนนเชิงลาดสะพานสาเกตยศสุนทร อ.เมือง เป็นเงิน ๑๘.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจรับงานก่อสร้าง จำนวน ๓ งวดงาน ประมาณ ๙.๕๐ ล้านบาท คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๑.๔ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทยโสธร เป็นเงิน ๖.๐๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามสัญญา	✓	-	-
	๒. งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน คาดว่าจะ ดำเนินการเบิกจ่ายต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๓. งบลงทุนดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-
โครงการชลประทาน ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๙.๕๒ ล้านบาท จำนวน ๓๒ โครงการ งานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างงานอาคารบังคับน้ำ และแก้มลิงบ่อ โจโก้ พร้อมระบบส่งน้ำ งานจ้างเหมาทั้งหมด ๗.๕๗ ล้านบาท ได้ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๓๑.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๒.๖๒ ล้านบาท งบประมาณ คงเหลือที่จะต้องเบิกจ่าย ๒๙.๓๔ ล้านบาท คาดว่าจะไม่มีปัญหาและอุปสรรค	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีลางและเขบาลาง (หน่วยงานฝักเบ็ก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๗๐.๕๗ ล้านบาท จำนวน ๒๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๓.๓๘ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๗.๒๐ ล้านบาท เป็นงานซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ, ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำ, ซ่อมแซมคันพังกั้นน้ำ, ปรับปรุงสะพาน คสล., ปรับปรุงบานระบายฝาย, ปรับปรุงบานประตุน้ำ, พังป้องกันตลิ่ง, ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และปรับปรุงพังกั้นน้ำ	✓	-	-
โครงการก่อสร้าง (หน่วยงานฝักเบ็ก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๘๕ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑๕ ล้านบาท เป็นงานฝาย งานอาคารบังคับน้ำ	✓	-	-
สำนักงานจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ จ.อุบลราชธานี (หน่วยงานฝักเบ็ก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๔.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ๒. ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๐๙ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๕.๘๖ ล้านบาท	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒.๐๖ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลพิทยาด ๓.๖๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน ๒. โตะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๐ ล้านบาท แยกเป็น	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (ต่อ)	๒.๑ โตะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒.๒ โตะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๕.๑๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๐๘ ล้านบาท ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๔. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านตาดทอง ๐.๔๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-
	๕. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านผือฮี ๐.๔๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔.๑๔ ล้านบาท ดังนี้			
	๑. รายการครุภัณฑ์ การเรียนการสอน อยู่ระหว่างดำเนินการลงในระบบ e-GP	✓	-	-
	๒. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนป่าติ้วร่วมโพธิ์ภินันท์ นุกุล ๓.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน	✓	-	-
	๓. โตะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-
	๔. อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย ๓.๓๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผู้กพ่น		ข้อสั่งการ ผู้ว่า ราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสยโสธรเขต ๒ (ต่อ)	๕. โครงการที่มีปัญหาคือโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านห้วย แก้งหนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม ๐.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ เนื่องจากผู้เสนอราคารับรอง ผลงาน เป็นชื่อโครงการก่อสร้างส้วม ซึ่งคณะกรรมการได้ประสานไปยัง หน่วยงานต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรอง ว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซมแต่ได้ออก หนังสือรับรองเป็น สิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นปรับปรุง ซ่อมแซมจึงปรับให้ตก ผู้รับจ้างจึงได้ยื่น อุทธรณ์	-	✓	-
	๖. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน ๐.๕๓ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามวงจางาน	✓	-	-
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๙๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้			
	๑. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดสร้างแบบและ ชิ้นงานจำลอง จำนวน ๑.๔๙ ล้านบาท ส่งมอบครุภัณฑ์ และดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. สิ่งก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อเนกประสงค์ ๔ ชั้น จำนวน ๒๘.๔๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน สัญญา สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจางาน	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖.๖๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. บ้านแถวชั้นเดียว ๑๕ หน่วย วิทยาลัยเทคนิค เลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จำนวน ๑๔.๑๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงานที่ ๑ และได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว ๒. ชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายควบคุม IOT จำนวน ๒.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓	- -	- -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เป็นเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ตำบลยอ เป็นเงิน ๔.๐๕ ล้านบาท โดยจะปรับปรุงหอนอน ๓ หลัง และหอประชุม ๑ หลัง ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๕ ปรับปรุงอาคารหอประชุม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามสัญญา	✓ ✓ ✓	- - -	- - -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น ๓๔.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตระหว่างบ้านยอ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลยอ - บ้านบุ่งหาย หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คือก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตระหว่างถนนอรุณประเสริฐบ้านกระจาย หมู่ที่ ๑,๓,๑๓ ตำบลกระจาย - บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ ตำบลศรีฐาน และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำคำใหญ่ งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๙.๐๘ ล้านบาท จำนวน ๑๗ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	-	✓	-
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓ ซอย ๑ ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจัดทำ PO วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗.๐๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐.๗๗ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการโครงการ	✓	-	-
		-	✓	-

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม