

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศุภนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นายณัฐพล	ถวิลไพร	วิศวกรชลประทาน	โครงการชลประทานยโสธร
๓. นายพรมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๔. นางสาวสุพิชฌาย์	เฉลิมพิศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๕. นางสาวอิริพา	ทองล้วน	เสมียนตราจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๖. นายบุญเพ็ง	ศรีหาพล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๗. นางสาวพิชญาภา	พลศรี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑
๘. ร.ต.อ.ปรีชานันท์	ทาทอง	รอง สว.ผอ.ภ.จว.ยโสธร	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๙. นางจิรพรรณ	แฝงสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวพัชชา	มหาทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองยโสธร
๑๑. นายสมบัติ	สาส์นเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาววิศรดา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวมัลลิกา	นิลละมั่ง	ผอ.กลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอติยา	สุวรรณทัฬห	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวสรินญา	จิตศรีณยุกุล	นักวิชาการพัสดุ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๓. นางสาวศรุชา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๑๓ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณและขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เลขานุการ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๐ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 3		
	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66
ประจำ	63.33	71.67	80.00	64.44	73.10	81.76
ลงทุน	45.00	51.00	57.00	65.98	73.82	81.85
ภาพรวม	59.67	67.33	75.00	64.74	73.24	81.74

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	2,035.60	9.52	1,317.94	64.74	80.00	-15.26	✖	76	1,327.46	65.21	81.76	-16.55	✖	76
งบลงทุน	2,677.87	433.86	1,476.41	55.13	57.00	-1.87	!	27	1,910.27	71.34	81.65	-10.31	✖	67
ภาพรวม	4,713.47	443.38	2,794.35	59.28	75.00	-15.72	✖	71	3,237.73	68.69	81.74	-13.05	✖	76

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

/เปรียบเทียบงบประมาณ...

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่	งบประจำรับจัดสรร	งบลงทุนรับจัดสรร	งบภาพรวม
19 พฤษภาคม 2566	2,011.88	2,607.82	4,619.70
15 มิถุนายน 2566	2,035.60	2,677.87	4,713.47
+ เพิ่ม/- ลด	+ 23.72	+ 70.05	+ 93.77
คิดเป็นร้อยละ	1.179%	4.665%	2.686%

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมสูงสุด 5 ลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรรงบประมาณ
1	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	+ 65.77
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2	+ 8.15
3	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1	+ 7.00
4	แขวงทางหลวงยโสธร	+ 3.21
5	สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร	+ 2.05
6	หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 67 หน่วยงาน รวมเป็น	+ 7.59

จำแนกประเภทงบประจำ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,622.65	5.07	1,294.18	79.76	1,299.25	80.07	323.40	19.93
อปท. (งบกลาง)	375.76	-	-	-	-	-	375.76	100.00
กรมจังหวัด	37.19	4.45	23.76	63.89	28.21	75.85	8.98	24.15
รวมรายจ่ายประจำ	2,035.60	9.52	1,317.94	64.74	1,327.46	65.21	708.14	34.79

/จำแนกประเภท...

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,697.15	374.46	1,182.00	69.65	1,556.46	91.71	140.69	8.29
อปท. (อุดหนุน)	796.21	-	190.47	23.92	190.47	23.92	605.74	76.08
กรมจังหวัด	184.51	59.40	103.94	56.33	163.34	88.53	21.17	11.47
รวมรายจ่ายลงทุน	2,677.87	433.86	1,476.41	55.13	1,910.27	71.34	767.60	28.66

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ย. 66		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน มี.ย. 66		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	37.19	4.45	23.76	63.89	80.00	16.11	✗	31	28.21	75.85	81.76	-5.91	!	34
งบลงทุน	184.51	59.40	103.94	56.33	57.00	-0.67	!	14	163.34	88.53	81.65	6.88	✓	55
ภาพรวม	221.70	63.85	127.70	57.60	75.00	-17.40	✗	14	191.55	86.40	81.74	4.66	✓	55

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	298.93	232.98	77.94	65.95	22.06
อปท.	353.07	312.18	88.42	40.89	11.58
กรมจังหวัด	2.59	2.59	100.00	-	-
รวม	654.59	547.75	83.68	106.84	16.32

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และการใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานจ่ายลงทุนชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๓๙.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๒.๕๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒๖.๙๖ ล้านบาท ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทน อส. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๗๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑.๑๑ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น อำเภอมหาชนะชัย ๐.๒๔ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ ๘๐% คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๒. ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ๐.๕๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แต่งงานไม่ผ่าน อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขงาน ๓. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานราชการที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร กลุ่มงานปกครอง ชั้น ๓ ๐.๓๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน เงินกัน จำนวน ๑.๑๔ ล้านบาท ค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓ ✓	- - -	- - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๗.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๗๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๓.๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๔.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๓.๙๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๘๐.๕๗ ล้านบาท ได้รายงานหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร แยกเป็น ๑.๑ การขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒๘ บ่อ เป็นเงิน ๑๓.๙๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน จำนวน ๔ งานงวดงานๆละ ๗ บ่อ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะส่งเบิกได้ จำนวน ๑๔ บ่อ มีเงินเหลือจ่าย ๐.๕๐ ล้านบาท ๑.๒ จัดหากล้าไม้ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๒ ล้านบาท ดำเนินการโดยใช้วิธี เฉพาะเจาะจง ๑.๒.๑ จัดหากล้าไม้จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑.๒.๒ จัดหากล้าไม้ป่าบุ่งป่าทาม จังหวัด ยโสธร เป็นเงิน ๐.๒๖ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑.๒.๓ จัดหากล้าไม้ป่าอนุรักษ์ จังหวัด ยโสธร เป็นเงิน ๐.๒๔ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. โครงการชลประทานยโสธร แก้มลิงบ่อโจ้โก้ พร้อมระบบส่งน้ำปริมาณเก็บกัก ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบแล้ว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยดำเนินการ ดังนี้	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	- - - -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด โยธธร (ต่อ)	๒.๑ งานจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๒๐.๙๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน เงินเหลือจ่าย ๑๐.๗๐ ล้านบาท	✓	-	-
	๒.๒ งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว เป็นเงิน ๘.๔๕ ล้านบาท เป็นการจัดหาวัสดุ	✓	-	-
	๓. แขวงทางหลวงชนบทโยธธร พัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๖๙.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๔. แขวงทางหลวงโยธธร ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๔.๙๙ ล้านบาท ยังไม่เบิก จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้	✓	-	-
	๔.๑ ปรับปรุงงานผิวทางหลวง ทางถนน หมายเลข ๒๓ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาแล้ว และดำเนินการขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้ประมาณ ๕๗% คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๔.๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๙๒ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาแล้ว และดำเนินการขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งงาน และเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	เงินกัน จำนวน ๒.๕๙ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๔๗ ล้านบาท ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน งบลงทุน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๐.๐๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบประมาณของ อปท. ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๕.๔๐ ล้านบาท ดังนี้ งบกลาง มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๕.๗๖ ล้านบาท จำนวน ๑๐๖ โครงการ เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ แยกเป็นดังนี้ ๑. ไม่พร้อมดำเนินโครงการ จำนวน ๖ โครงการ ๒๑.๔๓ ล้านบาท ไม่พร้อมเนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงาน ๒. อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๕๕ โครงการ ๑๗๕.๔๔ ล้านบาท ๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน ๑๕ โครงการ ๑๓๔.๗๐ ล้านบาท ๔. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ๒๙.๙๐ ล้านบาท ๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๒ โครงการ ๒.๐๕ ล้านบาท ๖. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๕ โครงการ ๑๑.๒๖ ล้านบาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๙๖.๒๑ ล้านบาท จำนวน ๒๗๗ โครงการ แยกเป็น ดังนี้ ๑. ไม่พร้อมดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ๑๒.๕๔ ล้านบาท - สงคิน จำนวน ๑ โครงการ ๑.๘๓ ล้านบาท - เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จำนวน ๒ โครงการ ๑๐.๗๑ ล้านบาท	-	✓	-
		-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๒. อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๙๑ โครงการ ๒๘๘.๑๘ ล้านบาท ๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน ๑ โครงการ ๒.๙๕ ล้านบาท ๔. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ๕. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนามในสัญญา) จำนวน ๒ โครงการ ๗.๙๗ ล้านบาท ๖. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๖๗ โครงการ ๒๖๘.๘๘ ล้านบาท ๗. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๑ โครงการ ๑๙๓.๓๗ ล้านบาท เงินกัน จำนวน ๓๕๓.๐๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๙ โครงการ ๒๓.๖๒ ล้านบาท	-	✓	-
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๕.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๑.๕๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๔.๑๑ ล้านบาท ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑.๗๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ๑๐ คูหา สภ.ป่าติ้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว ๙.๕๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๘.๑๒ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๒. โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ๑๓.๖๒ ล้านบาท ระยะเวลา ดำเนินการ ๓๗๐ วัน จำนวน ๘ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง คาดว่าภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบได้ เงินกัน จำนวน ๓.๑๑ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	✓	-
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๔.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๔.๒๕ ล้านบาท ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ไว้ในแต่ละเดือน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑.๖๕ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๑๖.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๓๒ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๖.๓๓ ล้านบาท ดังนี้ ๑. งบก่อสร้างมีทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ได้แก่ ๑.๑ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ๘.๖๕ ล้านบาท ๑.๒ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาเยาเสพติด แบบผู้ป่วยใน (Mini Thayarak) สาขาโรงพยาบาล กุตุชุม ๓.๘๘ ล้านบาท ๑.๓ โรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ ๒.๒๙ ล้านบาท ๑.๔ บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง ๑.๓๐ ล้านบาท	✓ ✓ ✓ ✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๑.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ๐.๑๐ ล้านบาท	✓	-	-
	๑.๖ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอ ทรายมูล ๐.๕๐ ล้านบาท	✓	-	-
	๒. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๔๕ โครงการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกัน จำนวน ๗๓.๕๕ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๓๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๓๖.๒๕ ล้านบาท	✓	-	-
แขวงทางหลวง ยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑.๔๒ ล้านบาท ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ไว้ในแต่ละเดือน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๙๓.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๔๗ โครงการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๐ โครงการ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับงาน ก่อสร้าง และจัดทำเอกสารเบิกจ่าย อยู่ระหว่าง เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ๒. งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ จะใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการเป็นไปตามแผน ๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าแรงงานคนงาน ดำเนินการเป็นไป ตามแผน เงินกัน จำนวน ๓๑.๘๔ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
แขวงทางหลวงชนบท ยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๐ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๑๙ ล้านบาท ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕๓.๕๙ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. งบลงทุนจ้างเหมา ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๔ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายคงเหลือ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.๑ ถนนเชิงลาดสะพานค้อเหนือนางาม อ.เมือง เป็นเงิน ๑๘.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายเงิน ๑.๒ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทยโสธร เป็นเงิน ๖.๐๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามสัญญา ๒. งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน คาดว่า จะดำเนินการเบิกจ่ายต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ๓. งบลงทุนดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน เงินกัน จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓ ✓	- - -	- - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผู้กพ่น		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
โครงการชลประทาน ยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๙.๕๒ ล้านบาท จำนวน ๓๒ โครงการ งานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างงานอาคารบังคับน้ำ และแก้มลิง บ่อจ้โก้ พร้อมระบบส่งน้ำ งานจ้างเหมาทั้งหมด ๗.๕๗ ล้านบาท ได้ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๓๑.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๗.๓๘ ล้านบาท งบประมาณ คงเหลือที่จะต้องเบิกจ่าย ๒๒.๑๔ ล้านบาท คาดว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรค	✓	-	-
โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ชีลำและเขบายล่าง (หน่วยงานฝักเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๗๐.๕๗ ล้านบาท จำนวน ๒๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๕.๔๐ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑๔๕.๐๙ ล้านบาท เป็นงานซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำ, ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ, ซ่อมแซมคันพนักันน้ำ, ปรับปรุงสะพาน คสล., ปรับปรุงบานระบายฝาย, ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำ, พนังป้องกันตลิ่ง, ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และปรับปรุงพนักันน้ำ เงินกัน จำนวน ๕๓.๗๓ ล้านบาท งานแก้มลิง กุดชีเฒ่า ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ผลการเบิกจ่าย ๔๖.๓๒ ล้านบาท คงเหลือ งบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย ๗.๔๑ ล้านบาท	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
โครงการก่อสร้าง (หน่วยงานฝักเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๑.๑๘ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๙๐.๒๔ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑๐.๙๔ ล้านบาท เป็นงานฝาย งานอาคาร บังคับน้ำ เงินกัน จำนวน ๑๒.๑๕ ล้านฝายห้วยอาด ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
สำนักงานจัดรูปที่ดิน และการจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ จ.อุบลราชธานี (หน่วยงานฝักเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๔.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ๒. ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๙๙ ล้านบาท คงเหลือ งบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๓.๙๖ ล้านบาท	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๑	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๐.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๑.๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๘.๖๖ ล้านบาท ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒.๐๖ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล ฟ้าหยาด ๓.๖๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามงวดงาน ๒. โตะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๐ ล้านบาท แยกเป็น	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (ต่อ)	๒.๑ โต้ะเก้าอี้นักเรียน ระดับ ก่อนประถมศึกษา จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒.๒ โต้ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๕.๑๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๐๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว กำหนดจะส่งของภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๔. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านตาตทอง ๐.๔๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว	✓	-	-
	๕. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านผือฮี ๐.๔๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๖. อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ๓.๖๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน	✓	-	-
	เงินกัน จำนวน ๑๖.๕๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๙๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๕.๖๑ ล้านบาท โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ ให้กับโรงเรียน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖			

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๒.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๘.๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๓.๖๙ ล้านบาท ค่าตอบแทน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔.๑๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑. รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ๒. บ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนป่าตัวร่มโพธิ์ภินันท์นุกูล ๓.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน ๓. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๔๕ ล้านบาท ๔. อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย ๓.๓๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน ๕. โครงการที่มีปัญหาคือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม ๐.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ เนื่องจากผู้เสนอราคารับรองผลงานเป็นชื่อโครงการก่อสร้างส้วม ซึ่งคณะกรรมการได้ประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซมแต่ได้ออกหนังสือรับรองเป็นสิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซมจึงปรับให้ตก ผู้รับจ้างจึงได้ยื่นอุทธรณ์	✓ ✓ ✓ ✓ -	- - - - ✓	- - - - -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กัพ		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ (ต่อ)	๖. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน ๐.๕๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน เงินกัน จำนวน ๑๐.๔๑ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว ๘.๕๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๑.๘๓ ล้านบาท โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอก ระบบและ การศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัด ยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๗.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘.๕๒ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๘.๕๓ ล้านบาท ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดกิจกรรม ฝึกอบรมประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการ เร่งจัดกิจกรรม และจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๓๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กศน. อำเภอไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ ๐.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชน อำเภอเลิงนกทา ตำบลสามแยก ๐.๑๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓	- -	- -
องค์การบริหารส่วน จังหวัดยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๗๙.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๙.๐๔ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน			

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
องค์การบริหารส่วน จังหวัดยโสธร (ต่อ)	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๙.๐๘ ล้านบาท จำนวน ๑๗ โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	-	✓	-
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งสิ้น ๓๔.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณา อุทธรณ์ จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระหว่างบ้านยอ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลยอ - บ้านบึงหวาย หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คือก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตระหว่างถนนอรุณ ประเสริฐบ้านกระจาย หมู่ที่ ๑,๓,๑๓ ตำบล กระจาย - บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ ตำบลศรีฐาน และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งนางโอก - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำคำใหญ่ เงินกัน จำนวน ๒๖.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๐๖ ล้านบาท เงินคงเหลือ ๐.๐๓ ล้านบาท	-	✓	-
เทศบาลเมืองยโสธร	รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐๘.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๐.๖๓ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๗.๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐.๗๗ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	✓	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผู้กพ่น		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓ ซอย ๑ ดำเนินการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจัดทำ PO วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗.๐๖ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง เงินกัน จำนวน ๓.๕๘ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	✓	-


มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย


มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาววรศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม