

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายไกร	เยี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นางนิภาพร	โอชา	วิศวกรชลประทาน	โครงการชลประทานยโสธร
๓. นางสาวชนินาถ	ตั้งศิริกัญญา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๕. นายพรมมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๖. นางสาวสุภัคจิรา	เฉลิมพิศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๗. นางสาวสุพัตรา	ศาลา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๘. นายบรรลือ	พลับพลึง	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๙. นางปัญญิกา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวเพ็ญฟ้า	อัฐนาถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๑๑. นายกำพล	พารักดี	ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ยโสธร
๑๒. นางสาวสมฤทัย	วงศ์เกย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑
๑๓. นางสาวณัฐธณิชา	สังกะสี	เจ้าหน้าที่พัสดุ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๔. นายพลทวีข	จันทร์โคตร	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๑๕. นายสุทธิพงศ์	ปึกมา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยียโสธร	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๑๖. นางสาวภัทรธราพร	บุญอาด	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๑๗. นายทองคำ	ศรีเนตร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑๘. นางสาวอรณัน	สังฆะกาโร	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	โรงพยาบาลยโสธร
๑๙. นางจิรพรรณ	แผ่สูงเนิน	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๒๐. นางสาวพัชชา	มหาทอง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลเมืองยโสธร
๒๑. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๓. ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางสาวสุธาทิพย์ | วงษ์สินธุ์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางสาวพัชรินทร์ | พันธุมิตร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร |
| ๓. นางสาวพรปวีณ์ | วงศ์บุตรดี | เจ้าหน้าที่การเงิน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๔. นายรุ่งรวี | ศรีจันทร์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | โรงพยาบาลยโสธร |
| ๕. นางสาวศรุษา | สารเงิน | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางสาวอาภรณ์ | รักสมบัติ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือจำนวนเงินสูง จำนวน ๒๓ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๕ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 4		
	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
ประจำ	86.00	92.00	98.00	87.84	93.92	100.00
ลงทุน	63.00	69.00	75.00	87.77	93.88	100.00
ภาพรวม	81.00	87.00	93.00	87.83	93.91	100.00

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMIS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	2,367.92	109.97	1,662.92	70.23	92.00	-21.77	✖	76	1,772.89	74.87	93.92	-19.05	✖	76
งบลงทุน	2,706.00	276.50	1,869.66	69.09	69.00	0.09	✔	43	2,146.16	79.31	93.88	-14.57	✖	70
ภาพรวม	5,073.92	386.47	3,532.58	69.62	87.00	-17.38	✖	76	3,919.05	77.24	93.91	-16.67	✖	76

/กล่าวโดยสรุป...

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ
งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่	งบประจำรับจัดสรร	งบลงทุนรับจัดสรร	งบภาพรวม
21 กรกฎาคม 2566	2,272.08	2,695.28	4,967.36
18 สิงหาคม 2566	2,367.92	2,706.00	5,073.92
+ เพิ่ม/- ลด	+ 95.84	+ 10.72	+ 106.56
คิดเป็นร้อยละ	4.218%	0.398%	2.145%

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมสูงสุด 5 ลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรรงบประมาณ
1	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1	31.43
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2	28.24
3	แขวงทางหลวงยโสธร	8.41
4	โรงเรียนยโสธรพิทยาคม	7.17
5	โรงเรียนเลิงนกทา	5.45
6	หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 67 หน่วยงาน รวมเป็น	25.90
รวม		106.60

/จำแนกประเภทงบประจำ...

จำแนกประเภทงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,941.19	105.86	1,615.81	83.24	1,721.67	88.69	325.38	16.76	219.52	11.31
อปท. (งบกลาง)	375.76	-	12.37	3.29	12.37	3.29	363.39	96.71	363.39	96.71
กรมจังหวัด	50.97	4.11	34.74	68.16	38.85	76.22	16.23	31.84	12.12	23.78
รวมรายจ่ายประจำ	2,367.92	109.97	1,662.92	70.23	1,772.89	74.87	705.00	29.77	595.03	25.13

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ คงเหลือ	คงเหลือ ยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	1,726.16	248.80	1,416.01	82.03	1,664.81	96.45	310.15	17.97	61.35	3.55
อปท. (อุดหนุน)	796.71	-	310.25	38.94	310.25	38.94	486.46	61.06	486.46	61.06
กรมจังหวัด	183.13	27.70	143.40	78.31	171.10	93.43	39.73	21.69	12.03	6.57
รวมรายจ่ายลงทุน	2,706.00	276.50	1,869.66	69.09	2,146.16	79.31	836.34	30.91	559.84	20.69

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	50.97	4.11	34.74	68.16	92.00	-23.84	✗	30	38.85	76.22	93.92	-17.70	✗	32
งบลงทุน	183.13	27.70	143.40	78.31	69.00	9.31	✓	14	171.10	93.43	93.88	-0.45	●	43
ภาพรวม	234.10	31.81	178.14	76.10	87.00	-10.90	✗	14	209.95	89.68	93.91	-4.23	●	42

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

/๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกัน...

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	298.92	245.83	82.24	53.09	17.76
อปท.	352.64	323.26	91.67	29.38	8.33
กรมจังหวัด	2.59	2.59	100.00	-	-
รวม	654.15	571.68	87.39	82.47	12.61

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย และการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณคงเหลือ จำนวนเงินสูง จำนวน ๒๓ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ รายงานจ่ายลงทุนชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๔๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๐.๓๗ ล้านบาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ราชการที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร กลุ่มงาน ปกครอง ชั้น ๓ ๐.๓๗ ล้านบาท ลงนามใน สัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามงวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และสามารถเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมี	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร (ต่อ)	เงินกัน จำนวน ๑.๑๔ ล้านบาท ค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๓.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๒.๙๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๔๐.๒๓ ล้านบาท มีหน่วยดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร แยกเป็น ๑.๑ การขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒๘ บ่อ เป็นเงิน ๑๓.๙๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน จำนวน ๔ งวดงานๆละ ๗ บ่อ ดำเนินการ เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๔ บ่อ เป็นเงิน ๖.๗๑ ล้านบาท เหลือ ๑๔ บ่อ คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มีเงิน เหลือจ่าย ๐.๕๐ ล้านบาท ๑.๒ จัดหากล้าไม้ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๐.๙๒ ล้านบาท ดำเนินการโดยใช้วิธี เฉพาะเจาะจง ๑.๒.๑ จัดหากล้าไม้จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๔๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑.๒.๒ จัดหากล้าไม้ป่าบุ่งป่าทาม จังหวัด ยโสธร เป็นเงิน ๐.๒๖ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑.๒.๓ จัดหากล้าไม้ป่าอนุรักษ์ จังหวัด ยโสธร เป็นเงิน ๐.๒๔ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. โครงการชลประทานยโสธร ได้แก่ ๒.๑ แก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมระบบส่งน้ำปริมาณ เก็บกัก ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดัว จำนวนเงิน ๓๙.๓๗ ล้านบาท ได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อ จัดจ้างในระบบแล้ว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการ ดังนี้	✓	-	-
		✓	-	-
		✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๒.๑.๑ งานจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๒๐.๙๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เงินเหลือจ่าย ๑๐.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงาน ค่าของงานดำเนินการได้ ประมาณ ๕๐% คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒.๑.๒ งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๘.๒๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายบางส่วนแล้ว เป็นเงิน ๑๖.๒๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๒.๐๘ ล้านบาท เป็นการจัดหาวัสดุ	✓	-	-
	๒.๒ โครงการแก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมอาคาร ประกอบ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (โครงการเงินเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เงิน ๙.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ประกาศใน ระบบ e-GP วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะเสนอ ราคาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลง นามในสัญญาได้ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน โดยดำเนินการ ดังนี้			
	๒.๒.๑ งานจ้างเหมา เป็นเงิน ๖.๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๖.๘๐ ล้านบาท)	-
	๒.๒.๒ งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๓.๐๕ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๓.๐๕ ล้านบาท)	-
	๓. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร พัฒนาและ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๖๙.๖๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๔. แขวงทางหลวงยโสธร ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงและนำเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท ดังนี้			
	๔.๑ ปรับปรุงงานผิวทางหลวง ทางถนน หมายเลข ๒๓ งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๑) อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๑๑ โครงการ ๑๔.๘๖ ล้านบาท ๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน ๙ โครงการ ๑๑.๒๐ ล้านบาท ๓) อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ ๔.๑๐ ล้านบาท ๔) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๙ โครงการ ๘.๗๔ ล้านบาท ๕) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๔ โครงการ ๑๕.๙๑ ล้านบาท ๖) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๔ ล้านบาท ๓. จบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒.๕๕ ล้านบาท จำนวน ๒๔ โครงการ แยกเป็น ดังนี้ ๑) อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๓ โครงการ ๒๐.๑๙ ล้านบาท ๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน ๗ โครงการ ๕๘.๕๘ ล้านบาท ๓) อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ ๓๙.๕๔ ล้านบาท ๔) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๗ โครงการ ๖๒.๐๘ ล้านบาท ๕) ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ๒๘.๑๖ ล้านบาท ๔. จบสาธารณภัย (รายจ่ายประจำ) มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๗.๖๖ ล้านบาท จำนวน ๑๐๖ โครงการ แยกเป็น ดังนี้ ๑) ไม่พร้อมดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ๑๖.๐๕ ล้านบาท ไม่พร้อมเนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานไปสำนักงานงบประมาณ ๒) อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๘ โครงการ ๑๓.๖๓ ล้านบาท	-	✓ (๒๐๒.๕๕ ล้านบาท) ✓ (๓๕๐.๓๕ ล้านบาท)	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๓) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน ๕ โครงการ ๔๕.๕๖ ล้านบาท ๔) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามในสัญญา) จำนวน ๑๑ โครงการ ๘๒.๑๘ ล้านบาท ๕) ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๕๑ โครงการ ๒๐๒.๕๒ ล้านบาท ๖) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๓๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓.๒๘ คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๕ ล้านบาท เงินกัน จำนวน ๓๕๒.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒๓.๒๖ ล้านบาท คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย ๙.๕๒ ล้านบาท จำนวน ๑๓ โครงการ คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ครบทุกโครงการ	✓	-	-
สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๙๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๐.๕๕ ล้านบาท การนำเสนอข้อมูล จปฐ, ระดับหมู่บ้าน ระดับ อบต. ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ เบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามแผนดำเนินการ เงินกัน จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท โครงการ สนับสนุนสื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓	- -	- -
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๘๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๑๔.๖๗ ล้านบาท ดังนี้ ๑. งบก่อสร้างมีทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ได้แก่			

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	๑.๑ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ๘.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน มีการแก้ไข ในส่วนของฐานรากจากเจาะเข็มเป็นฐานแบบ คานว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๘.๔๙ ล้านบาท)	-
	๑.๒ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาเสพติด แบบผู้ป่วยใน (Mini Thayarak) สาขาโรงพยาบาล กุดชุม ๓.๘๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน และส่งมอบงานงวดที่ ๑ คานว่าจะดำเนินการ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๓.๘๒ ล้านบาท)	-
	๑.๓ โรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ ๒.๒๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามงวดงาน และตรวจรับงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คานว่าจะดำเนินการกันเงิน ไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๑.๗๕ ล้านบาท)	-
	๑.๔ บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง ๑.๓๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๑.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ๐.๑๐ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๑.๖ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย ตำบลทรายมูล อำเภอ ทรายมูล ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ครุภัณฑ์ มีจำนวน ๔๕ โครงการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร (ต่อ)	เงินกัน จำนวน ๗๓.๕๕ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๙๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย ๓๔.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้			
	๑. อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาคาร พัสต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น จำนวนเงิน ๑๗.๓๖ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งวดงาน คาดว่าจะดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จเพียง ๘ งวดงาน ส่วนงาน งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท คาดว่าจะงบประมาณถูกพับ	-	✓ (คาดว่าถูกพับ ๑๓ ล้านบาท)	-
	๒. อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.๓ ชั้น จำนวนเงิน ๓๖.๖๐ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งวดงาน ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส่วนงาน งวดที่ ๑๐ คาดว่างบประมาณถูกพับ	-	✓ (คาดว่าถูกพับ ๕.๗๔ ล้านบาท)	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด(อาคาร ๔ ชั้น) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๗๑ ล้านบาท จำนวน ๑ งวดงาน ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้รับจ้างทำงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา ผู้รับจ้างใหม่ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล หลังที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๑ งวดงาน ปัญหาและ อุปสรรค คือผู้รับจ้างทำงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ และจะเร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๗๒ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ๐.๖๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน ๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๐๒ ล้านบาท ๓. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ๐.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๐๗ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เงินกัน จำนวน ๔.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๖๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๐๖ ล้านบาท	✓ ✓ ✓	-	-
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๐.๕๕ ล้านบาท ๑. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ถึงงวดงานที่ ๕ และจะกันเงินงวดที่ ๖ ๒. งบดำเนินงาน การจ้างแรงงาน ซึ่งครบกำหนดสัญญาแล้ว คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๔๓ ล้านบาท) ✓ (๐.๐๘๔ ล้านบาท)	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๐๒.๓๗ ล้านบาท จำนวน ๔๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๕๗๑.๕๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๖.๑๔ ล้านบาท ดังนี้			
	๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๕ โครงการ คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑.๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ๑๖.๑๓ ล้านบาท ตรวจรับงานจ้างงวด สุดท้ายวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และมีเงินกัน ไว้เบิกเหลือมปี เป็นเงิน ๑.๑๐ ล้านบาท เป็นค่า บำรุงรักษา ๑ ปี	-	✓ (๑.๑๐ ล้านบาท)	-
	๑.๒ งบเพิ่มเติมที่ ได้รับจัดสรร จำนวน ๙.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปิดซองวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิจารณาผล ผู้ชนะวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิก เหลือมปี	-	✓ (๙.๗๐ ล้านบาท)	-
	๒. งานดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ จะใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-
	๓. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าแรงงานคนงาน ดำเนินการเป็นไป ตามแผน	✓	-	-
แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร	เงินกัน จำนวน ๓๑.๘๔ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕๙.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๑.๑๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๑๘.๐๖ ล้านบาท แบ่งเป็น			
	๑. งบลงทุนจ้างเหมา ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๔ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓ โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายคงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร (ต่อ)	ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทยโสธร เป็นเงิน ๖.๐๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ มีค่าปรับ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้าง ผลงานการดำเนินงาน ๙๒% คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒. งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวง ชนบทยโสธร ๑ แห่ง ๐.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่าง เร่งดำเนินการก่อสร้าง ผลงานการดำเนินงาน ๙๐% คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖	✓	-	-
	๔. งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ (ส่วนกลาง) ๐.๔๘ ล้านบาท	✓	-	-
	๕. งบลงทุนดำเนินการเอง ค่าจ้าง ค่าวัสดุ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน	✓	-	-
	เงินกัน จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
โครงการ ชลประทานยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔๑.๕๑ ล้านบาท จำนวน ๓๓ โครงการ งานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างงานอาคารบังคับน้ำ และแก้มลิงบ่อโจโก้ พร้อมระบบส่งน้ำ			
	งานจ้างเหมาทั้งหมด ๗.๕๗ ล้านบาท ได้ทำการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งานดำเนินการเอง เป็นเงิน ๑๓๑.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๓.๘๘ ล้านบาท งบประมาณ คงเหลือที่จะต้องเบิกจ่าย ๗.๖๔ ล้านบาท คาดว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรค	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชีลางและเขบายลาง (หน่วยงานฝักเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๗๑.๕๓ ล้านบาท จำนวน ๒๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๗.๒๓ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑๒๔.๓๑ ล้านบาท เป็นงานซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ, ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำ, ซ่อมแซมคันพนังกันน้ำ, ปรับปรุงสะพาน คสล., ปรับปรุงบานระบายฝาย, ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำ, พนังป้องกันตลิ่ง, ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และปรับปรุงพนังกันน้ำ คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๙๔.๔๘ ล้านบาท ดังนี้	-	✓ (๓๔.๓๘ ล้านบาท)	-
	๑. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.๖/๑ ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย ๓๔.๗๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๙๙ ล้านบาท วงเงินที่ต้องกันไว้เบิกเหลือมปี ๓๔.๓๘ ล้านบาท	-	✓ (๓๐.๒๕ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.๑ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย ๓๐.๖๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ วงเงินที่ต้องกันไว้เบิกเหลือมปี ๓๐.๒๕ ล้านบาท	-	✓ (๒๙.๘๕ ล้านบาท)	-
	๓. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.๕ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ๓๐.๒๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ วงเงินที่ต้องกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๙.๘๕ ล้านบาท	✓	-	-
	เงินกัน จำนวน ๕๓.๗๓ ล้านบาท งานแก้มลิงกุดชีเฒ่า ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ผลการเบิกจ่าย ๔๙.๖๗ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย ๔.๐๗ ล้านบาท คาดว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖			

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
โครงการก่อสร้าง (หน่วยงานฝักเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๑.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๘๘.๖๖ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๒.๗๗ ล้านบาท เป็นงานฝาย งานอาคารบังคับน้ำ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เงินกัน จำนวน ๑๒.๔๕ ล้านบาท ฝายห้วยอาด ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	✓ ✓	- -	- -
สำนักงานจัดรูปที่ดิน และการจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ จ.อุบลราชธานี (หน่วยงานฝักเบิก)	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๔.๖๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ๒. ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการเขื่อนยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๑๕ ล้านบาท คงเหลือ งบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย จำนวน ๑.๕๕ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
โรงพยาบาลยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๑๕ โครงการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกัน จำนวน ๑๗.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว ๑๑.๓๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๕.๗๔ ล้านบาท อาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดสุดท้าย คาดว่าจะส่งมอบงานงวด สุดท้ายภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	✓ ✓	- -	- -
สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๖.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒.๓๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔.๑๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ			

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร (ต่อ)	๑. ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ๕.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๗ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน และส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมเบิกจ่ายแล้ว ๒.๒๐ ล้านบาท คาดว่างวดที่ ๔ - ๗ จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี วงเงินกัน ๓.๒๔ ล้านบาท ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๐.๔๓ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี เงินกัน จำนวน ๔.๑๔ ล้านบาท ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	✓ (๓.๒๔ ล้านบาท)	-
สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยโสธร	เงินกัน จำนวน ๔.๔๔ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร จำนวน ๑๐ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘ งวดงาน เป็นเงิน ๖.๓๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๓.๑๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๙ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๑๐ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจักษ์ศิลปาคม เขต ๑	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๔.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๒๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๖.๘๗ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์ ๓.๖๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน เป็นงบผูกพัน ๒ ปี คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑ งวดงาน คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๓.๖๘ ล้านบาท)	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือปี	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (ต่อ)	๒. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง และโรงเรียนอนุบาล พิทยาดรชฎ์นิคม ๑.๐๘ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่าง ดำเนินการส่งมอบงาน	✓	-	-
	๓. ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) ๒.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๗๖ โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ หาผู้ขาย	✓	-	-
	๔. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๐ ล้านบาท แยกเป็น			
	๔.๑ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อน ประถมศึกษา จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๔.๒ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๖๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๕.๑๕ ล้านบาท ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๖. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑.๐๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	✓	-	-
	๗. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านตาตทอง ๐.๔๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๘. อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โรงเรียนบ้านผือฮี ๐.๔๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (ต่อ)	เงินกัน จำนวน ๑๖.๕๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๙๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ ให้กับโรงเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. อาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ๖.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔.๔๘ ล้านบาท คาดว่างบประมาณถูกพับ	✓ ✓	- -	- -
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๒๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑๓.๕๙ ล้านบาท ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) จำนวน ๒๕ โรงเรียน ๐.๗๑ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างใบจัดสรรกับเงินงวด อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขกับส่วนกลาง คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒. รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ครบทุกรายการ ๓. บ้านพักครู ๘ ครอบครัวย โรงเรียนป่าดัวร่วมโพธารักษ์นันทนกุล ๓.๔๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน จะส่งงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี	- ✓ -	✓ (๐.๗๑ ล้านบาท) - ✓ (๓.๔๙ ล้านบาท)	- - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ (ต่อ)	๔. โตะเก้าอี้นักเรียน ๐.๙๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๔๕ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๐.๔๕ ล้านบาท)	-
	๕. อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย ๓.๓๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน จะส่งงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๓.๓๓ ล้านบาท)	-
	๖. โครงการที่มีปัญหาคือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม ๐.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ เนื่องจากผู้เสนอราคารับรองผลงานเป็นชื่อโครงการก่อสร้างส้วม ซึ่งคณะกรรมการได้ประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกหนังสือรับรองว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซมแต่ได้ออกหนังสือรับรองเป็นสิ่งก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นปรับปรุงซ่อมแซมจึงปรับให้ตก ผู้รับจ้างจึงได้ยื่นอุทธรณ์ คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๐.๕๔ ล้านบาท)	-
	๗. โรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ ๐.๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว เบิกจ่ายได้ ๓ งวดงานแล้ว คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๐.๙๘ ล้านบาท)	-
	๘. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน ๐.๕๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๐.๕๓ ล้านบาท)	-
	เงินกัน จำนวน ๑๐.๔๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๙.๘๗ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๕๔ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๓๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๕๗ ล้านบาท โครงการก่อสร้างหอนอน ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เงินกัน จำนวน ๑.๔๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๕๙ ล้านบาท ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ งวดงาน ดำเนินการส่งมอบงาน และตรวจรับงานจ้างครบทั้ง ๗ งวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	✓	-	-
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๙๕ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๒๖.๐๒ ล้านบาท อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เงินกัน จำนวน ๑.๗๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	✓ (๒๔ ล้านบาท)	-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๖ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๙.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือปี	
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (ต่อ)	๑. อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ๘.๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งงาน งวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑.๓๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๗.๒๑ คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๒. อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ๒.๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ , ๒ และ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	✓ (๕ ล้านบาท)	-
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๔.๑๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ บ้านแถวชั้นเดียว ๑๕ หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ เบิกจ่ายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คงเหลือ ๔ งวดงาน ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปริมาณงานประมาณ ๗๐%	✓	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓๙.๐๘ ล้านบาท จำนวน ๑๗ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ เหลืออีก ๔ โครงการ รอลงนามในสัญญา	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จตรายงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม