

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายสมบัติ	สาส์นเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	ประธาน
๒. นายประเสริฐ	ชูรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลตาตทอง
๓. นายประดิษฐ์	ศรีหนาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลเตีต
๔. นายชัยฤทธิ์	ไชโย	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ
๕. นางสาวณัฐศศิ	นรสาร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคำ
๖. นางดวงจันทร์	วะริวงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแต้
๗. นายมงคล	ศรีวิเศษ	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเมย์
๘. นายอนุชาติ	ไชนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
๙. นางสาวชนิปรียา	อุ่นตา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
๑๐. นายสุบิน	แก้วทองคำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
๑๑. นางกรรณิกา	พันธ์ศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
๑๒. นายประเสริฐ	กล่าวจา	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขันธ์ไธ
๑๓. นายชัยสิทธิ์	จุฬาศัย	นักจัดการงานช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
๑๔. นางณัฐชานันท์	จันทพัฒนปรีชา	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางเือก
๑๕. นายเกียรติศักดิ์	โตพุ่ม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
๑๖. นายวงศ์ประดิษฐ์	ศรีอิสาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
๑๗. นายจิรภัทร์	สมจิตร	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
๑๘. นายณัฐกรพจน์	ทานัยพงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
๑๙. นายวิทยา	มัชฌิมา	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
๒๐. นางภัททิยาพร	บุญทศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
๒๑. นายเสน่ห์	นามแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
๒๒. นางปณยาพร	แสงทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
๒๓. นายเฉลิมเดช	สายแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
๒๔. นางสาวจารุวรรณ	พันเดช	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูจาน
๒๕. นายจักรี	ศรีไศคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
๒๖. นางสมรัก	ขันหล่อ	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นทัน
๒๗. นางอรวรรณ	โมคาพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
๒๘. นายเจริญชัย	ขันทองคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
๒๙. นายวุฒิสักดิ์	ดวงแก้ว	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
๓๐. นายบัญชา	ทองเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
๓๑. นายอมร	ลีลา	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

/๓๒. นายวรวิทย์...

๓๒. นายวรวิทย์	มากพยับ	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี
๓๓. นายวรพล	มณีนิล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
๓๔. นายสุนทร	อาจศัตรู	นายช่างโยธาชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน
๓๕. นายศิริชัย	พรมราช	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
๓๖. นางสาวทิพวรรณ	อินอ่อน	นักวิชาการพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
๓๗. นายวิลาศ	หวังอาษา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก
๓๘. นางสาวนิตริรัตน์	นวลขาว	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
๓๙. นายสุวิทย์	พามา	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา
๔๐. นางวิไลพร	มุละสือะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
๔๑. นางสาวรวีไล	สารบาล	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
๔๒. นางสาวนาฏยา	ชายทวีป	เจ้าพนักงานพัสดุนาฏยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
๔๓. นายนพรัตน์	ศรีวิเศษ	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห
๔๔. นายชยพัทธ์	เทือกทา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม
๔๕. นางวาเสษฐี	เกตุแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
๔๖. นายชูศักดิ์	เครือสิงห์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
๔๗. นางพิสมัย	ศุภผลา	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
๔๘. นายชัยฤทธิ์	ดวงบัญชา	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
๔๙. นายคงคิด	ศรีจันทร์	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง	สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง
๕๐. นางสาวผุสดี	กิตติธัญโรจน์	นักวิชาการพัสดุนาฏยา	สำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย
๕๑. นางสาวเดือนเพ็ญ	บุญปก	เจ้าพนักงานพัสดุนาฏยา	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
๕๒. นางสาวยุภาภรณ์	แก้วใส	นักวิชาการเงินและบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
๕๓. นายบุญธวัช	โสทรแก้ว	เลขานุการนายก อบต.คำไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
๕๔. นายพิเชษฐ์	ใจมั่น	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ
๕๕. นางสาวพิลาพร	วรรณวงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก
๕๖. นายปริญญา	แก่นอินทร์	นายช่างโยธา	สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง
๕๗. นายวชิระ	ชมภูพิน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคี
๕๘. นายอัศวิน	ไชยจันต์	นายช่างโยธา	สำนักงานเทศบาลตำบลบุงคำ
๕๙. นางสุปราณี	จารีรักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
๖๐. นายกิตติศักดิ์	ภูมิมะลา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
๖๑. นางสาววิไลภรณ์	เวชกามา	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลสวาท
๖๒. นางทิพวรรณ	สระบัว	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
๖๓. นายธนุฤทธิ์	วรโยธา	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่
๖๔. นางสาวสดี	ลุนพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๖๕. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖๖. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖๗. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรวงคณา	บุญปั่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลเต็ด
๒. นางพงศกร	ศิริโสม	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ
๓. นางสาวพรรณนิภา	ชื่นบาน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ
๔. นายรังสรรค์	ยวະโนภาส	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแต้
๕. นางสาวจิราภรณ์	ทาบุราณ	เจ้าพนักงานพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
๖. นายสายัญ	ทองวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
๗. นายนิติพงษ์	พลแสง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นไค
๘. นายสมศักดิ์	มาตขาว	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก
๙. นายรชตขจรพล	ปิยะนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
๑๐. นางกานติมา	แก่นคำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
๑๑. นายเดชธรรม	ชราภาหุมต	นักวิชาการพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
๑๒. นางพัชรี	ชื่นบาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
๑๓. นายอรรถพล	พิมพ์สาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
๑๔. นางศศิตา	ไชยราช	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
๑๕. นางพรสันต์	บุญบุตร	นักวิชาการคลังชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ
๑๖. นายสุริเยศพงษ์	โมคภา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน	องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน
๑๗. นางสาวพิรญาทิพย์	ชันสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
๑๘. นายณรงค์วิทย์	บุญอนันต์	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นพัน
๑๙. นางกนิฐา	นาเวียง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
๒๐. นางศุภาพิชญ์	อินทร์กาย	นักวิชาการพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
๒๑. นายชัชชัย	हनันกุล	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮิ
๒๒. นายสุพิทยา	ยิ่งแม่นสม	นักวิชาการเงินพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮิ
๒๓. นางสาวพิมพ์พิมล	รสา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
๒๔. นายพิพัฒน์พันธ์	บุญคีน	ผู้ช่วยช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
๒๕. นางดวงจันทร์	ชื่นตา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพมน
๒๖. นายนพรุจ	โคตรสมบัติ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
๒๗. นายชัยทัต	วงศ์อินดา	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามแมด
๒๘. นายสุทธิชัย	ทรายทอง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามแมด
๒๙. นางสาวประภาพร	บุญจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห
๓๐. นายวันนัต	โกศล	นายช่างโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

/๓๑. นายอภิเชษฐ์...

๓๑. นายอภิเชษฐ์	เนตรสง่า	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
๓๒. นางสาวนรยา	มุละชีวะ	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล
๓๓. นายศักดิ์ชัย	กาลจักร	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
๓๔. นางสาวอรไพลิน	เวฬุวนารักษ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
๓๕. นายรามินทร์	กำหอม	ผู้อำนวยการกองช่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง
๓๖. นางสาวกันทิมา	มิตรอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง
๓๗. นายนราวุฒิ	จันทร์สอน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
๓๘. นายยินดี	พากเพียร	ผู้ช่วยช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
๓๙. นางสาวธิดารัตน์	คำประเทือง	เจ้าพนักงานพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ
๔๐. นางสาวปราณี	จากผา	ผู้ช่วยธุรการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสัมผ่อ
๔๑. นายเกียรติชัยภูมิ	กิ่งชัยภูมิ	นายช่างโยธา	สำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคี
๔๒. นางดอกไม้	แก้วหาญ	นักวิชาการพัสดุนานาญการ	สำนักงานเทศบาลตำบลสวาท
๔๓. นายคะนงค์	บุตรบุรี	นายช่างโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
๔๔. นางปิยะนาถ	บางทราย	นักวิชาการพัสดุนานาญการ	สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่
๔๕. นางสาวจิตตวดี	จิตรบำเพ็ญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๔๖. นางสาวศรุษา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๔๗. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสมบัติ สาสีเสาร์ คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในการนี้ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๖๔ แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๒๐ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม หรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 4		
	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
ประจำ	86.00	92.00	98.00	87.84	93.92	100.00
ลงทุน	63.00	69.00	75.00	87.77	93.88	100.00
ภาพรวม	81.00	87.00	93.00	87.83	93.91	100.00

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือมปี ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้างให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้ครบถ้วน และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการดังกล่าวจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริหารสาธารณะ รายการข้อตกลงคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายการค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายการค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ New GFMIS Thai และต้องเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๖ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๕ ข้างต้น ที่ต้องการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐเหลือ (LIST) เอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai

/สำหรับหน่วยงาน...

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน สรุปลงที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอียดในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai แล้วเสร็จให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานชื่อ “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA60)” และ/หรือ “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา (NFMA60CX)” จากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๑ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว

๑.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกแทนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ New GFMS Thai ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ และข้อ ๑.๖ แล้วแต่กรณี
๒. กรณีที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณหรือเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน แล้วแต่กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑.๖ ได้ ให้ติดต่อกรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ ช่องทางโทรศัพท์ : Contact Center (หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๒ ๒๖๓๖)

๒.๒ ช่องทาง Line Official Account : @gfmiscc

๒.๓ ช่องทาง e-mail : gfmiscc@gfmis.go.th

๒.๔ ช่องทาง Chat Bot ผ่าน Website ของ New GFMS Thai (<https://newgfmisthai.gfmis.go.th>)

๓. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

/เลขานุการ...

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66				ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66			
					ร้อยละ	สูง/ต่ำ					ร้อยละ	สูง/ต่ำ		
งบประจำ	2,393.01	110.97	1,719.71	71.86	92.00	-20.14	✗	76	1,830.68	76.50	93.92	-17.42	✗	76
งบลงทุน	2,706.41	270.11	1,889.09	69.80	69.00	0.80	✓	45	2,159.20	79.78	93.88	-14.10	✗	72
ภาพรวม	5,099.42	381.08	3,608.80	70.77	87.00	-16.23	✗	76	3,989.88	78.24	93.91	-15.67	✗	76

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบประจำ และภาพรวม การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ งบลงทุน และภาพรวม การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

จำแนกประเภทงบประจำ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละคงเหลือ	คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละคงเหลือ
ส่วนราชการ	1,966.28	106.42	1,671.89	85.03	1,778.31	90.44	294.39	14.97	187.97	9.56
อปท. (งบกลาง)	375.76	-	12.37	3.29	12.37	3.29	363.39	96.71	363.39	96.71
กรมจังหวัด	50.97	4.55	35.45	69.55	40.00	78.48	15.52	30.45	10.97	21.52
รวมรายจ่ายประจำ	2,393.01	110.97	1,719.71	71.86	1,830.68	76.50	673.30	28.14	562.33	23.50

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละคงเหลือ	คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย	ร้อยละคงเหลือ
ส่วนราชการ	1,726.57	242.41	1,429.73	82.81	1,672.14	96.85	296.84	17.19	54.43	3.15
อปท. (อุดหนุน)	796.71	-	315.96	39.66	315.96	39.66	480.75	60.34	480.75	60.34
กรมจังหวัด	183.13	27.70	143.40	78.31	171.10	93.43	39.73	21.69	12.03	6.57
รวมรายจ่ายลงทุน	2,706.41	270.11	1,889.09	69.80	2,159.20	79.78	817.32	30.20	547.21	20.22

/๒) ผลการเบิกจ่าย...

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
ส่วนราชการ	298.92	249.01	83.30	49.91	16.70
อปท.	352.64	323.26	91.67	29.38	8.33
กรมจังหวัด	2.59	2.59	100.00	-	-
รวม	654.15	574.86	87.88	79.29	12.12

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (สิงหาคม 2566)

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่	งบประจำรับจัดสรร	งบลงทุนรับจัดสรร	งบภาพรวม
21 กรกฎาคม 2566	2,272.08	2,695.28	4,967.36
18 สิงหาคม 2566	2,367.92	2,706.00	5,073.92
+ เพิ่ม/ - ลด	+ 95.84	+ 10.72	+ 106.56
คิดเป็นร้อยละ	4.218%	0.398%	2.145%

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๓ รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามหน่วยงานที่มีสถานะของการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนปัญหาอุปสรรครวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : สรุปผลรายงานการลงพื้นที่ติดตามหน่วยงานที่มีสถานะของการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนปัญหาอุปสรรครวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/สรุปผล...

สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	สถานที่	จำนวนโครงการ	เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ	ขอใช้พื้นที่กับธนาคารพื้นที่	รอแก้ไขชื่อโครงการ/รูปแบบ	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	รอพิจารณาผล	รอลงนาม/อยู่ระหว่างอุทธรณ์	ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว
๑	อบต.หนองหิน	๔	๑					๕	๒	๑
๒	ทต.สำราญ	๓						๓		
๓	อบต.ตุ้ม	๔		๒	๑	๔			๒	
๔	ทต.เด็ด	๕			๑	๑	๑	๑	๑	
๕	อบต.ค้อเหนือ	๖			๑	๔	๑			
๖	อบต.กุดชุม	๕		๑	๒	๒				
๗	ทต.นาเวียง	๓				๒	๑			
๘	ทต.ทรายมูล	๑				๑				
๙	อบต.โคกนาโก	๓					๓			
๑๐	อบต.กระจ่าย	๕			๒	๓				
๑๑	อบต.เหล่าไฮ	๑				๑				
๑๒	อบต.น้ำคำ	๔							๔	
๑๓	อบต.คำไผ่	๔							๔	
๑๔	ทต.สวาท	๔							๔	
รวม		๖๒	๑	๓	๗	๑๘	๖	๙	๑๗	๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำงบกลาง งบเงินเหลือจ่าย และเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖๔ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำงบกลาง งบเงินเหลือจ่าย และเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖๔ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำงบกลาง งบเงินเหลือจ่าย และเงินกันไว้เบิกเหลือปี ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

/ส่วนราชการ...

๑. อำเภอเมืองยโสธร ๑๖ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลเตาปูน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๑๕๗ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่			
	๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองน้อย บ้านเตาปูน หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๔.๕๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๔.๕๓๕ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ค่าแรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเตาปูน ๒.๕๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๕๕๕ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมเดชถึงบ้านเขื่อนน้อย หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาคำ ๑.๙๖๘ ล้านบาท บาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๙๖๘ ล้านบาท)	-
	๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากไร่นายจรัสถึงไร่นายรณนีย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำแดง ๔.๗๐ ล้านบาท บาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๔.๗๐ ล้านบาท)	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๗.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านเตาปูนถึงทางเชื่อมคำแดงบาก หมู่ที่ ๑ บ้านเตาปูน ท่อระบายน้ำคอนกรีต ๒๐ ท่อน พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดี จำนวน ๔ ชุด ๖.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๒๐ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนาคำถึงทางเชื่อมคำแดงหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดี จำนวน ๑๐ ชุด ๙.๙๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๓๐ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลเตีต (ต่อ)	๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากทางเชื่อมคำแดงห้วย ถึงลำห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำแดง พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีจำนวน ๒ ชุด ๐.๙๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๙๕๐ ล้านบาท)	-
	๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายจากบ้านนายสาว ถึงบ้านนางไก่อ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำแดง ๐.๓๙๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๔๙๗ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก - ถนนลาดยางคำแดงบ้านเชือก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเตีต อำเภอเมืองลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๓.๔๙๗ ล้านบาท)	-
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลตาตทอง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๐๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ.๙-๐๐๑๕ สาย หลังโรงเรียนหนองแฝก-กม.สาม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแฝก และหมู่ที่ ๑๐ บ้าน กม.สาม ๓.๑๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ.๙-๐๐๔๖ สาย แยกหนองสังข์ ถึง ถนนลาดยางบ้านเชือกคำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตาตทอง ๒.๙๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๒๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเริ่มประดิษฐ์ - หลังโรงเรียนโยธรพิทยาสรรค์ (ตอนลาดยางคอนสาย - หลังโรงเรียนโยธรพิทยาสรรค์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านประชาสรรค์ ๑.๑๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอประกาศพิจารณาผลผู้ชนะ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๑๑๖ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลตาตทอง (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อรุณประเสริฐ - ข้างโรงเรียนหนองแฝก - ลาดยางคอนสาย (ตอนอรุณประเสริฐ - หลังป่าช้าเก่า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแฝก ๐.๔๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๔๗ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สายแยกถนนเชื่อมคำตงบัง ถึง ทุ่งหนองม่วง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓	- -	- -
๓. สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแต้	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๒๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ.๔๔-๐๐๖ สายหมู่ที่ ๔ บ้านหนองพานโลน - เชื่อมถนนลาดยางสาย บ้านทุ่งแต้ - บ้านคำฮี ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๒.๐๖๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ จากสี่แยกตรงข้ามหนองไฮ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำเม็ก - สามแยกที่ดินนายไสว ทองคำ ช่วงที่ ๒ จากสามแยกที่ดินนายไสว ทองคำ - ที่ดินนายจรูญ ทองโสม หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำเม็ก ๙.๙๕๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๔๔ - ๐๑๑ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน) ถึงทางไปสระเก็บน้ำคำเสือโฮ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเม็ก ๒.๑๐๙ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	✓ - -	- ✓ (๙.๙๕๙ ล้านบาท) ✓ (๒.๑๐๙ ล้านบาท)	- - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
๓. สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแต้ (ต่อ)	งบทกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๙๗ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนชีเหล็ก จากรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงหนองบักโต่ง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนชีเหล็ก ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
๔. สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๗๘๘ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ๓.๐๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเสือตาย-บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเสือตาย ๒.๐๕๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตำบลเตา-วังแคน หมู่ที่ ๑๑ บ้านตำบลเตา ๔.๗๒๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๓๕๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลต์ติก เส้นบ้านแม่คำแปลง เสน่ห์ -สามแยกบ้านพ่อโฮม สมหวัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านตำบลเตา ๐.๖๕๐ ล้านบาท รอผลพิจารณาประกาศผู้ชนะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปสถานีวิทยุ FM. หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้องข่า ตำบลน้ำคำใหญ่ ๑.๗๐๖ ล้านบาท รอผลพิจารณาประกาศผู้ชนะ ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี งบทกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเทคอนกรีต (ถนนสายห้องพอกลงไปห้วย) บ้านห้องพอก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำคำใหญ่ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	- ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓	- (๓.๐๑๐ ล้านบาท) - - - (๐.๖๕๐ ล้านบาท) (๑.๗๐๖ ล้านบาท) -	- - - - - - - -

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๕. สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๑๔๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากเชียงหวาง หมู่ที่ ๙ - ถนนลาดยาง วัดป่าหนองคัน ๙.๑๕๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากถนนทางหนองชีเขียว บ้านสว่าง หมู่ที่ ๗-บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๕ ตำบลสำราญ ๙.๙๙๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕.๙๙๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหัวคำ หมู่ที่ ๔ - คอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดพระธาตุเก่า (คำบุ) พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕ ต้น ๔.๔๔๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๔.๔๔๗ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหัวคำ หมู่ที่ ๔ - พังกั้นลำน้ำชี พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น ๓.๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๓.๓๐ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสำราญ หมู่ที่ ๒ - บ้านบาก หมู่ที่ ๘ ตำบลสำราญ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น ๘.๒๔๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๘.๒๔๕ ล้านบาท)	-
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นไผ่ใหญ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๐๙๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. บูรณะปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นผิวจราจร คอนกรีตสายทาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านโพนขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลชั้นไผ่ใหญ่ ๓.๑๓๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นไผ่ใหญ่ (ต่อ)	๒. บุรณณณดินลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต สายทางบ้านโคกมะนัส หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านโนนโพธิ์ ๒.๙๖๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๒๓๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่	✓	-	-
	๑. บุรณณณดินลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๑ - ๐๑๐ สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านโพธิ์ขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลชั้นไผ่ใหญ่ ๑.๐๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้างดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๐๙๐ ล้านบาท)	-
	๒. บุรณณณดินลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๑ - ๐๐๗ สายทางหน้าเมรุบ้านคำฮี หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านโคกมะนัส หมู่ที่ ๙ ตำบลชั้นไผ่ใหญ่ พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีจำนวน ๔ ชุด ๑.๑๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๑๔๖ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๖๗๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ บุรณณณดินลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตถนนลาดยางชั้นไผ่ใหญ่คำฮี ถึง สี่แยกโนนโพธิ์ บ้านชั้นไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๕ ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้างดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๖๗๙ ล้านบาท)	-
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคำ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๙๐๑ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงคำ ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีธาตุเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๖ เงิน ๐.๘๙๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓	- -	- -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคำ (ต่อ)	๓. ซ่อมแซมถนนโดยปฎิบัติงานจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ยส.๓ ๒๘-๐๐๑ สายแจ้งสนิท-หนองหอย (ช่วงที่ ๑) บ้านกว้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงคำ ๖.๕๑๑ ล้านบาทดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๒๑๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยปฎิบัติงานจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอย บีเค บ้านศาลาแดง หมู่ที่ ๙ - ศาลากลางบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๖ ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๒.๒๑๑ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร - ลำน้ำกว้าง บ้านกว้างใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงคำ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๓๒๐ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ ๒.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๒.๙๐ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนหัน หมู่ที่ ๙ ตำบล ค้อเหนือ ๕.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๕.๑๐ ล้านบาท)	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลค้อเหนือ ๑.๓๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๑.๓๒ ล้านบาท)	-
	๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากลานกีฬาเอนกประสงค์วัดเก่าบ้านกล้วย หมู่ที่ ๕ ไป ถนน ทช.ยส.๒๐๒๓ หน้าวัดบ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง ๕.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๕.๕๐ ล้านบาท)	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ (ต่อ)	๕. ขุดลอกลำห้วยกุดสีแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง ตำบลค้อเหนือ ๓.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีงบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๒.๒๑๖ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่	-	✓ (๓.๕๐ ล้านบาท)	-
	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตรบบท่อน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลค้อเหนือ ๐.๖๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๐.๖๑๖ ล้านบาท)	-
	๒. ขุดลอกลำห้วยชน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลค้อเหนือ ปากกว้าง ๔๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ๑.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๑.๗๖ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ. ๓๐ - ๐๐๘ ถนนภายในหมู่บ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๑๔ ไปสะพานข้ามบ้านค้อใต้ หมู่ที่ ๑๔ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาไฟถนนโคมไฟ LED จำนวน ๕ ชุด ๙.๙๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๙.๙๒ ล้านบาท)	-
	๔. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ. ๓๐ - ๐๐๔ สายจากฝายอ่างเก็บน้ำกุดขึ้นาคดอนกลาง หมู่ที่ ๔ ไปปากชีหลง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาไฟฟ้าถนนโคมไฟ LED แสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด ๙.๕๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	-	✓ (๙.๕๗ ล้านบาท)	-
	๕. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตรบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลค้อเหนือ ๐.๓๐๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๙๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ (ต่อ)	๑. ปรับปรุงถนนลูกรังปิดผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ.๓๐-๐๑๒ สายจากถนนภายในหมู่บ้านเจ้งน้อย หมู่ที่ ๑๒ ไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเจ้งน้อย๑ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ LED จำนวน ๔ ชุด ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงถนนลูกรังปิดผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ.๓๐-๐๐๑ สายจากบ้านค้อเหนือ หมู่ที่ ๑ ไป บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๗ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED จำนวน ๑๐ ชุด ๙.๙๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๒ ล้านบาท)	-
	๓. ปรับปรุงถนนลูกรังปิดผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ.๓๐-๐๑๐ สายจากถนนภายในหมู่บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑๐ ไป พนังกันน้ำปากชีหลงพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED จำนวน ๔ ชุด ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙ ล้านบาท)	-
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลตู๋ทุ่ง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๖๕๐ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล ๒.๐๒๕ ล้านบาท รอหนังสือขอใช้พื้นที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๐๒๕ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านผือ หมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตู๋ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๔.๙๐ ล้านบาท รอหนังสือขอใช้พื้นที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๔.๙๐ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านตู๋ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตู๋ทุ่ง ๔.๔๗๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๔.๔๗๔ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง(ต่อ)	๔. ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายทาง แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึง บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่ง และ งานบ่อพัก ๑.๙๓๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๙๓๑ ล้านบาท)	-
	๕. ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ สายทางแยกวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ถึง แยกถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ๔๑ - ๐๐๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดู่ทุ่ง ๕.๓๑๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๕.๓๑๙ ล้านบาท)	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๒๑๘ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่	-		
	๑. ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ. ๔๑ - ๐๑๐ สายทางสี่แยกบ้านนางอุทัย พาลพล ถึงสามแยกที่นายนายสมานทรงหอม หมู่ที่ ๒ บ้านดู่ทุ่ง พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟ ถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด ๙.๓๐๘ ล้านบาท ครบอุทธรณ์วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๓๐๘ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๔๑ - ๐๐๖ สายทางสามแยกบ้าน นางจอม นวลศรี บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ ๘ ถึงแยกสะพานน้ำอีสานเขียว พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด ๙.๙๑ ล้านบาท ครบอุทธรณ์ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๑๐ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง (ต่อ)	งบกกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๑๙๑ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการทับผิวทางเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ ๖ สายทางสามแยกประปาหมู่บ้าน บ้านคำบอน หมู่ที่ ๖ ถึงวัดป่าอีสานเขียว บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ ๘ ชุด ๕.๑๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปริมาณงาน และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการทับผิวทางเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ถึง เขตตำบลเด็ด พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED จำนวน ๘ ชุด ๓.๐๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้างแล้ว ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๓. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการทับผิวทางเป็นถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านผือ หมู่ที่ ๕ สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงบ้านผือ หมู่ที่ ๕ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED ๘ ชุด ๙.๙๖๕ ล้านบาท คาดว่า จะลงนามในสัญญาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	- - -	✓ (๕.๑๘๘ ล้านบาท) ✓ (๓.๐๓๘ ล้านบาท) ✓ (๙.๙๖๕ ล้านบาท)	- - -
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๘๒๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยส.ถ.๑-๐๑๔๘ สายบ้านทุ่งนางโอก - บ้านโนนค้อ (ช่วงบ้านหนองตอ หมู่ที่ ๖ - บ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ ๑) ตำบลทุ่งนางโอก ๓.๙๒๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตอ หมู่ที่ ๖ จากแยก บ้านหนองตอ - วัดป่าหนองสิม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตอ ตำบลทุ่งนางโอก ๑.๘๘๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๙๕๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่	✓	-	-
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก นานายชาติรี แก้วทอง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งนางโอก ๑.๒๕๖ ล้านบาท รอพิจารณาผลอุทธรณ์ ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๒๕๖ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นป่าช้าบ้านหนองเป่า บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนางโอก ๐.๗๐๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๗๐๑ ล้านบาท)	-
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๑๑๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาดถึง บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสะไมย์ ๓.๕๒๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดสิงห์ทอง ถึงถนนลาดยางนาสะไมย์ - หนองศาลาบ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาสะไมย์ ๒.๕๙๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๕๓๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่	✓	-	-
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ ๑๑ - ถนน ทช.๔๐๐๖ ตำบลนาสะไมย์ ๑.๒๑๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๒๑๑ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองจาน - ถนนเจ้าเสด็จ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาสะไมย์ ๑.๓๒๒ ล้านบาท บาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๓๒๒ ล้านบาท)	-
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลดงสิงห์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๘๖๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๑-๐๒๕๕ สายสิงห์โคกสิงห์ท่า ถึงสามแยกบ้านหึ่งพอก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองซอน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๙๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ. ๗๙ - ๐๐๔ - แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๑ - บ้านนาพัต ชันเงิน (บ้านนายสนธิ ชันเงิน - บ้านนายเจริญ สุวรรณเพ็ชร) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ลงนามในสัญญา และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๔๙๙ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๙๐๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเทคอนกรีตทับผิวทาง สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๐ - จันทรเกษม บ้านจันทรเกษม หมู่ที่ ๗ ตำบลสิงห์ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๙๐๙ ล้านบาท)	-
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๑๒๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๘๐ - ๐๑๔ สายแยกถนนทางหลวงชนบท ยส. ๒๐๓๒ ถึง ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๘๐ - ๐๑๑ (บ้านดงบัง หมู่ที่ ๕ เส้นที่ ๕) ๐.๖๘๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๑ - ๐๓๑๔ สายบ้านหนองคู หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗ - บ้านหนองหงอก หมู่ที่ ๖ ๑.๔๔๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๙๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๗ จากที่นายนายโย ชื่นเงิน ถึงที่นางาวเรวดี ชื่นเงิน ๐.๓๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดงบัง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางสงบ สืบศรี ถึงบ้านนางวิไล ชูรัตน์ ๐.๑๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
๑๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓.๓๘๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๘๑ - ๐๐๓ สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๖ - ทางไปสามแยกไปบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเป็ด พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามรหัสบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๒๐ ชุด ๖.๙๙๔ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๙๙๔ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรอยต่อ คสล. เดิม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๘ - ทางไปบ้านหนองตาไก่ ตำบลกำแพง อำเภอกุดชุม บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเป็ด จำนวน ๒๐ ชุด ๖.๓๙๓ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๓๙๓ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด (ต่อ)	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๙๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร เส้นทางระหว่างบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๔ - ทางไปบ้านโด้งไต้น หมู่ที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
๑๕. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๐๓๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๘๒-๐๐๔ สายทางตอนกลาง - นาสีนวน บ้านดอนกลางหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเรือ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๔๘๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๙ สายบ้านหนองเรือ ไปบ้านหนองไฮ ตำบลนาสะไมย์ (ช่วงที่นายประมวล สีกาขาว) ตำบลหนองเรือ จำนวน ๒ ช่วง รอผลพิจารณาอุทธรณ์ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๔๘๘ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑ สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณที่นางบังอร พงษ์สนิท ถึงที่นายอดุล เชื้อบุญทิติ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๐๗๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองทองกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน ๓.๒๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๓.๒๐ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๘๔-๐๑๙ สายรอบหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองบ่อใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหิน จำนวน ๓ ช่วง ๖.๗๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร ๐.๑๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕.๕๖๔ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายจากที่ดินนายตัว แก่นงาม ถึงที่ดินสิบเอกธงชัย สิงห์นารายณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหงอก ตำบลหนองหิน ๕.๔๓๓ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๕.๔๓๓ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมไทยรหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ สายหนองน้ำหนองไคร้ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองทองกลาง ตำบลหนองหิน ๙.๘๙๗ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๘๙๗ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน (ต่อ)	๓. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ตามนวัตกรรมการไทยรหัส ๐๑๐๑๐๕๒ สายจากบ้าน นายประมูล เขี่ยมหาญ ถึงที่นา นางลำปราง กาละกุล หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหิน ๗.๖๘๓ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา และดำเนินการขอเงินกู้เงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๗.๖๘๓ ล้านบาท)	-
	๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหงอก หมู่ที่ ๔ สายจากที่นายนายเลิงหาสาส์ ถึงที่ดินนายอุดร หาหลัก ๒.๕๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินกู้เงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๕๕๐ ล้านบาท)	-
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๘๔ - ๐๓๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ สายจากที่นายนายบัวทอง กาละกุล ถึงที่ นานางจรรณี จำไบริดน์ ๓.๖๖๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินกู้เงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๓.๖๖๓ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๘๔ - ๐๓๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนอุดม สายจากที่นายนายพรประสิทธิ์ เวฬุวนารักษ์ ถึงที่นายนายคำ สวะรักษ์ ๔.๙๐๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินกู้เงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๔.๙๐๙ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๘๔ - ๐๓๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ สายสะพานหนองหัวลิง ถึงที่นางนางสาน มุละสิวะ ๘.๕๙๒ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา และดำเนินการขอเงินกู้เงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๘.๕๙๒ ล้านบาท)	-

๒. อำเภอกำแพงแสน ๑๐ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงแสน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๖๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ยส.ถ-๐๐๑๘ ถนนสายเทศบาล ๑๘ (จันทร์เบกษา) หมู่ที่ ๒ บ้านลุ่มพุก ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๖๘๔ ล้านบาท)	-
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๕๒๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาถ่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงแคนใหญ่ ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๔๔๘ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนหินคลุก จากนายนายไสว สุตะคาน ถึงที่นายนายสำราญ ทำทอง ลงหินคลุกพร้อมเกรตเกลี่ยและบดอัด ๐.๔๔๗ ล้านบาท กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน TOR แล้วกำหนดราคากลาง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒. ก่อสร้างถนนหินคลุก จากที่นายนางจันทร์เพ็ญ ทองทา ถึงที่นายนายถนอม บุญยัต ลงหินคลุกพร้อมเกรตเกลี่ยและบดอัด ๐.๔๔๙ ล้านบาท กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน TOR แล้ว กำหนดราคากลาง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก จากที่นายนางวันเพ็ญ สุตะคาน ถึงที่นายนายพันธุ์ สิงาม ลงหินคลุกพร้อมเกรตเกลี่ยและบดอัด ๐.๔๕๒ ล้านบาท กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน TOR แล้วกำหนดราคากลาง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	- - - -	✓ (๒.๕๒๔ ล้านบาท) ✓ (๐.๔๔๗ ล้านบาท) ✓ (๐.๔๔๙ ล้านบาท) ✓ (๐.๔๕๒ ล้านบาท)	- - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งจาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๔๗๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๒๕-๐๑๕ สายจากทางหลวงชนบท ยส.๒๐๐๕ ถึงถนนสายกุ้งจาน-นาเวียง บ้านนาเวียง หมู่ ๖,๑๑ ตำบลกุ้งจาน ๖.๐๓๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ขุดลอกแหล่งน้ำร่องหนองห้วย บ้านนาเวียง หมู่ ๖ ตำบลกุ้งจาน อาคารทางน้ำเข้าชนิดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ๐.๘๗๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ขุดลอกแหล่งน้ำหนองบักแน่น บ้านคำศิริ หมู่ ๗ ตำบลกุ้งจาน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๓๔ ลูกบาศก์เมตร ๐.๕๖๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๗๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ยส.ถ. ๒๕ - ๐๓๖ สายเริ่มจากสามแยกบ้านนายจำปี พันเดช ถึงสามแยกถนนดินลูกรังสายท้ายวัดบ้านสมบุญพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลกุ้งจาน (ช่วง กม. ที่ ๐+๓๑๔ - กม. ที่ ๐+๔๖๔) ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๕๐ ล้านบาท)	-
	๒. ขุดลอกแหล่งน้ำหนองเป้ง บ้านหนองเสียว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุ้งจาน ยาว ๑๘๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๔๕ ลูกบาศก์เมตร อาคารทางน้ำเข้าชนิดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ๐.๒๗๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๒๗๕ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๔๙๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งจาน (ต่อ)	๑. ปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุกทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๒๕-๐๒๒ สายเริ่มจากหน้าวัดบ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๓ ถึงบ้านนายอรุณ พวงศรี บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๓ ตำบลกุ้งจาน ๐.๔๙๖ ล้านบาท ส่งมอบงานภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒. ปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุกทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๒๕-๐๑๑ สายจากป่าเสี้ยว บ้านหนองกบ ถึงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุ้งจาน-โนนยาง บ้านหนองกบ หมู่ ๘ ตำบลกุ้งจาน ๐.๔๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุกทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๒๕-๐๓๕ สายเริ่มจากท้ายวัดบ้านสมบูรณ์พัฒนา ถึงหลังโรงเรียนกุ้งจานวิทยาคม บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ ๓ ตำบลกุ้งจาน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ เงิน ๐.๔๙๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๘๙๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ ๑-๐๐๘๕ (ดงเจริญ - แยกเหล่าโป) หมู่ที่ ๒ บ้านดงเจริญ ตำบลดงเจริญ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๔๑๗ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รอบหนองบัว โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง ๑.๓๑๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน (ต่อ)	๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะพริก ๑.๘๓๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนมะพริก ๒ (จากสี่แยกทางเข้าหนองบัวถึงบ้านนายถวิล สีเทา) หมู่ที่ ๕ บ้านมะพริก จำนวน ๓ ช่วง และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างภายใน ฝापิตตะแกรงเหล็ก ๐.๘๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๘๕๕ ล้านบาท)	-
	๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบต.ทม.๐๒๔ ถนนทุ่งมน ๒ (จากวัดป่าพุทธรักษาอ้อมไปหลังวัดป่าพุทธรักษา) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝापิตตะแกรงเหล็ก ๑.๖๓๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๕. เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านดู่ - วัดป่าบ้านดู่ หมู่ที่ ๖ บ้านดู่ ๒.๗๘๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๗๘๓ ล้านบาท)	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๔๖๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน อบต.ทม.๐๒๓ (ไปวัดทุ่งสวาย) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมน ๐.๔๘๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๔๘๖ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน อบต.ทม.๐๓๔ หมู่ที่ ๕ บ้านมะพริก ๐.๔๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๔๙๗ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน อบต.ทม.๐๓๖ หมู่ที่ ๕ บ้านมะพริก ๐.๔๘๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๔๘๖ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน (ต่อ)	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๐๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากที่นายพิพัฒน์ ชาวนา สุดเขต รอยต่อตำบลย่อ) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๗๐๓ ล้านบาท)	-
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๗๑๘ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๔๘ - ๐๐๑ สายทางบ้านนาแก-ไปบ้านปลาอืด หมู่ที่ ๑ บ้านนาแก ๑.๕๗๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๔๘ - ๐๐๔ สายทาง สี่แยกหนองแปนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ ๑ บ้านนาแก ๒.๘๘๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๔๘ - ๐๐๗ สายบ้านนาหลู่-แจ้งสนิท หมู่ที่ ๓ บ้านนาหลู่ ๑.๑๕๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๑๕๓ ล้านบาท)	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๓๒๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๔๘ - ๐๐๑ สายทางบ้านนาแก-ไปบ้านปลาอืด หมู่ที่ ๑ บ้านนาแก ๐.๓๒๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๓๒๖ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๓๑๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปลาอืด หมู่ที่ ๒ สายบ้านปลาอืด หมู่ที่ ๒ ไปห้วยไค้ ๐.๔๔๘ ล้านบาท ตรวจรับงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	✓	-	-
	๒. ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาแก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนาแก หมู่ที่ ๑ ไปฝายเลิง ๐.๔๔๙ ล้านบาท ตรวจรับงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก (ต่อ)	๓. ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปลาอืด หมู่ที่ ๒ สายสามแยกถนนางหนูสิน รวมธรรม ไปวัดป่าสามัคคีธรรม งานหินคลุก ๐.๓๒๒ ล้านบาท ตรวจรับงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	✓	-	-
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๐๒๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างยกระดับถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling ยส.ถ.๑-๐๐๔๑ สายทางระหว่างบ้านโคกโก้ย หมู่ที่ ๙ ตำบลภูจาน-บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ (ช่วงที่ ๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๖๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยส.ถ. ๑ - ๐๐๔๑ สายทางระหว่างบ้านโคกโก้ย หมู่ที่ ๙ ตำบลภูจาน - บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ (ช่วงที่ ๓) รอผลอุทธรณ์ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๖๔๒ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๙๓๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุก สายจากหนองขอน - คุนทองผือ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ ๐.๓๓๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่า จะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๓๓๙ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุก สายหนองขอน - พนังกันน้ำลำเซบาย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ ๐.๓๓๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่า จะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๓๓๖ ล้านบาท)	-
	๓. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุก สายจากบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ - วัดป่าหัวขัว ๐.๒๖๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่า จะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๒๖๑ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๕๕๘ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนแจ้งสนิท (ห้วยจาน) ถึงสายห้วยกะหล่าว หมู่ที่ ๑ บ้านโพ้นัน ๒.๒๕ ล้านบาท รอผลอุทธรณ์ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๒.๒๕๖ ล้านบาท)	-
	๒. เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านนายเกษณย์ โพ้นัน ถึงที่นายอุดร ผิวอ่อน หมู่ที่ ๑ บ้านโพ้นัน ๑.๓๑๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๙๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๒ สายระหว่างที่นางเพ็ญ พลโยธา ถึงที่นาหงูกร ไร่อาลัย กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	✓ -	- ✓ (๐.๔๙๐ ล้านบาท)	- -
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลย้อย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๗๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบริเวณถนนลูกรังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ หมู่ที่ ๒ บ้านย้อย ตำบลย้อย เชื่อมไปตำบลทุ่งมน ลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่นายวีระพล มาลอย เชื่อมบริเวณสามแยกที่ดินนายจรูญ เผ่าทอง (ดอนรัฐ) หมู่ที่ ๘ บ้านคำกลาง ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๑.๒๐ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลยอ (ต่อ)	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๒๖๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายทางจากบริเวณที่ดินนางหนูจร ทวีแสง-บริเวณถนนที่ดินนายอมร บุญอ่อน) บ้านโคกปากจิก หมู่ที่ ๖ ตำบลยอ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	✓	-	-
๑๐. องค์การบริหารส่วนเหล่าไฮ	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๘๖๗ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายจากหลังวัดไผ่ขี้ช้าง ไปทางบ้านหนองกบ บ้านชาตะยานนท์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าไฮ ๙.๘๖๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒. ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสายจากข้างระบบประปาหมู่ที่ ๑ - ที่นายนายโกศล ทนทาน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหล่าไฮ ๐.๔๙๙ ล้านบาท ตรวจรับงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ๓. ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสายจากห้วยเขมร - ที่นายนายเหล็ก เชื้อวงศ์ บ้านชาตะยานนท์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าไฮ ๐.๔๙๙ ล้านบาท ตรวจรับงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	- ✓ ✓	✓ - -	- - -

๓. อำเภอมหาชนะชัย ๕ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๖๒๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห.ส.๓๖๐-๐๒๐ สาย (ผ. ๔๐๑๒) บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔ ไปบ้านโพนจาน ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๖๒๑ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๕๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ ๐๖๒-๐๑๒ ทางหลวงทช.ยส.๔๐๓๓ บ้านปลาปิ้ง ม.๒ ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - สามแยกบ้านโนนยางไปบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๒ บ้านปลาปิ้ง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๒๓๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนางหนูรักษ์ - ไปแยกหนองปลาปิ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านปลาปิ้ง ตรวจรับงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๔๓๑ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกกุดหึ่งถึงร่องห้วยเหือ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๐.๔๘๒ ล้านบาท กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว กำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปริมาณงาน ยังไม่ได้รับการอนุมัติ คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๔๘๒ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย กุดหล่ม หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๐.๔๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงถนนหินคลุก สายนายนายสมพงษ์ ภูน้ำตัน ถึงห้วยหนองโดน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕ เมตร ๐.๔๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๘๐๙ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ยส.ถ ๖๘-๐๐๖ แยก ทช.ยส. ๔๐๓๕ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ - บ้านอาจ หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วง จำนวน ๒ ช่วง ๑.๕๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่าจะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๕๔๖ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสมอ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าสมอ ๐.๒๑๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓,๕ บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย ๐.๕๗๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๔. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบัวขาว หมู่ที่ ๙ บ้านบัวขาว ๐.๘๙๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๕. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ยส.ถ ๖๘-๐๑๓ แยกบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๕ - ไปท่าน้ำชี บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง จำนวน ๒ ช่วง ๑.๕๗๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๑๕๘ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางซอย ภัคดีพัฒนา ๒ บ้านม่วง - โรงปุ๋ย อบต.ม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วง ๐.๑๘๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางร่องไผ่ ตอนล่าง - กุดน้ำนิล (บ้านเหล่าใหญ่) บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง ๐.๔๘๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง(ต่อ)	๓. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางบ้านเหล่าใหญ่ ๑๔ - คลองชลประทานบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง ๐.๔๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่า จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๒.๕๔๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.๓๘๗-๐๑๓ สายบ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองตุ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวเมือง จำนวน ๒ ช่วง ๖.๘๒๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.๓๘๗-๐๐๕ สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวเมือง ๕.๗๑๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.๓. ๘๗ - ๐๐๑สายบ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๑๑ - บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ ๕ เงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๕๐ ล้านบาท)	-
	๒. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.๓. ๘๗ - ๐๐๘ สายบ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๕๐ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเมือง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

๔. อำเภอค้อวัง ๓ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๗๗ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติพร้อมติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านบกน้อย หมู่ที่ ๖ ตรวจรับงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๙๗๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตัว หมู่ที่ ๔ สายหนองเป็น ปากม่วง ๐.๔๒๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายหลังคลองส่งน้ำ ตำบลกุดน้ำใส ๐.๔๑๓ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง	๓. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายถนนลาดยางถึงโนน ตันตาล ตำบลกุดน้ำใส ๐.๑๔๑ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๙๙๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากดอนปู่ตาบ้านค้อวังไปบ้านหมากม้าย บ้านค้อวัง หมู่ที่ ๑ ตำบลค้อวัง ๔.๑๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเหล่าน้อยไปบ้านคูสระ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลค้อวัง ๒.๘๔๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง (ต่อ)	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกสำนักสงฆ์สวนป่าถึงห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลค้อวัง ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๒๓ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบหนองเตือ บ้านค้อวัง หมู่ที่ ๑ ตำบลค้อวัง ๐.๒๒๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านค้อวัง - บ้านจานน้อย บ้านค้อวังหมู่ที่ ๑ ตำบลค้อวัง ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหนองนาม่อง บ้านเปาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลค้อวัง ๐.๔๙๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	- - - -
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๗๕๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ.๖๗-๐๐๘ สายบ้านแซ่-สุดเขตยโสธร/อุบล (โนนบ้านม่วง) จากบ้านแซ่-แยกสวนนางบัวไล ยืนยิ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านแซ่ ๑.๗๙๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. เสริมผิวถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยส.ถ. ๖๗-๐๒๙ สายโพนเมือง ซอย ๙ จากโพนเมืองซอย ๙ -บ้านนายสมพงษ์ บุทธฤทธิ์ หมู่ ๓,๔,๕,๙ บ้านโพนเมือง ๑.๔๗๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๖๗-๐๔๐ สายสามแยกบ้านนายไพบูลย์ แก้วคำ - ห้วยแช่ตอนบน หมู่ ๗ จากบ้านแซ่โนนบ้านร้าง - ห้วยแช่ หมู่ที่ ๗ บ้านแซ่ ๓.๔๘๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓ ✓	- - -	- - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน (ต่อ)	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๖๗ - ๐๔๐ สายบ้านแซวโนนบ้านร้าง - ห้วยแซ หมู่ที่ ๗ เงิน ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๖๗ - ๐๓๕ สายบ้านแซว ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ จากบ้านสุตา พลเมืองศรี - สามแยกหนองตุ หมู่ที่ ๖ บ้านแซว ตำบลฟ้าห่วน ๐.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๔๙๑ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางหลวงสามแยกท่าที - สุดถนนเส้นหนองมาลา หมู่ ๒ รหัสสายทาง ยส.ถ.๖๗- ๐๐๕ เงิน ๐.๔๙๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านฟ้าห่วน/บ้านดัว (แยกห้วยมดแดง) - สุดถนนเส้นหนองมาลา หมู่ ๒ รหัสสายทาง ยส.ถ. ๖๗- ๐๔๘ เงิน ๐.๔๙๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านฟ้าห่วน/บ้านกลางน้อย (ท่าที) - แยกหนองโดน หมู่ ๑ รหัสสายทาง ยส.ถ.๖๗- ๐๔๒ เงิน ๐.๔๙๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

๕. อำเภอป่าติ้ว ๓ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๕๒๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผือ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ๘.๕๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๘.๕๖๐ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระจาย หมู่ที่ ๓ ตำบลกระจาย เชื่อมตำบลศรีฐาน ๙.๙๖๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖.๘๗๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านม่วงไข่ - บ้านโพธิ์ฐาน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระจาย จำนวน ๒ ช่วง ๙.๙๘๕ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๘๕ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายคำสร้างบ่อ - บ้านป่าตอง ช่วงบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระจาย จำนวน ๒ ช่วง ๖.๘๘๗ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๘๘๗ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕.๗๐๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อ บำบัดสิ่งปฏิกูล - บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระจาย ๖.๑๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลประโยชน์ราคา คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๑๔๕ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย (ต่อ)	๒. ซ่อมสร้างถนนดินซีเมนต์ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒ - บ้านนิคม หมู่ที่ ๒ เงิน ๙.๕๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๕๗๓ ล้านบาท)	-
	๓. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอรุณประเสริฐ - หนองฮี - สถานีสูบน้ำ - หนองดินดำ บ้านนิคม หมู่ที่ ๒ เงิน ๙.๙๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๘๘ ล้านบาท)	-
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๘๗๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๓๕-๐๐๘ สาย ทางบ้านโคกนาโก หมู่ที่ ๑๒ - ฟาร์มไก่ ตำบลโคกนาโก ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่	✓	-	-
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๓๕ - ๐๑๐ บ้านหนองแซ หมู่ที่ ๑๓ สายสามแยกโรงเรียน บ้านหนองแซ - สามแยกหนองสำโรง ๙.๙๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙๗ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๓๕ - ๐๐๖ บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านโคกสุวรรณ ไปห้วยค้อ ๖.๒๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๒๙๗ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๓๕๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ทางเข้าหมู่บ้าน คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเสร็จก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๕๔๘ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้ารีสอร์ทบ้านโพธา(นอกเขต) หมู่ที่ ๕ บ้านโพธา ๔.๕๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๔.๕๔๗ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง ๒.๐๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๔๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร สายฝายน้ำล้น - กุดชี หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ศรี อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

๖. อำเภอภูคุดชุม ๘ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลภูคุดชุมพัฒนา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๒๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓-๐๐๐๓ ถนนจัดสรรฟากตะวันออก (ช่วงถนนวาริราชเดช ถึง กิโลเมตรที่ ๑+๐๑๐ กิโลเมตร) หมู่ที่ ๑๗ บ้านภูคุดชุมพัฒนา ๒.๒๔๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศูนย์ใกล้บ้านใกล้เคียง หมู่ที่ ๘ บ้านภูคุดชุมพัฒนา และก่อสร้างสะพาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ๓.๙๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบจัดสรรและดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๓.๙๗๐ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (ต่อ)	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๙๔๘ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสูง ตำบลกุดชุม จำนวน ๒ ช่วง ๐.๓๐๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายเทศบาล ๒๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านกุดชุมพัฒนา พร้อมตีเส้นจราจรและปรับระดับฝาท่อพักที่ระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างให้เสมอกับผิวจราจร ๐.๖๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	✓ -	- ✓ (๐.๖๔๗ ล้านบาท)	- -
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามแมด	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๗๙๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.๑๒๐ - ๐๐๗ สายทาง แยกทางหลวงชนบท ยส.๓๐๑๗ บ้านโนนยาง-แยก อบจ.กุดหินหัวจั่ว หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาง ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๖๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.๑. ๐๒๐ - ๐๑๙ สายทางแยกถนน ยส.๑. ๒๐ - ๐๐๒ โนนยางแสนศรี - แยกถนนโนนยาง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาง ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	- -	✓ (๘.๗๙๘ ล้านบาท) ✓ (๓.๖๓๙ ล้านบาท)	- -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๒.๙๐๓ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกุดชุม ๓.๗๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๓.๗๔๘ ล้านบาท)	-
	๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองบอน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ๓.๑๔๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเมืองกลาง ถึงสายโนนสะไ้ บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดชุม จำนวน ๓ ช่วง ๖.๐๐๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๐๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันตกถึงสายทิศตะวันออก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุม จำนวน ๒ ช่วง ๒.๐๔๕ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รอผลพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๐๔๕ ล้านบาท)	-
	๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองบอน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๓) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร ๑.๐๑๗ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รอผลพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๐๑๗ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม (ต่อ)	งบกกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๗๗๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าตำแย หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๕ ต้น ๙.๘๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๘๘๒ ล้านบาท)	-
	๒. เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเอราวัณ หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุม พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ ต้น ๙.๘๙๑ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง คาดว่า จะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๘๙๑ ล้านบาท)	-
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๖๖๕ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ๐.๑๘๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ๐.๑๘๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ๐.๔๓๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๔. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ๐.๓๕๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง (ต่อ)	๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ เงิน ๗.๖๗๖ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๑-๐๐๓๕ สายทางบ้านค้ำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านคำบอน ๕.๘๒๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๔๙๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ ๖ - บ้านดงเหนือ หมู่ที่ ๔ (ช่วงบ้านค้ำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๐) ๑.๖๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๖๗๙ ล้านบาท)	-
	๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ (ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ ๑.๘๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๘๑๒ ล้านบาท)	-
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๙๘๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๕๗-๐๐๕ สายระหว่างบ้านผักกะย่า หมู่ที่ ๒ - บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ เงิน ๔.๑๕๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๕๗-๐๐๒ สายระหว่างบ้านกุดปลาตุก หมู่ที่ ๓ - บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๔ เงิน ๒.๘๓๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย (ต่อ)	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๐๗๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จำนวน ๓ ช่วง ๐.๙๑๔ ล้านบาท รอพิจารณาผลอุทธรณ์ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๙๑๔ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนหวาย ตำบลโนนเปือย จำนวน ๔ ช่วง ๑.๑๖๕ ล้านบาท รอพิจารณาผลอุทธรณ์ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๑๖๕ ล้านบาท)	-
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๙๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๔ บ้านหนองกาว เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านจวงเจริญ ตำบลหนองฮี ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๙๗ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนโสม เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๕๙๗ ล้านบาท)	-
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแต่น	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๓๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๘๕-๐๐๐๕ สายสามแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๓ ช่วงบ้านคำฝักกุด หมู่ที่ ๒-สายสามแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๓ ช่วงบ้านหนองแห่น หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแห่น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแห่น (ต่อ)	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๓๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๘๕ - ๐๐๗ สายแยกทางหลวงชนบท ยส. ๔๐๑๓ บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนหนองแห่นพัฒนาวิทยาคม บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ ๘ รอพิจารณาผลอุทธรณ์ คาดว่า จะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๗๓๐ ล้านบาท)	-
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๔๗๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๘๖-๐๐๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยแก้ง - ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองฮี ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๒๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ยส.ถ. ๘๖ - ๐๐๒ บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ ๑๓ - ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองฮี พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	✓ -	- ✓ (๑.๒๒๓ ล้านบาท)	- -

๗. อำเภอรายมุล ๔ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๗๗๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ ดิกลคอนกรีต สายระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ ถึง เชื่อมถนนลาดยางสายบ้านคำน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๗ เงิน ๓.๕๒๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง ขออนุมัติแก้ไขปริมาณงาน คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๓.๕๒๐ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล (ต่อ)	๒. ปรับปรุงถนนคอนกรีตปิดผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ ๗ เงิน ๒.๒๕๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๘๔๗ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ สายบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านหัวดง หมู่ที่ ๓ ประกาศผลผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	✓ -	- ✓ (๙.๘๔๗ ล้านบาท)	- -
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๑.๐๙๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเวียง เทศบาลตำบลนาเวียง ๔.๗๑๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านนาเวียง หมู่ที่ ๗ - นาโพธิ์ (ต่อเขตจังหวัดร้อยเอ็ด) ตำบลนาเวียง ๖.๓๘๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๒.๔๕๕ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ เงิน ๙.๘๐๗ ล้านบาท พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	- - -	✓ (๔.๗๑๕ ล้านบาท) ✓ (๖.๓๘๒ ล้านบาท) ✓ (๙.๘๐๗ ล้านบาท)	- - -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลนาเวียง (ต่อ)	๒. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ สายบ้านนาเวียง หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ เงิน ๙.๘๐๗ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๘๐๗ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านนาเวียงน้อย หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล ๑.๑๒๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๑๒๐ ล้านบาท)	-
	๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ - บ้านนาเวียง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเวียง ช่วงที่ ๑ เงิน ๒.๒๒๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๒๒๐ ล้านบาท)	-
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๔๓ - ๐๐๘ สายทาง ยส.ถ๑ - ๐๐๔๒ - บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองตู หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๘ ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาปรับลดปริมาณไหล่ทาง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒ ล้านบาท)	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๔๖๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๔๓ - ๐๐๔ แยกทางหลวงชนบท ยส. ๓๒๑๓ - บ้านดอนหวาย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖ ตรวจงานจ้างเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือปี	
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๓๗๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๖๑-๐๑๑ สายจากนา นายอุตร เวฬุณารักษ์ ถึง เขตบ้านนาไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกอง ๒.๘๑๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๖๑-๐๑๘ สายจากนา นายทอง เวฬุณารักษ์ ถึง เขตบ้านหนองทองหลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไร่ ตำบลไผ่ ๒.๐๙๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ปรับปรุงถนนคอนกรีตชั้นทางเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๖๑-๐๐๑ สายนางนงทรัพย์สิน เวฬุณารักษ์ ถึง สะพานห้วยผา หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ ๑.๔๖๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๐๓ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางละมุน สารคำ ถึงถนนสายบ้านไผ่ - หนองทองหลาง ๐.๖๗๔ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๐.๖๗๔ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอง หมู่ที่ ๗ จากนางนงคุณ ศรีมันตะ ถึงเขตตำบลนาไผ่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๐.๕๕๔ ล้านบาท รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๐.๕๕๔ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ (ต่อ)	๓. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นทางเดิมปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ จากสามแยกนายนายคำปัน เวฬุวนารักษ์ ถึงนางสุนทร บุญลอย ๐.๔๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน	✓	-	-

๘. อำเภอไทยเจริญ ๕ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลคำเตย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๒๙๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางถนนวารีราชเดช-บ้านโนนม่วง - บ้านหนองซ่งแย้- บ้านศรีชมภู หมู่ที่ ๗ บ้านโนนม่วง ๖.๑๒๓ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๒. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสนม เทศบาลตำบลคำเตย ๐.๑๗๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๗๙๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่งแย้เหนือ หมู่ที่ ๙ ไปบ้านคำเตยแสงทอง หมู่ที่ ๑๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ ✓ ✓	- - -	- - -
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๙๙๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองสองห้อง-บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสองห้อง ๙.๙๙๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙๖ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือปี	
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ (ต่อ)	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านพอก-วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๖ บ้านพอก ๙.๙๙๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๙.๙๙๖ ล้านบาท)	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๗๒๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โครงสร้างชั้นพื้นทางซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน ๐๑๐๑๐๐๕๒ สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๓ - บ้านนางช้างเต่า หมู่ที่ ๗ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๘๑๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่	✓	-	-
	๑. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านคำไผ่เหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำไผ่ จำนวน ๔ ช่วง ๙.๙๙๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	✓ (๙.๙๐๑ ล้านบาท)	-
	๒. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านคำไผ่ใต้ หมู่ที่ ๑- บ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ ๒ - บ้านพอก หมู่ที่ ๖ เงิน ๙.๙๐๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๙.๙๒๑ ล้านบาท)	-
	๓. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำไผ่ จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ เงิน ๙.๙๒๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-		-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๔๕๘ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนยายแก้ว โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าดาว (โคกหนองแคน) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ เงิน ๙.๖๔๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๔๗-๐๑๖ สาย บ้านพิชคาม หมู่ที่ ๕ ไป บ้านโชคชัยพร หมู่ที่ ๕ บ้านพิชคาม ๙.๘๖๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง อยู่ระหว่างแก้ไขปรับลดปริมาณงาน คาดว่าจะดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๔๗-๐๒๐ สายบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ - บ้านคำเมฆตาหา ๙.๙๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓ - ✓	- ✓ (๙.๘๖๗ ล้านบาท) -	- - -
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๙๙๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๕๓-๐๐๑ สายบ้านโนนป่าช้า - บ้านโชคชัยพร หมู่ที่ ๘ บ้านโนนป่าช้า ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๙๖๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน รหส์ ๐๑๐๑๐๐๕๒ ยส.ถ. ๕๓ - ๐๑๒ สายบ้านน้ำคำ - โชคชัยพร หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำคำ ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	✓ -	- ✓ (๙.๙๖๘ ล้านบาท)	- -

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ (ต่อ)	งบกกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๖๕๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ๙.๙๑๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๑๔ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างบ่อ - บ้านคำสร้างช้าง หมู่ที่ ๖ บ้านคำสร้างบ่อ ๙.๘๘๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๘๘๑ ล้านบาท)	-
	๓. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคำสร้างช้าง - บ้านนาเอื้อง หมู่ที่ ๓ บ้านคำสร้างช้าง ๙.๘๖๑ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๘๖๑ ล้านบาท)	-
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓.๖๑๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูพระนอน โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่ชมภู - ภูพระนอน หมู่ที่ ๗ เงิน ๓.๖๒๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางท้องถิ่น ยส.ถ ๑-๐๐๓๒ สายบ้านใหม่ชมภู - บ้านโคกสูง (ตำบลสามัคคี) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ชมภู ๙.๙๙๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๘๙๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๔ เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาเชื่อมประสาน รหัส ๐๑๐๑๐๐๕๒ ร ยส.ถ. ๑ - ๐๐๓๘ สายบ้านนาเงิน - ค่ายเมตตาหา ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๘๙๕ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

๙. อำเภอเลิงนกทา ๑๐ หน่วยงาน

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๑. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๑.๒๔๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูถ้ำพระ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบภูถ้ำพระ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ๔.๓๘๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ ๒๔ - ๐๑๔ สายบ้านมันปลา - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านมันปลาเหนือ ๖.๘๖๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๘๗๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูถ้ำพระ (ต่อเนื่อง) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยหินโง่น - ภูถ้ำพระ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ ช่วง ๑.๕๑๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๕๑๓ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหส ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๒๔ - ๐๐๖ สายหน้าศูนย์เด็กวัดลิขิต หมู่ที่ ๔ บ้านนาโพธิ์ ๑.๓๖๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๑.๓๖๒ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙.๔๑๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านกุดแห่เหนือ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น ๙.๕๓๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๕๓๘ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโนนมะเดื่อ-บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนม่วง พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น ๙.๘๗๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๘๗๓ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลบึงคำ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๙๕๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ.๑๑-๐๐๒ แยก ทล.๒๒๗ บ้านหนองเล็งคำ - บ้านนากลาง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงคำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบก ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๑๖๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๑๑ - ๐๐๒ แยก ทล. ๒๒๗ บ้านหนองเล็งคำ - บ้านนากลาง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงคำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบก ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๐๑๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันลำห้วยสะแบก หมู่ที่ ๑ บ้านบึงคำ ขนาดสันฝายสูง ๒ เมตร ผั่งข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๑.๐๑๙ ล้านบาท)	-
๓. สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔.๖๓๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่	-	✓ (๙.๖๓๐ ล้านบาท)	-
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๑ (กม.ที่ ๑๔+๒๐๕) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสว่าง - หมู่ที่ ๑๐ คุ่มศรีดอกกรัก บ้านศรีอุดม ๙.๖๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี	-	✓ (๕ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือปี	
๔. สำนักงานเทศบาลตำบลสวาท	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐.๘๒๑ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๗๖-๐๐๘ ถนนสายทางบ้านม่วงกาซัง - ลำห้วยสะเดา หมู่ที่ ๙ บ้านม่วงกาซัง ๙.๐๔๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ ๗๖-๐๐๗ ถนนสายทางบ้านแย - วัดกุดกาซัง หมู่ที่ ๓ บ้านแย ๙.๙๔๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๙.๙๔๖ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแย ๑.๘๓๕ ล้านบาท ไม่พร้อมดำเนินการ ส่งคืนงบประมาณ	-	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๒๗๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางแยกถนนวาริราชเดช - อ่างเก็บน้ำถ้ำห้วยพิช หมู่ที่ ๔ บ้านดอนฮี ๙.๗๒๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๙.๗๒๒ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางแยกถนนลาดยางอบจ.บ้านนาจาน - บ้านท่าลาด ไปถึงแยกถนนลูกวัง บ้านนาจาน - ท่าลาด หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาจาน ๙.๘๖๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๙.๘๖๒ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางจากแยกถนนวาริราชเดช - ถนนลูกวัง สายบ้านดอนฮี - หนองโสน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสมบูรณ์ ๙.๖๙๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปี	-	✓ (๙.๖๙๒ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๕. สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๗๕๓ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๑๖-๐๓๖ สายทางถนนคุณสุ ๒.๓๘๕ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองราคา จะทำวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๒.๓๘๕ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ.๑๖-๐๐๖ สายทางถนน ๑๒ สิงหา หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูดิน ตำบลสามแยก ๑.๕๙๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ.๑๖-๐๒๓ สายทางถนนรัฐนิเวศน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพรสวรรค์ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๗๗๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๙๓๘ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ. ๑๖ - ๐๓๗ ถนนหน้าวัดเขมไชยาราม หมู่ที่ ๑๓ บ้านเจริญผล ๐.๖๑๒ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยส.ถ. ๑๖ - ๐๓๔ ถนนอุดรวิถิ หมู่ที่ ๑ บ้านสามแยก ๐.๓๒๗ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๖. สำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคี	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕.๖๘๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านห้วย - โรงน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย ๙.๙๕๔ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านเกษตรพัฒนา (หลังวัด) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกษตรพัฒนา ๕.๗๓๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๙๒๖ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านไทยเจริญ - บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านไทยเจริญ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๙.๙๘๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๘๗ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านสามัคคี - บ้านอ่างสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านสามัคคี พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๙.๙๕๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๕๓ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง หลังเทศบาล หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วย พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๙.๙๘๗ ล้านบาท อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๘๗ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๗. สำนักงาน เทศบาลตำบล ห้องแซง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑.๗๓๘ ล้านบาท จำนวน ๑๐ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลห้องแซง ๐.๒๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโสกसान หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลห้องแซง ๐.๒๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหนองตัว หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ๐.๒๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๔. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลห้องแซง ๐.๒๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๕. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านท่าศิลา หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลห้องแซง ๐.๒๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๖. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลห้องแซง ๐.๒๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๗. ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๕ เทศบาลตำบลห้องแซง ๐.๒๕๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๘. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทบ้านห้องแซงอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตแอสฟัลท์ ดีกคอนกรีตสายทางถ้ำแซง เชื่อมเส้นทางคำไหล หมู่ที่ ๔ เงิน ๙.๙๙๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๗. สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง (ต่อ)	๙. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางนาเชือก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศิลา จำนวน ๒ ช่วง ๙.๙๙๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๑๐. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องคำ ไป หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องคำ ๙.๙๙๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๙๙๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางคำไหล หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบึง พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ตัว ๙.๙๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙๘ ล้านบาท)	-
	๒. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง SML เชื่อม หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแดง พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ตัว ๙.๙๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙๘ ล้านบาท)	-
	๓. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางนาเชือก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศิลาพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ตัว ๙.๙๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙๘ ล้านบาท)	-
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำราญ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๕๕๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดคอก่าน-สนามบิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านกุดคอก่าน ๒.๖๗๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ (ต่อ)	๒. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโนนสวรรค์-เชื่อมถนนขยางกูร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวรรค์ ๒.๕๕๗ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๓. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ๑.๒๘๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๒๘๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			
	๑. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยสงธ. ๐๓๖ - ๐๐๑ สายบ้านโคกสำราญ บ้านคำเก็ง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสำราญ ๐.๕๔๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๕๔๘ ล้านบาท)	-
	๒. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสำราญ - สนามบิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสำราญ ตำบลโคกสำราญ ๐.๔๑๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๐.๔๑๒ ล้านบาท)	-
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนขยางกูร - ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๓ บ้านกุดคอก่าน ๐.๒๗๓ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖.๕๗๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหินเหล็กไฟ - ต่อเขตบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ ๒ บ้านหินเหล็กไฟ ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๕๗๕ ล้านบาท)	-
	งบกลาง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙.๘๔๘ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่			

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ผลการเบิกจ่าย		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		เบิกทัน ก.ย. ๖๖	กันเงินไว้เบิกเหลือในปี	
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง (ต่อ)	๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านโคกกอก - อ่างห้วยตุ้ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกอก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ต้น ๙.๙๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙๘ ล้านบาท)	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านท่าลาด - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๘ ต้น ๙.๙๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๙.๙๙๘ ล้านบาท)	-
	๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านโนนหาด - บ้านโคกกอก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหาด พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ต้น ๙.๙๐๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖.๑๘๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง วัดนาบุญไปบ้านหินสัว หมู่ที่ ๑๔ บ้านตาลบก ๘.๐๙๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านด่านใต้ไปดงหนองแสง ตำบลกุดแห่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านใต้ ๘.๐๙๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	✓	-	-
	งบเงินเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕.๓๓๘ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่			
	๑. ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่างตามบัญชีนวัตกรรมไทย (รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) จำนวน ๑๕ ชุด ๖.๘๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	✓ (๖.๘๐๔ ล้านบาท)	-

/ส่วนราชการ...

