

รายงานทุกครั้งที่มีการจัดสรรงบประมาณ (ทั้งที่ ผจก. อนุมัติจัดสรรในขั้นต้น ๘๐% และที่ ผจก. อนุมัติจัดสรร
งบเพิ่มเติมกรณีใช้งบเกิน ๘๐%) ตามแบบฟอร์ม คก.๕๐๑ ส่ง กวว.จ.๓(ผปร.) เพื่อบันทึกความคืบหน้างบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นางสายฝน กำมะหยี่)

อภ.ว.จ.๓

ที่ จ.๓ กวว.(ปร) ๕๕๖

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ - 4 มี.ค. 2562

เรียน อภ.ว.จ.๓(ผปร.ผวร.), อภ.กค.จ.๓(ผจร.), อภ.ชข.จ.๓(ผงป.), อภ.บ.บ.จ.๓(ผว.),
ผจก.ภฟฟ. ชั้น ๑-๓, ผจก.ภฟส. ทุกแห่ง

- เพื่อทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)

อภ.ว.บ.จ.๓

ที่ จ.๓ กวว.(ปร.)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

เรียน อว.จค.๑ (บก๒)

- เพื่อโปรดทราบ



นายวิจารณ์ คลังบุญครอง

อภ.ว.บ.จ.๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กว.ฉ.๓

ถึง ผว.ฉ.๓

เลขที่ ฉ.๓ กว.(ปร.)

วันที่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผนงานที่ ๓ และแผนงานที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนงานที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑

เรียน ผ.ฉ.๓ ผ.ฉ.๓ ผ.ฉ.๓

ตามที่ ผว.ฉ.๓ ได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหนี้งานสำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผนงานที่ ๓ และแผนงานที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการไปแล้วนั้น

กว.ฉ.๓ ขอรายงานสรุปสถานะการดำเนินงาน และสถานะการเบิกจ่ายของงานโครงการ คพจ.๑ ในส่วนของแผนงานที่ ๓ และแผนงานที่ ๔ ดังนี้

๑. แผนและผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๓

หน่วย : รจจ.กม.

๑.๑ แผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

แผนงานสำรวจ ออกแบบปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายไต่เนิน ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

แผนงาน	อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ	รอสำรวจ และออกแบบ	อนุมัติ หลักการแล้ว	จัดสรร งบประมาณแล้ว	รอจัดสรร งบประมาณ
553.00	-	-	566.58	547.65	5.35

๑.๒ ผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๓ (P-TDD01.3-F)

ที่	กพ.ก.	จัดสรร		การดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายงาน	
		จำนวน งาน	ค่าใช้จ่าย หนี้งาน	ยังไม่ มี WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์ เวกจ่าย
1	นครราชสีมา	5	6,554,123.20	3	-	2	-	-	-	0.00%
2	ชัยภูมิ	5	11,882,224.43	-	-	6	-	-	7,704,688.08	64.84%
3	บุรีรัมย์	5	13,172,275.37	-	-	5	-	-	4,846,391.21	36.79%
4	สุรินทร์	4	12,077,290.57	-	-	4	-	-	6,586,757.30	54.54%
5	นางรอง	9	10,939,229.91	1	1	6	1	-	2,023,430.00	18.50%
6	ปากช่อง	7	18,450,043.34	-	-	5	1	1	12,421,441.50	67.32%
7	สีคิ้ว	3	5,730,040.69	-	-	2	-	1	4,066,844.06	70.97%
8	บ้านใหญ่	1	2,750,984.95	-	-	1	-	-	937,929.83	34.09%
9	โชคชัย	6	6,712,876.11	3	-	3	-	-	191,903.99	2.86%
10	พินาย	4	5,123,452.46	3	-	1	-	-	1,812,433.27	35.38%

๑.๒ ผลการ...

ที่	กฟผ.	จัดสรร			การดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน	
		จำนวนงาน	ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน	ยังมี WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย	
11	ภูเขียว	5	6,952,133.21	-	-	5	-	-	2,802,731.91	40.31%	
12	ปราสาท	1	2,270,785.31	-	-	1	-	-	1,655,726.16	72.91%	
13	ห้วยตะเฒ่า	8	3,659,935.29	2	1	4	-	1	1,599,673.64	43.71%	
14	สุรนารี	6	6,998,404.49	-	-	4	1	1	2,007,134.72	28.68%	
15	ปักธงชัย	8	14,425,676.44	-	1	7	-	-	926,321.98	6.42%	
รวม		78	127,699,475.77	12	3	56	3	4	49,583,407.65	38.83%	

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP code ZBUDR064 สถานะวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. แผนและผลผลการดำเนินงานในส่วนงานของแผนงานที่ ๔

๒.๑ แผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

แผนงาน		ลำดับการแล้ว							งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
ปี	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เครื่อ)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ล้านบาท)	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เครื่อ)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ล้านบาท)	
2,560	46	13,880	167.90	20	53.05	14,760	166.44	17.85	2.15
2,561	31	50,670	297.15	33	25.06	24,485	246.40	25.45	7.55
จัดสรรไว้ กฟผ. ในสังกัด 6.3 ล้านบาท (ครั้งที่ 1-ครั้งที่ 3)									
รวม	77	64,550	465.05	53	78.11	50,105	440.84	49.60	3.40

๒.๒ ผลการดำเนินงานในส่วนงานของแผนงานที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ (P-TDD01.4-F)

๒.๒ ผลการดำเนินงานในส่วนของการดำเนินงาน

ที่	กฟผ.	จัดสรร			การดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน	
		จำนวน งาน	ค่าใช้จ่ายหน้า งาน(บาท) 60%	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย		
1	นครราชสีมา	18	3,228,024.23	-	3	2	13	2,351,011.94	72.83%		
2	ชัยภูมิ	15	1,610,736.19	-	-	-	15	1,610,736.19	100.00%		
3	บุรีรัมย์	11	1,299,029.86	-	1	-	10	1,298,413.49	99.95%		
4	สุรินทร์	7	1,777,835.98	-	-	-	7	1,777,835.98	100.00%		
5	นางรอง	21	2,061,353.52	-	-	-	21	2,061,353.52	100.00%		
6	ปากช่อง	6	733,628.38	-	1	-	5	607,024.89	82.74%		
7	สีคิ้ว	10	787,960.57	-	-	1	9	787,952.62	100.00%		
8	บัวใหญ่	16	547,046.27	-	1	2	13	536,409.85	98.06%		
9	โชคชัย	8	1,078,546.38	-	1	-	7	1,077,730.53	99.92%		
10	พิมาย	6	2,087,435.50	-	-	-	6	2,087,435.50	100.00%		

ที่	กฟผ.	จัดสรร		การดำเนินงาน				ค่าใช้จ่ายทำงาน	
		จำนวน งาน	ค่าใช้จ่ายหน้า งาน(บาท) 60%	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย
11	ภูเขียว	5	264,981.41	-	-	-	5	264,981.41	100.00%
12	ปราสาท	4	514,155.53	-	4	-	-	502,372.62	97.71%
13	ห้วยทะเล	8	765,737.52	-	-	-	8	765,737.52	100.00%
14	สุรนารี	2	175,702.46	-	-	-	2	175,702.46	100.00%
15	ปักธงชัย	3	919,044.72	-	1	-	2	919,029.47	100.00%
รวม:		140	17,851,218.52	-	12	5	123	16,823,727.99	94.24%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP code ZBUDR064 สถานะวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒.๓ ผลการดำเนินงานในส่วนงานที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ (P-TDD01.4-F)

ที่	กฟผ.	จัดสรร		การดำเนินงาน						ค่าใช้จ่ายทำงาน	
		จำนวน งาน	ค่าใช้จ่ายหน้า งาน(บาท) 80%	ยังไม่สร้าง WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย	
1	นครราชสีมา	12	1,669,925.03	-	1	9	1	1	695,802.04	41.67%	
2	ชัยภูมิ	19	1,592,154.15	-	3	4	-	12	653,175.01	41.02%	
3	บุรีรัมย์	42	3,028,611.83	-	-	19	6	17	1,332,626.11	44.00%	
4	สุรินทร์	21	1,607,771.93	-	-	15	-	6	569,862.94	35.44%	
5	นางรอง	41	3,580,021.80	-	-	16	2	23	2,336,417.42	65.26%	
6	ปากช่อง	43	2,985,502.40	-	9	34	-	-	459,389.85	15.39%	
7	สัวัว	24	631,781.64	-	5	16	-	3	132,710.32	21.01%	
8	บ้านใหญ่	32	1,279,131.45	-	-	10	7	15	964,974.21	75.44%	
9	โชคชัย	18	2,289,899.36	-	-	8	2	8	1,553,344.81	67.83%	
10	พิมาย	18	1,900,454.08	-	-	7	-	11	1,143,774.27	60.18%	
11	ภูเขียว	6	427,004.25	-	-	3	-	3	309,803.30	72.55%	
12	ปราสาท	9	1,098,911.93	-	-	5	-	4	604,233.25	54.98%	
13	ห้วยทะเล	13	1,321,478.27	-	-	3	-	10	345,961.27	26.18%	
14	สุรนารี	8	616,903.66	-	-	2	-	6	281,724.01	45.67%	
15	ปักธงชัย	8	1,417,830.46	-	-	3	-	5	463,701.93	32.71%	
รวม		314	25,447,382.24	-	18	154	18	124	11,847,500.74	46.56%	

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP code ZBUDR064 สถานะวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่	ภาพ.	จัดสรร		ผลการดำเนินงาน				ค่าใช้จ่าย	
		จำนวน งาน	ค่าใช้จ่าย งาน(บาท) 80%	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่าย แล้ว(บาท)	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	9	540,000.00	1	8	-	-	186,266.36	34.49%
2	ชัยภูมิ	9	520,000.00	-	6	-	3	23,510.79	4.52%
3	บุรีรัมย์	15	710,000.00	-	13	1	1	67,456.72	9.50%
4	สุรินทร์	28	560,000.00	-	16	8	4	91,119.20	16.27%
5	นางรอง	35	620,000.00	10	14	-	11	164,797.94	26.58%
6	ปากช่อง	5	280,000.00	1	3	1	-	0.03	0.00%
7	สีคิ้ว	3	330,000.00	1	1	1	-	11,612.24	3.52%
8	ปัวใหญ่	7	330,000.00	-	2	1	4	39,280.74	11.90%
9	โชคชัย	12	400,000.00	-	11	1	-	32,085.30	8.02%
10	พิมาย	15	490,000.00	-	14	-	1	220,783.74	45.06%
11	ภูเขียว	1	300,000.00	-	1	-	-	87,833.28	29.28%
12	ปราสาท	19	340,000.00	-	19	-	-	35,671.26	10.49%
13	หัวทะเล	7	380,000.00	-	7	-	-	124,413.65	32.74%
14	สุรนารี	8	250,000.00	-	7	1	-	11,138.22	4.46%
15	ปักธงชัย	3	250,000.00	1	1	1	-	0.89	0.00%
รวม		176	6,300,000.00	14	123	15	24	1,095,970.36	17.40%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP code ZBUDR064 สถานะวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

กวว.ฉ.๓ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ คพจ.๑ บรรลุตามเป้าหมาย
จึงขอได้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ กฟฟ. ทุกแห่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ คพจ.๑ เร่งรัดเปิดงานสร้าง
หมายเลข WBS และเปลี่ยนเป็นสถานะ REL พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๒. ให้ กฟฟ. ทุกแห่งเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน่วยงานตามที่ได้รับจัดสรร หากมีการใช้
ค่าใช้จ่ายหน่วยงานเกินกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามขั้นต้น ให้ขอเพิ่มเป็นงานๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ หากเป็นงานที่อนุมัติโดย ฝ.ว.บ.ฉ.๓ ให้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมมาที่ กวว.ฉ.๓(ผปร.) โดยเป็นงานภายใต้รหัสใบบด P-TDD01.4-F-XXXXX.60XX และ
P-TDD01.4-F-XXXXX.61XX

๒.๒ หากเป็นงานที่อนุมัติโดย ผจก. ให้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก
ผจก. หรือผู้รักษาการแทน โดยเป็นงานภายใต้รหัสใบบด P-TDD01.4-F-XXXXX.9XXX ทั้งนี้กรณีงานใด
งบประมาณ ๑๐๐% ตามประมาณการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ขออนุมัติงบค่าใช้จ่ายหน่วยงานเพิ่มเติมมาที่
กวว.(ผปร.) โดยจะตัดจากวงเงินงบประมาณของ กฟฟ.นั้น ตามวงเงินในตาราง ข้อ ๒.๔

ที่	ภาพ	ภาพ	จำนวนงาน (คน)	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน (บาท)	WBS	CRTD	REL	TECO	CUSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	1,191,802.40	1	-	-	-	-	-	0.00%
2	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	5,362,320.90	2	-	2	-	-	-	0.00%
4	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	8,169,139.69	-	-	4	-	-	4,732,201.93	57.93%
5	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	367,251.60	-	-	1	-	-	295,903.95	80.57%
6	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	3,345,823.14	-	-	1	-	-	2,676,582.20	80.00%
7	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	9,119,070.95	-	-	4	-	-	3,661,235.26	40.15%
10	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	4,053,204.42	-	-	1	-	-	1,185,155.95	29.24%
12	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	12,077,290.57	-	-	4	-	-	6,585,757.30	54.54%
16	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2	2,060,570.71	-	-	1	1	-	1,806,554.30	87.67%
21	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	4,355,116.00	-	-	4	-	-	134,783.83	2.78%
22	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	4,023,543.20	1	-	1	-	-	82,091.87	2.04%
24	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	นครราชสีมา	นครราชสีมา	5	15,033,870.15	-	-	4	-	1	9,119,364.34	60.66%
26	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2	3,416,173.19	-	-	1	1	-	3,302,077.16	96.66%
27	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	5,730,040.69	-	-	-	2	-	4,066,844.06	70.97%
30	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2,730,984.95	-	-	-	1	-	937,929.83	34.09%
31	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	2,428,864.80	3	-	-	-	-	-	0.00%
34	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2	3,860,063.31	-	-	-	2	-	151,106.39	3.91%
35	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	423,948.00	-	-	-	1	-	40,797.60	9.62%
36	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	5,123,452.46	3	-	-	1	-	1,812,433.27	35.38%
38	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	นครราชสีมา	นครราชสีมา	5	6,952,133.21	-	-	-	5	-	2,802,731.91	40.31%
40	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2,270,785.31	-	-	-	1	-	1,655,726.16	72.91%
42	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	นครราชสีมา	นครราชสีมา	8	3,659,935.29	2	-	1	4	-	1,599,673.64	43.71%
44	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	นครราชสีมา	นครราชสีมา	6	6,998,404.49	-	-	-	4	1	2,007,134.72	28.68%
46	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	3,806,858.04	-	-	1	2	-	853,657.67	22.42%
47	นครราชสีมา	นครราชสีมา	5	10,618,818.40	-	-	-	5	-	72,664.31	0.68%
รวม			78	127,699,475.77	12	3	56	3	4	49,583,407.55	38.83%

28

[illegible]

ที่	กพพ.	ภาพ.	จัดสรร		การดำเนินงาน						ค่าใช้จ่ายรวม	
			จำนวนงาน (งาน)	ค่าใช้จ่ายเพียงงาน (บาท)	ยังไม่สร้าง WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย	
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	13	1,786,765.36	-	-	1	2	10	1,501,354.81	84.03%	
2	โมเดล	นครราชสีมา	2	470,981.38	-	-	1	-	1	161,111.29	34.21%	
3	โมเดล	นครราชสีมา	2	680,508.00	-	-	-	-	2	680,508.00	100.00%	
4	จอหอ	นครราชสีมา	1	283,769.49	-	-	1	-	-	8,037.84	2.77%	
5	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5	451,409.21	-	-	-	-	5	451,409.21	100.00%	
6	หนองบัวลำภู	ชัยภูมิ	3	691,689.76	-	-	-	-	3	691,689.76	100.00%	
7	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1	104,530.58	-	-	-	-	1	104,530.58	100.00%	
8	บ้านโป่งน้ำร้อน	ชัยภูมิ	4	255,977.73	-	-	-	-	4	255,977.73	100.00%	
9	แก่งคร้อ	ชัยภูมิ	2	107,128.91	-	-	-	-	2	107,128.91	100.00%	
10	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	3	216,821.90	-	-	-	-	3	216,821.90	100.00%	
11	คูเมือง	บุรีรัมย์	2	48,284.47	-	-	-	-	2	48,284.47	100.00%	
12	กระสัง	บุรีรัมย์	1	330,569.52	-	-	-	-	1	330,569.52	100.00%	
13	สตึก	บุรีรัมย์	2	76,247.66	-	-	-	-	2	76,247.66	100.00%	
14	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2	234,538.46	-	-	-	-	2	234,538.46	100.00%	
15	พนาสัย	บุรีรัมย์	1	332,567.85	-	-	-	-	2	331,951.08	99.81%	
16	ศรีณรงค์	สุรินทร์	2	1,146,901.30	-	-	-	-	2	1,146,901.30	100.00%	
17	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1	369,307.22	-	-	-	-	1	369,307.22	100.00%	
18	ท่าตูม	สุรินทร์	2	111,053.21	-	-	-	-	2	111,053.21	100.00%	
19	รัตนบุรี	สุรินทร์	2	150,574.25	-	-	-	-	2	150,574.25	100.00%	
20	นางรอง	นางรอง	6	142,379.53	-	-	-	-	6	142,379.53	100.00%	
21	หนองกี่	นางรอง	3	363,940.97	-	-	-	-	3	363,940.97	100.00%	
22	ประโคนชัย	นางรอง	2	786,382.22	-	-	-	-	2	786,382.22	100.00%	
23	ละหานทราย	นางรอง	4	516,206.47	-	-	-	-	4	516,206.47	100.00%	
24	บ้านกรวด	นางรอง	6	252,444.33	-	-	-	-	6	252,444.33	100.00%	
25	ปากช่อง	ปากช่อง	5	415,043.71	-	-	-	1	4	288,440.22	69.50%	
26	หนองบัวลำภู	ปากช่อง	1	318,584.67	-	-	-	-	1	318,584.67	100.00%	
27	สีคิ้ว	สีคิ้ว	2	163,100.94	-	-	-	-	2	163,100.94	100.00%	
28	สูงเนิน	สีคิ้ว	6	258,668.30	-	-	-	-	5	258,660.35	100.00%	
29	ด่านขุนทด	สีคิ้ว	2	366,191.33	-	-	-	-	2	366,191.33	100.00%	
30	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	10	185,990.31	-	-	-	1	2	175,853.89	94.30%	
31	ประทาย	บ้านใหญ่	5	227,878.50	-	-	-	-	5	227,878.50	100.00%	
32	คง	บ้านใหญ่	1	132,677.45	-	-	-	-	1	132,677.46	100.00%	
33	โชคชัย	โชคชัย	4	360,455.37	-	-	-	-	4	360,455.37	100.00%	
34	ครบุรี	โชคชัย	1	509,712.55	-	-	-	1	-	508,896.70	99.84%	
35	หนองบุญมาก	โชคชัย	2	67,100.18	-	-	-	-	2	57,100.18	100.00%	
36	เสิงสาง	โชคชัย	1	141,278.28	-	-	-	-	1	141,278.28	100.00%	
37	วิมาม	วิมาม	2	1,658,317.19	-	-	-	-	4	1,668,317.19	100.00%	
38	ชุมพวง	วิมาม	2	419,118.31	-	-	-	-	2	419,118.31	100.00%	
39	ภูเขียว	ภูเขียว	5	264,981.41	-	-	-	-	5	264,981.41	100.00%	
40	ภักดีชุมพล	ภูเขียว	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	ปราสาท	ปราสาท	4	514,155.53	-	-	4	-	-	502,372.62	97.71%	
42	สังขุ	ปราสาท	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	ห้วยพระ	ห้วยพระ	6	440,879.88	-	-	-	-	6	440,879.88	100.00%	
44	จักราช	ห้วยพระ	2	324,857.64	-	-	-	-	2	324,857.64	100.00%	
45	สนวน	สนวน	2	175,702.46	-	-	-	-	2	175,702.46	100.00%	
46	ปักธงชัย	ปักธงชัย	2	755,578.85	-	-	-	-	2	755,578.85	100.00%	
47	รัตนวาปี	ปักธงชัย	1	163,455.87	-	-	-	1	-	163,450.62	99.99%	
รวม			140	17,851,218.52	-	-	-	12	5	16,823,727.99	94.26%	

348

[illegible]

ที่	กฟฟ.	กฟน.	จัดสรร		ข้อมูลอ้างอิง WBS	การดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายหม่าง	
			จำนวนงาน (งาน)	ค่าใช้จ่ยหม่างงาน (%)		CRTD	REL	TECO	CLSD	เงินจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย	
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	511,964.57	-	1	3	-	-	187,965.42	36.71%	
2	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	22,910.05	-	-	-	-	-	15,227.37	66.47%	
3	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	633,801.14	-	-	2	-	1	286,620.36	45.22%	
4	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	581,249.27	-	-	4	-	-	205,988.89	41.10%	
5	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2	364,987.00	-	2	-	-	-	-	0.00%	
6	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	141,816.42	-	-	1	-	3	115,568.31	81.35%	
7	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	720,723.60	-	1	2	-	-	283,616.99	39.35%	
8	นครราชสีมา	นครราชสีมา	9	363,791.43	-	-	1	-	8	253,354.01	69.64%	
9	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	835.70	-	-	-	-	1	835.70	100.00%	
10	นครราชสีมา	นครราชสีมา	11	637,976.72	-	-	1	4	6	591,788.38	70.52%	
11	นครราชสีมา	นครราชสีมา	18	792,772.35	-	-	10	2	6	354,228.95	44.68%	
12	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	702,394.20	-	-	2	-	2	213,365.10	30.33%	
13	นครราชสีมา	นครราชสีมา	5	259,598.85	-	-	2	-	3	161,094.09	52.06%	
14	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	395,324.59	-	-	3	-	-	11,556.97	2.92%	
15	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	40,546.12	-	-	1	-	-	622.62	1.54%	
16	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	117,514.07	-	-	-	-	1	117,514.07	100.00%	
17	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	35,855.32	-	-	-	-	1	35,855.32	100.00%	
18	นครราชสีมา	นครราชสีมา	6	889,112.52	-	-	2	-	4	350,162.87	39.38%	
19	นครราชสีมา	นครราชสีมา	13	565,290.02	-	-	13	-	-	66,330.68	11.73%	
20	นครราชสีมา	นครราชสีมา	20	771,057.43	-	-	3	2	17	629,916.63	81.70%	
21	นครราชสีมา	นครราชสีมา	8	144,374.75	-	-	6	-	-	109,681.15	75.97%	
22	นครราชสีมา	นครราชสีมา	9	1,834,771.21	-	-	6	-	3	954,439.80	52.02%	
23	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	795,113.33	-	-	3	-	2	517,674.76	73.42%	
24	นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	124,705.08	-	-	-	-	1	124,705.08	100.00%	
25	นครราชสีมา	นครราชสีมา	43	2,985,502.40	-	-	9	34	-	459,389.85	15.39%	
26	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	นครราชสีมา	นครราชสีมา	8	257,507.59	-	-	-	6	2	111,266.18	43.20%	
28	นครราชสีมา	นครราชสีมา	14	333,906.39	-	-	5	9	-	14,364.48	4.31%	
29	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2	41,227.66	-	-	-	1	1	7,079.66	17.17%	
30	นครราชสีมา	นครราชสีมา	20	603,144.35	-	-	-	10	7	288,987.11	47.91%	
31	นครราชสีมา	นครราชสีมา	12	675,987.10	-	-	-	-	12	675,987.10	100.00%	
32	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2	21,309.50	-	-	-	-	2	21,309.50	100.00%	
34	นครราชสีมา	นครราชสีมา	9	1,666,537.89	-	-	-	3	6	1,197,160.48	71.88%	
35	นครราชสีมา	นครราชสีมา	5	464,408.17	-	-	-	4	1	254,344.99	55.19%	
36	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2	137,503.80	-	-	-	1	1	84,529.84	61.43%	
37	นครราชสีมา	นครราชสีมา	11	729,402.03	-	-	-	1	10	722,634.47	99.07%	
38	นครราชสีมา	นครราชสีมา	7	1,171,052.05	-	-	-	6	1	421,139.80	35.96%	
39	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	352,094.08	-	-	-	3	1	234,893.13	66.71%	
40	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2	74,910.17	-	-	-	-	2	74,910.17	100.00%	
41	นครราชสีมา	นครราชสีมา	6	1,068,709.10	-	-	-	5	1	574,030.42	53.71%	
42	นครราชสีมา	นครราชสีมา	3	30,202.83	-	-	-	-	3	30,202.83	100.00%	
43	นครราชสีมา	นครราชสีมา	13	1,321,478.27	-	-	-	3	10	345,961.27	26.18%	
44	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	นครราชสีมา	นครราชสีมา	8	616,903.66	-	-	-	2	6	281,724.01	45.67%	
46	นครราชสีมา	นครราชสีมา	8	1,417,830.46	-	-	-	3	5	683,701.93	32.71%	
47	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม			314	25,447,382.24	-	-	18	150	18	11,847,500.74	46.56%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ร.ศ.ค.	ร.ศ.ค.	กลุ่มโครงการ ขน.โลจ. คพจ.				ผลการดำเนินงาน							สถานะ คพจ. จัดสรรค่าใช้จ่าย		
		งบประมาณโครงการ No.1	งบประมาณโครงการ No.2	งบประมาณโครงการ No.3	งบประมาณโครงการรวม	จำนวน (ตัว)	ETD	REL	1:00	0:50	0:40	0:30	งบประมาณโครงการรวม WBS	งบสิ้นปีงบประมาณ	งบปลายปีงบประมาณ
		ทว. (บว) 387 บว. 22.5.61	ทว. (บว) 1190 -27.9.61	ทว. (บว) 1458 บว. 22.11.61	ทว. (บว) 387 บว. 22.5.61										
	ทว. (บว)	200,000.00	150,000.00	90,000.00	440,000.00	15	-	14	-	1	220,783.74	50.18	433,393.00	3,633.68	10,249.69
	ทว. (บว)	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
	ทว. (บว)	200,000.00	50,000.00		250,000.00	1	-	1	-	-	87,833.28	35.13	126,790.00	-	125,260.00
	ทว. (บว)	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
	ทว. (บว)	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,047.40
	ทว. (บว)	200,000.00	50,000.00		250,000.00	15	-	15	-	-	10,902.07	4.16	136,952.56	-	52,169.00
	ทว. (บว)	50,000.00		40,000.00	90,000.00	4	-	4	-	-	25,268.39	28.08	57,231.00	-	97,694.00
	ทว. (บว)	200,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	4	-	4	-	-	106,347.47	35.52	202,306.00	-	49,472.00
	ทว. (บว)	50,000.00		30,000.00	80,000.00	3	-	3	-	-	1,066.23	72.33	35,578.00	-	116,020.00
	ทว. (บว)	200,000.00	50,000.00		250,000.00	8	-	7	1	-	14,138.22	4.46	133,980.00	-	109,740.00
	ทว. (บว)	50,000.00			50,000.00	3	1	1	1	-	0.89	0.00	92,260.00	-	50,000.00
	ทว. (บว)	200,000.00	50,000.00		250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
	ทว. (บว)	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
รวม		4,630,000.00	1,100,000.00	600,000.00	6,330,000.00	156	14	123	15	24	1,095,970.36	23.33%	3,338,938.04	109,144.30	3,079,586.26

รายงานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXD0.9XXX

જાન્યુઆરી 25, 1951

[illegible]

รายชื่องานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXX0.9XXX

תאריך: 20.05.2017

[illegible]

နဂါးလေး ၂၈-အံ့ဂါးလေး ၂၅၆၁

ลำดับ	ชื่อย่อ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีงบดำเนินงาน	ปีงบการเงิน	ประเภท	ชนิด	มูลค่าตั้งต้น	มูลค่าปัจจุบัน	มูลค่าสุทธิ	จำนวนงวด	เงินจ่ายแล้ว	คงเหลือค้างชำระ	เปอร์เซ็นต์การจ่าย	
บ้านกรวด	BGR	P-TDD01.4-F-EKND0.9001	ติดตั้งอาคารอเนกประสงค์บ้านกรวด	-	-	0.750	REL	C1	16,233.00	11,785.00	2.48	-	11,787.48	9,347.19	2,440.29	79.30%
จันทบุรี	SUN	P-TDD01.4-F-SHMD0.9001	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน	-	-	1.000	REL	C1	15,557.40	8,624.06	0.35	-	8,624.35	0.35	8,624.00	0.00%
หนองบัวลำภู	NBM	P-TDD01.4-F-NABD0.9001	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน	-	-	-	REL	D1	15,309.00	12,447.00	0.99	-	12,447.99	12,236.99	11.00	99.91%
น่าน	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9005	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	100	1	-	REL	D1	13,749.00	15,799.00	0.37	-	15,799.07	2,000.07	13,799.00	12.66%
น่าน	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9006	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	100	1	-	REL	D1	19,748.00	15,798.00	2.26	-	15,800.26	2,002.26	13,798.00	12.67%
น่าน	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9006	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	100	1	-	REL	D1	20,317.00	16,254.00	-	5,459.79	10,754.21	10,754.21	-	100.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	D1	23,690.00	-	1.54	-	1.54	8,301.54	8,300.00	99.99%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	D1	15,839.00	-	0.58	-	0.58	6,994.36	6,994.78	100.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	-	-	0.510	REL	C3	15,839.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	60	2	0.490	REL	C3	47,692.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	160	1	-	REL	D1	17,556.00	14,045.00	2.48	-	14,047.48	2.48	14,045.00	0.02%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	160	1	-	REL	D1	17,556.00	14,045.00	2.48	-	14,047.48	2.48	14,045.00	0.02%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	D1	7,468.00	5,914.00	0.71	-	5,974.71	0.71	5,974.00	0.01%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	160	1	-	REL	C1	17,556.00	14,045.00	2.49	-	14,047.49	2.49	14,045.00	0.02%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	0.900	REL	C1	63,281.00	52,671.00	2.79	-	52,673.79	2.79	52,671.00	0.01%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	0.850	REL	D1	42,690.00	34,152.00	0.63	-	34,152.63	0.63	34,152.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	-	-	0.850	REL	C1	42,690.00	34,152.00	-	-	34,152.00	-	34,152.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	14,521.00	11,617.00	0.61	-	11,617.00	0.61	11,617.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	25,015.00	20,012.00	0.61	-	20,012.61	0.61	20,012.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C3	16,346.00	13,076.80	0.35	-	13,077.15	0.35	13,076.80	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C3	25,992.00	20,793.60	-	9,793.60	11,000.00	11,000.00	-	100.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	22,236.00	17,788.80	1.10	-	17,789.90	1.10	17,788.80	0.01%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	27,797.00	22,237.60	1.14	-	22,238.74	1.14	22,237.60	0.01%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	160	1	-	REL	C1	20,208.00	11,166.40	-	1,201.22	9,965.18	9,965.18	-	100.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	160	1	-	REL	C1	20,208.00	16,165.40	-	6,307.48	9,308.92	9,308.92	-	100.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	50	2	-	REL	C3	28,472.00	22,777.60	1.47	-	22,779.07	15,599.93	7,179.14	68.88%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	-	-	0.140	REL	C1	15,220.00	11,681.60	0.83	-	11,682.43	7,016.83	3,865.60	66.91%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	-	-	0.140	REL	C1	8,452.00	7,460.00	0.48	-	7,460.48	5,406.48	2,054.00	72.47%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	-	-	5,506.00	-	5,506.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	-	-	5,506.00	-	5,506.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	-	-	5,506.00	-	5,506.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	-	-	5,506.00	-	5,506.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	100	1	-	REL	C1	16,225.00	11,783.00	-	-	11,780.00	-	11,780.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	100	1	-	REL	C1	16,225.00	11,783.00	-	-	11,780.00	-	11,780.00	0.00%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	11,880.00	8,909.00	1.08	-	8,910.08	5,965.08	2,945.00	66.95%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	11,880.00	8,909.00	1.08	-	8,910.08	5,965.08	2,945.00	66.95%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	13,034.00	9,812.00	1.13	-	9,813.13	6,817.13	2,996.00	69.47%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	30	1	-	REL	C1	80,144.00	64,115.00	4.19	-	64,119.19	28,004.19	36,115.00	43.68%
นครราชสีมา	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านนา	100	1	1.300	REL	D1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

РЭНТЕН 20 ШЛТММ 2561

[illegible]

សាលា: ២១ ធ្នូ ២៥៦៤

รหัส	ENG	หมายเลข WBS	รายละเอียดงาน	เดือนประจำงวด (ค่าจ้าง)	เดือนประจำงวด (ค่าจ้าง)	รวม (บาท)	จำนวน	วันที่	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
บ้านกรวด	BKR	P-TDD01.4-F-BKRD0.9006	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	20,873.00	15,020.00	0.20	-	15,020.20	12,447.02	2,573.18	82.87%
หม้อแปลง 100 KVA	NEM	P-TDD01.4-F-NEMD0.9003	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	B2	13,915.00	13,180.00	-	-	13,180.00	-	15,180.00	3.09%
สวิตช์	STU	P-TDD01.4-F-STUD0.9005	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	16,680.00	13,351.20	-	-	13,351.20	-	13,351.20	0.00%
สวิตช์	SJF	P-TDD01.4-F-SJFD0.9009	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				WHI	C1	33,610.00	30,888.00	-	-	30,888.00	-	30,888.00	3.93%
หม้อแปลง 100 KVA	HAR	P-TDD01.4-F-HARD0.9007	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				CRTD	B1	48,111.00	38,489.00	-	-	38,489.00	-	38,489.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9008	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				CRTD	B1	36,090.00	28,871.00	-	-	28,871.00	-	28,871.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9007	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				CRTD	A1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	NKS	P-TDD01.4-F-NKSD0.9008	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	16,008.00	12,804.80	-	-	12,804.80	-	12,804.80	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	MUS	P-TDD01.4-F-MUSD0.9004	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	13,391.80	9,757.00	-	-	9,757.00	-	9,757.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	BYD	P-TDD01.4-F-BYDD0.9003	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	17,355.00	12,602.00	-	-	12,602.00	-	12,602.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	GYI	P-TDD01.4-F-GYID0.9003	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	17,355.00	12,602.00	-	-	12,602.00	-	12,602.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	PMI	P-TDD01.4-F-PMID0.9011	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	31,308.00	23,253.00	-	-	23,253.00	-	23,253.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	PMI	P-TDD01.4-F-PMID0.9012	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	33,613.00	24,974.00	-	-	24,974.00	-	24,974.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	PMI	P-TDD01.4-F-PMID0.9013	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	30,734.00	22,829.00	-	-	22,829.00	-	22,829.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	PMI	P-TDD01.4-F-PMID0.9014	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	13,568.00	10,150.00	-	-	10,150.00	-	10,150.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	PMI	P-TDD01.4-F-PMID0.9015	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	22,246.00	17,796.80	-	-	17,796.80	-	17,796.80	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9007	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				REL	C1	24,536.00	21,644.83	-	-	21,644.83	-	21,644.83	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9008	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				CRTD	B2	55,522.00	22,208.00	-	-	22,208.00	-	22,208.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	MUS	P-TDD01.4-F-MUSD0.9005	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				CRTD	B2	51,896.00	38,599.00	-	-	38,599.00	-	38,599.00	0.00%
หม้อแปลง 100 KVA	DAN	P-TDD01.4-F-DAND0.9002	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 100 KVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
รวม				10,853	137	27,670			3,338,938.04	11,625.44	100,444.30	3,611,119.21	1,085,970.36	7,145,108.85		33.81%

