

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมภุทธิทัต ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

คณะทำงานที่มาประชุม

- | | |
|--|----------|
| ๑. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร | ประธาน |
| ๒. นายสถาพร วงศ์รัตน์
แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๓. นายรังสรรค์ คู่ปลั่ง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวอรจิรา ยงดี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๕. นายกฤษรัตน์ โชติเกียรติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๖. นางฉันทชดา ธนัยรุ่งเรือง
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๗. นางอุดมพร บุตรสุวรรณ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๘. นายภควัต นครินทร์สาคร
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร | คณะทำงาน |
| ๙. นางภารดี ดาบสมเด็จ
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ | คณะทำงาน |
| ๑๐. นายนิพนธ์ มังกรแก้ว
แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร | คณะทำงาน |
| ๑๑. นางสาวอรมณ สุทธิอาจ
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ | คณะทำงาน |
| ๑๒. นางจิตรา ทรัพย์โหม
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ | คณะทำงาน |
| ๑๓. นางเพียงใจ คำสกุลวงศ์ชื่น
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ | คณะทำงาน |
| ๑๒. นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ | คณะทำงาน |
| ๑๓. นายรณกฤต อุดมสุขโกศล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ | คณะทำงาน |

- | | |
|---|------------------|
| ๑๖. นางสาวบุษยรัตน์ โคตรหาชัย
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๑๗. นายพิเชฐ เพียรภายถุน
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๑๘. นางจิราพัชร บัวบุญ
แทน ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๑๙. นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร
แทน ประมงจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๒๐. นายทองม้วน บุรีพา
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๒๑. นางรัชนี้ แพงชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ | เลขานุการ |
| ๒๒. นางอรรณพ พังยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

๑. นายจักรพงษ์ ฤทธิเกษม

๒. นางวาสนา คณะพล

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

นายฤทธินาท กัญจะนา

วิทยาลัยอาชีพพรรณนาค

นางศศิธร ไตรยพันธ์

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน

๑. นายอุเทน ไชยรบ

๒. นายเอกพล เนระชา

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

นางสาวปรีชญา คนธขจร

มณฑลทหารบกที่ ๒๙

พ.ต.ศิริกร สุเลา

วิทยาลัยอาชีพสว่างแดนดิน

นายอุเทน ไชยรบ

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

นางสาวสุดาลักษณ์ ศรีวิวัฒน์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

๑. นายประภา พิชิต

๒. นายสมัย เจริญหอม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

นางสาวสุภาววรรณ โสนิตยา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร

นายনারาวินท์ โสภภาพล

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

นางสาวนิระวรรณ บุตรโยธี

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

๑. นางสาวสิริประภาภักดิ์ ศรีวิลัย

๒. นายสุพล แนวตัน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

นายณพรัตน์ ไชยอินคำ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

๑. นายยงยุทธ สีสัตย์เชื้อ

๒. นางวรรณรัตน์ สุวพงษ์

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

๑. นางสาววรรณมน มีสูงเนิน

๒. นางสาวจริยา ถานัน

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

นายอณัญย์ สาถ้ำ

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายนิคม อุทัยรักษ์

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

นางรัชนิกานต์ อุดมมาตย์

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

นางสาวสมพร ชมชายผล

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๕

นายสมคิด หล้าสกุล

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

๑. นายธนิต คันทีท้าว

๒. นางสาวกมลฉัตร ศิริมูล

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

นายโชคชัย ไชยรบ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

๑. นายอมรพร อันตาพันธ์

๒. นายเจษฎา สามารถ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

นายพงษ์พัฒน์ นาโพนงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร

นางสาวศิวะรัตน์ ตรีเทศ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

นายพิเชษฐ บัญชรธรรม์

ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

นางสาวชรินทร์ทิพย์ กุโบล่า

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

๑. นางสาวชรินทร์ทิพย์ กุโบล่า

๒. นางสาวมาลัยพร บันโคส

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นายชัยพร เข็มขันธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวกุลตรี จำปา

สำนักงานแขวงทางหลวงมุกดาหาร

นายสุภชาติ ราชีวงศ์

โครงการชลประทานมุกดาหาร

นายศรিতวรรณ ดาวสุวรรณศิริ

สำนักงานจังหวัดนครพนม

๑. นายณฤชา ฮัมป้า

๒. นายณัฐดนัย วรรณวงษ์

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

๑. นางสาวรักสุดี สมักรการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒. นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขพันธ์

นักวิชาการคลัง

๓. นางสาวนทรี ใจบุญ

เจ้าหน้าที่การคลัง

๔. นางสาวภคพร เกษมสานต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ติดภารกิจได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อ วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการนำเสนอว่า ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว โดยได้นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร www.cgd.go.th/skn>หัวข้อผลการเบิกจ่าย>รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ และจัดส่งให้คณะทำงานฯ พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอให้คณะทำงานฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ หากท่านใดจะขอแก้ไขในภายหลังขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรณีที่มีการทบทวนแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เปรียบเทียบลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑

๓.๑.๑ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ งบประมาณราชการจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ งบจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ และงบกลุ่มจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๑ ของประเทศ

๓.๑.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ งบประมาณราชการจัดอยู่ในลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ งบจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๒ ของประเทศ และงบกลุ่มจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๑ ของประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายเดือน ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑

กำหนดให้เป้าหมายในการเบิกจ่าย รายเดือน ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓ และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๔

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายไตรมาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๓๐.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๓.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๑.๑๑

ไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๒.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๓.๑๑

/ไตรมาสที่ ๓...

ไตรมาสที่ ๓ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๗๔.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๗.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๕.๑๑

ไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๖.๐๐ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๓๖ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๘.๐๐

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบส่วนราชการ

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ รายไตรมาส

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายจ่ายภาพรวมได้รับงบประมาณ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๔๗๖.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๔๗๖.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๒ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๘๒ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๖๙๓.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๑๕.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๕ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๕ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๗๘๓.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๔๘.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๙ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔๐.๕๙ จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายจ่ายภาพรวมได้รับงบประมาณ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๙๑๙.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๓๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๒๙ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๑๑๑.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๑.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๙ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๕๒ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๘๐๘.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๓๘.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๖ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๓๖ จัดอยู่ในลำดับที่ ๔๙ ของประเทศ

งบจังหวัด

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายจ่ายภาพรวมได้รับงบประมาณ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๑๒.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๘ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๕๒ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๔๓.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๖๕ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๐๕ จัดอยู่ในลำดับที่ ๗ ของประเทศ

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายจ่ายภาพรวมได้รับงบประมาณ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๙ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายจำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๓๐ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๘๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๗ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๔๓ จัดอยู่ในลำดับที่ ๕ ของประเทศ

งบกลุ่มจังหวัดฯ

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายจ่ายภาพรวมได้รับงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙๙.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๘๕ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๗.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๘๐ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๘๒.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๐๙ จัดอยู่ในลำดับที่ ๓ ของประเทศ

ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายจ่ายภาพรวมได้รับงบประมาณ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๓๔.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๒๙ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๘.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๗.๖๙ จัดอยู่ในลำดับที่ ๑ ของประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีผลรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๙๗๖.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๕๒๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๙ คงเหลือ ๓,๔๕๔.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๑ จำแนกเป็นรายจ่ายลงทุน ๓,๑๒๕.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๑ เบิกจ่ายได้ ๕๒๘.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๑ คงเหลือ ๒,๕๙๗.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๙ และรายจ่ายประจำ ๑,๘๕๐.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๙ เบิกจ่ายได้ ๙๙๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๘ คงเหลือ ๘๕๗.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๒

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๓๗.๖๒ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐.๕๙ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๓ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุน มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๘.๔๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๖.๙๑ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๓ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๔๐.๓๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๓.๖๘ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๕

ประธาน แจ้งฝ่ายเลขานุการให้เพิ่มเส้นเป้าหมายผลการเบิกจ่ายในภาพกราฟ ทุงบประมาณการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฯ ประกอบด้วย งบจังหวัด ๗๖ จังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดฯ ๑๘ กลุ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

งบจังหวัด (ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๓.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙ คงเหลือ ๒๕๗.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๑๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๑.๗๓ ล้านบาท และ รายจ่ายประจำ ๘๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๑.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๗ คงเหลือ ๕๘.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๓

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่ายจะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๓๗.๖๒ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑.๔๙ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๓ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๒๘.๔๔ เบิกจ่ายได้ ๑๑.๗๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๒.๘๖ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ไว้ที่ร้อยละ ๔๐.๓๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๖.๙๗ จึงต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๖

งบกลุ่มจังหวัดฯ(ปกติ) (ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๓๓๔.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ คงเหลือ ๓๒๕.๘๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๕๓ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๐๘.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และ รายจ่ายประจำ ๑๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖ คงเหลือ ๑๑๗.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่ายจะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๓๗.๖๒ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒.๔๗ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๕ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๒๘.๔๔ ยังไม่มีการเบิกจ่าย และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๔๐.๓๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖.๕๖ จึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๗

ระเบียบวาระที่ ๓.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๔.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๘ คงเหลือ ๙๒.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๒
 ๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๒๖๙.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๗๙.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๘ คงเหลือ ๒,๐๘๙.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๒
- รวมเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓,๓๗๓.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๙๑.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๑ คงเหลือ ๒,๑๘๒.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แบบฟอร์มการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามมติที่ประชุมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑๑ - ๑๒ / ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เป็นคณะทำงานฯ รับผิดชอบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร รวมถึงลงพื้นที่และรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ที่ประชุมและผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำตารางแบบฟอร์มการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบฟอร์มการติดตามเร่งรัดฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยรายชื่อส่วนราชการที่แบ่งให้หน่วยงานที่เป็นคณะทำงานรับผิดชอบติดตามเร่งรัดฯ และข้อมูลผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

มติที่ประชุม รับทราบ ให้ทุกหน่วยงานส่งแบบฟอร์มการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ในทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๙๕ หน่วยเบิกจ่าย มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ร้อยละ ๓๗.๖๒ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม ตามลำดับต่อไป ดังนี้

- งบส่วนราชการ

จังหวัดสกลนครมีส่วนราชการ จำนวน ๙๕ หน่วย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๙๗๖.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๒๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๙ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๐๓ ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๑๒๕.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒๘.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๕๓ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๘๕๐.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๙๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๓๕

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๒๘.๔๔ จำนวน ๑๐ ลำดับแรก ดังนี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๓. โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร
๕. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
๖. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
๗. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘. สำนักงานจังหวัดสกลนคร
๙. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๑๐. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

/โดยในภาพรวม...

โดยในภาพรวมปรากฏว่ามีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมเป็นรายกรณีต่อไป

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คาดว่าจะเบิกจ่ายประมาณ ๕ ล้านบาท ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และโครงการก่อสร้างอาคาร ๒ รายการ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ทำการเบิกจ่ายแล้ว ๕ โครงการ เป็นเงิน ๖๒ ล้านบาทโดยประมาณ และ อยู่ในระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาทุกโครงการภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑๔ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๓ รายการ และอยู่ในระหว่างการแก้สัญญา ๑ รายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนแบบ และอีก ๑ โครงการเป็นงบประมาณต่อเนื่อง ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการติดตามและทำเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมเร่งรัดครั้งต่อไป

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ อยู่ในระหว่างการลงนามสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๑

ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อยู่ในระหว่างดำเนินการ e-Bidding จะได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในระหว่างการร่างประกาศและปรับเปลี่ยนแบบแปลน

ผู้แทน เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๓ รายการ ๓ รายการ ได้ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ในระหว่างการทำ (PO) ๒ รายการ และรอลงนามสัญญา ๑ รายการ

ผู้แทน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร รับผิดชอบ ๒ รายการ แยกเป็นรายการทางครุภัณฑ์ ๑ รายการ ลงนามสัญญาภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ อีก ๑ โครงการอยู่ในระหว่างพิจารณาภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

/ผู้แทน...

ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ ๒๙ รับผิดชอบทั้งหมด ๒ รายการอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ๑ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นไตรมาสที่ ๒

ผู้แทน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสว่างแดนดิน โครงการก่อสร้างห้องสูงสูบน้ำบาดาล ประกาศครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ได้ทำการประกาศผู้ชนะ แล้วอยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณา คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบ ๑ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ฯ รับผิดชอบทั้งหมด ๕ โครงการ ได้จัดทำใบ (PO) แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร คาดว่าจะเบิกจ่ายประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และตรวจรับงานภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร อยู่ในระหว่างการติดตามปัญญาด้านแบบรายการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการลงนามสัญญา และขั้นตอนการขออนุมัติในการลงนามสัญญา อยู่ในระหว่างเสนองานเข้าคณะรัฐมนตรี ๙๕ โครงการ จากทั้งหมด ๑๒๙ โครงการ และ ๒๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ผู้แทน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ มีการขอแก้ไขรูปแบบรายการ อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ

ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อยู่ในระหว่างการพิจารณาทั้ง ๕ รายการ คาดว่า จะพิจารณาแล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างสำนักงาน คาดว่าจะลงนาม ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ และแบ่งวงงานการเบิกจ่ายออกเป็น ๓ วงงาน

ผู้แทน ที่ปกรองจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ สัมมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว แต่มีการปรับลดเสาเข็ม อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดเสาเข็ม

/ผู้แทน...

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ งานฐานรากมีการปรับเปลี่ยนจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ อยู่ระหว่างการคำนวณราคา

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๑๕๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖,๔๔๔,๔๔๐ บาท จัดทำใบ (PO) แล้ว ๓๗,๘๙๑,๘๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๒๕๕,๖๙๑,๙๐๐ บาท จัดทำใบ (PO) ๑๘๕,๘๔๕,๕๙๔ บาท รับผิดชอบทั้งหมด ๖๔ รายการ แยกเป็นครุภัณฑ์ ๕๒ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๖๑ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประมาณ ๓ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ ๒๓ อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๓๑ รายการ ได้จัดทำใบ (PO) ๒๘ รายการ จำนวน ๕๗,๓๓๑,๗๕๐ บาท และยังคงเหลือ ๓ รายการซึ่งเป็นงบต่อเนื่องอยู่ในระหว่างการดำเนินการ e-bidding และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายครุภัณฑ์ทั้งหมดกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร โครงการที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๘๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๘๙,๔๓๕,๑๙๓.๘๙ บาท จัดทำใบ (PO) แล้ว ๒๔,๘๑๗,๐๐๖.๘๘ บาท งบที่ดำเนินการเองอยู่ในระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน

ประธาน ฝากให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอรายชื่อหน่วยงานที่ไม่เข้าร่วมประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย ในการประชุมกรมจังหวัดสกลนครต่อไป

ปัญหาอุปสรรค งบส่วนราชการ

- รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

๑. ส่วนราชการหลายหน่วยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่รอลงนามในสัญญา เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่สามารถกำหนดผูกพันได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาให้กำหนดผูกพัน หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติก็จะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

๒. ส่วนราชการที่ลงนามได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น ขณะนี้เริ่มมีการส่งมอบและตรวจรับงานในช่วงเดือนมกราคม จะเริ่มเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครรับผิดชอบ ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ซึ่งมีผลการดำเนินงานได้เพียงร้อยละ ๔๐

- ๓. สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้

- โครงการก่อสร้างอาคาร ๒ รายการ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)

- โครงการก่อสร้างทาวเฮาส์พักอาศัยข้าราชการ ๒ ชั้น ๘ หน่วย มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ แจ้งว่าสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

- โครงการก่อสร้างหอถังสูงสูบน้ำบาดาล ประกาศครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ (เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน)

- โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ มีการขอแก้ไขรูปแบบรายการ อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ (สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร)

- โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว แต่มีการปรับลดเสาเข็ม อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดเสาเข็ม (ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร)

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ งานฐานรากมีการปรับเปลี่ยนจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ อยู่ระหว่างการค้าฉนวนราคา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒)

- งบจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๑๓ ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๘๖ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๘๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๓๖

โดยงบจังหวัด มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายภาพรวม” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๗.๖๒ จำนวน ๑๐ ลำดับแรก ดังนี้

๑. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
๒. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ
๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ / สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ
๕. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ
๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
๘. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๙. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
๑๐. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

โดยในภาพรวมปรากฏว่ามีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมเป็นรายการต่อไป

/ผู้แทน...

**โครงการที่ ๑ โครงการการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดสกลนคร**

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณที่ได้รับแก้ไขเป็น ๓,๙๘๓,๙๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งกิจกรรมภายในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และโครงการจัดอบรมเกษตรกรแบ่งการจัดอบรมเป็น ๔ รุ่น ซึ่งรุ่นที่จะเริ่มดำเนินรุ่นที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมที่ ๑.๑.๓.๑ กิจกรรมมาตรฐานข้าว และกิจกรรมที่ ๑.๑.๓.๒ กิจกรรมทำป้ายและสื่อโฆษณา ได้จัดทำใบ (PO) ทั้ง ๒ กิจกรรมแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการที่ ๒ โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ ๒.๑.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ ประกาศ e-Bidding ไปแล้ว ๑ ครั้ง อยู่ในระหว่างการประกาศรอบที่ ๒

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ ๒.๔.๔ กิจกรรมระบบกาให้น้ำพืชในฟาร์มตัวอย่าง อยู่ในระหว่างการรอหนังสืออนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ

โครงการที่ ๓ โครงการขุดลอกลำห้วยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
โครงการที่ ๔ โครงการขุดลอกหนองน้ำและสระน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
โครงการที่ ๕ โครงการก่อฝายน้ำล้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ทุกอำเภอได้รายงานผลการดำเนินงานการก่อสร้างผู้กั้น ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

โครงการที่ ๖ โครงการบูรณาการเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพหนองหาร
ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร คาดว่าจะลงนามสัญญาช้ากว่าปกติ อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

โครงการที่ ๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ
ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และคาดว่าจะเบิกได้ตามทันภายในไตรมาสที่ ๒

**โครงการที่ ๘ โครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์ เชิงนวัตกรรมจังหวัด
สกลนครสู่สากล**

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร คาดว่าจะเบิกจ่ายให้เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ทั้งหมด และขอแก้ไขกิจกรรมที่ ๘.๒.๖ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยที่รับผิดชอบ

/โครงการที่ ๙...

โครงการที่ ๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี)

ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตามแผนงาน ยกเว้นกิจกรรมที่ ๙.๔.๑ การจ้างปรึกษาออกแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม จังหวัดสกลนคร (หนองหาร) และกิจกรรมที่ ๙.๕ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร อยู่ในระหว่างการทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ

โครงการที่ ๑๐ โครงการสร้างสัมมาชีพให้ครอบครัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร อยู่ในระหว่างดำเนินการคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

ปัญหาอุปสรรค งบจังหวัด

- รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบจังหวัด คาดว่าจะเริ่มทยอยเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. สำหรับโครงการที่มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้

- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ ปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียวและไม่ผ่านคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร)

- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สกลนครเมืองน่าอยู่เป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ๓ ธรรม มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากสำนักงบประมาณ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร)

- งบกลุ่มจังหวัด ฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๓๔.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๕.๑๕ ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๘.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลเบิกจ่าย และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๓.๗๗

โดย งบกลุ่มจังหวัด ฯ มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายภาพรวม” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๗.๖๒ จำนวน ๑๐ ลำดับแรก ดังนี้

๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร/สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
๖. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๘. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

๙. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

๑๐. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

- รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

๑. จังหวัดมุกดาหาร และ นครพนม ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ จึงยังไม่มีงบเบิกจ่าย

๒. โครงการขอเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับแผน อยู่ระหว่างรอทางสำนักงบประมาณอนุมัติ

๓. จังหวัดสกลนคร มีโครงการที่มีปัญหา คือ เครื่องสับย่อยซากพืชอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ฯ ได้นำร่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ครั้งที่ ๑ แต่มีผู้วิจารณ์ จึงปรับปรุงร่างประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำร่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ครั้งที่ ๒ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การติดตามการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๙๙,๙๐๒,๒๔๓.๘๕ บาท
ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๓๙,๕๐๒,๓๗๔.๓๓ บาท

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๓๓,๑๕๗,๘๕๑ บาท
ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๒๔,๙๓๓,๙๐๐ บาท

สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๙๙๙,๐๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO
จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๒,๒๘๘,๐๐๐ บาท ได้
จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน

/สำนักงาน...

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๕,๔๒๘,๙๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๓,๐๙๒,๐๐๐ บาท

เรือนจำจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๒,๘๘๙,๐๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๓๘,๘๒๔,๗๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๑๘๔,๙๙๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๕,๖๓๙,๘๐๐ บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ งบประมาณคงเหลือ ๑๗,๕๕๗,๔๖๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๔,๑๘๐,๖๐๐ บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๙๗๑,๐๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ งบประมาณคงเหลือ ๓๗,๖๙๑,๙๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๖,๕๖๓,๐๐๐ บาท

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๖,๖๔๘,๒๙๖.๑๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๖๒,๑๔๙.๑๖ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๗,๔๒๓,๘๓๐ บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๗๘,๓๗๑๒๒ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๗๘,๓๗๑๒๒ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๙๗,๒๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ งบประมาณคงเหลือ ๕๙๒,๑๐๗,๐๓๗.๑๒ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๒๓๙,๕๖๐,๕๖๐.๖๖ บาท

งบประมาณจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๔๐๕,๑๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๘,๓๐๘,๘๕๐ บาท

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๐ (งบกลาง)

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๖,๘๖๑,๔๗๒.๐๖ บาท
ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๖๒๖,๗๔๕.๓๐ บาท

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๒๙๒,๒๒๒,๔๐๐ บาท
เบิกจ่าย จำนวน ๒๖๓,๕๐๓,๙๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๘,๗๑๘,๔๕๐ ล้านบาท ไม่ได้จัดทำใบ PO

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๒๒๑,๘๐๐ บาท ยังไม่ได้
จัดทำใบ PO

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๖๒,๙๐๐๐,๐๐๐ บาท
ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๖๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๓๖๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้
จัดทำใบ PO

สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๙,๗๓๐,๕๑๘ ล้านบาท ได้จัดทำ
ใบ PO จำนวน ๖,๖๘๘,๔๐๐๐ บาท

สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ
๓,๑๗๓,๙๕๐ ล้านบาท ยังไม่ได้จัดทำใบ PO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ งบประมาณคงเหลือ
๑๔,๑๓๗,๕๗๘ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๖๒๘,๒๗๘ บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๓ งบประมาณคงเหลือ
๖,๒๙๐,๐๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ทั้งจำนวน

โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๕๓ ได้รับ งบประมาณ ๙๖,๒๕๘ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔๙๗,๕๕๐ ล้านบาท
ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๖๖,๑๕๔,๔๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ งบประมาณคงเหลือ
๔๗,๙๕๒,๓๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้จัดทำใบ PO

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๙

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๕๙๓,๓๔๐.๐๕ บาท

ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๑๒,๓๗๖,๖๐๙.๙๖ บาท

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๔๔๗,๙๒๐ บาท ได้จัดทำ

ใบ PO ทั้งจำนวน

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๙ (งบกลาง)

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๓,๘๗๘,๐๒๖.๘๐ บาท

ยังไม่มีเบิกจ่าย

สำนักงานปศุสัตว์สกลนคร ได้รับงบประมาณ ๗๕,๗๓๑.๕๐ บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ จำนวน

๒,๘๔๗,๓๕๔ บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวรักสุดี สมครการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ