

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
รวม			281,173,800	162,582,000	118,591,800		47,471,140	17,980,838	6.39	263,192,962	4,387,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว			120,403,000	83,123,900	37,279,100		15,209,700	4,066,900	3.38	112,735,100	1,889,000	
1	โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		83,561,900	80,349,900	3,212,000		5,237,700	444,000	0.53	80,118,900	1,287,000	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน											
	คำจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาสวนสมุนไพร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1) บำรุงดูแลรักษาสวนสมุนไพร ให้สวยงาม 740,000 บาท 2) จัดหาชนิดพันธุ์สมุนไพรและขยายพันธุ์เพิ่มเติม 100,000 บาท 3) บำรุงดูแลระบบการให้น้ำและระบบไฟฟ้า 60,000 บาท 4) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพร 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร 50,000 บาท	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	1,000,000		1,000,000	เริ่มดำเนินการเดือน มี.ค. 61				1,000,000		
	คำจ้างเหมาปลูกพืชผักดอกไม้ต้นไม้มงคล 1,712,000 บาท	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	1,712,000		1,712,000							
	คำจ้างเหมาบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าจังหวัดนครพนมหลังเก่าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นที่มีชีวิต	สำนักงานจังหวัดนครพนม	500,000		500,000			156,000	31.20	344,000		
	งบรายจ่าย : งบลงทุน											
	เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ (5 เครื่อง)	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	66,000	66,000		ลงนามแล้ว	66,000	66,000		0		
	เครื่องพรวนดินสะพายไหล่ (2 เครื่อง)	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	24,000	24,000		ลงนามแล้ว	24,000	24,000		0		
	เครื่องพรวนดินแบบเดินตาม (2 คัน)	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	198,000	198,000		ลงนามแล้ว	198,000	198,000		0		
	งบรายจ่าย : งบลงทุน											
	เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม										เปลี่ยนแปลงโครงการตามมติ กบจ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 **
	เครื่องสูบน้ำ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม										เปลี่ยนแปลงโครงการตามมติ กบจ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 **
	เดินท่ทรงโค้ง	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม										เปลี่ยนแปลงโครงการตามมติ กบจ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 **
	สร้างโป๊ะเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวที่ท่าโข้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดนครพนม	1,264,200	1,264,200		ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลง นามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. 61				1,264,200		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ก่อสร้างรั้วรอบพิทักษ์ปะธานโฮจิมินห์และบันไดผู้สูงอายุ ห้องผู้สูงอายุ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	2,500,600	2,500,600		ได้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. 61				2,500,600		
	ก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	742,500	742,500		ได้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. 61				742,500		
	ก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	3,798,600	3,798,600		โครงการยังไม่อนุมัติ อยู่ระหว่างปรับแบบ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. 61				3,798,600		
	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	1,230,400	1,230,400		ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. 61				1,230,400		
	ซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งรอยดินโคลนในสระ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	1,782,000	1,782,000		ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. 61				1,782,000		
	ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยววนาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ชนเผ่าภูไทยเสียงปิ่นตอก ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	3,657,100	3,657,100		อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (รองลงนามในสัญญา) /ลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				3,657,100		ให้ทำหนังสือแจ้ง สดง. ด้วย เพราะลงนามน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน / จะลงนาม 1,860,000
	ปรับปรุงซ่อมสร้างทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recvciling สายบ้านไผ่ล้อม-ภูสิงกา หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร	อำเภอบ้านแพง	9,319,800	9,319,800		ได้รับจ้างแล้ว รองลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. 61				9,319,800		
	ปรับปรุงทัศนียภาพกลางจังหวัดนครพนมเพื่อบริการประชาชนและรองรับการจัดงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	4,950,000	4,950,000		ได้รับจ้างแล้ว รองลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. 61				4,950,000		
	ซ่อมสร้างท่อระบายน้ำที่อุดตันที่สวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	39,200	39,200		ลงนามในสัญญาแล้ว	39,200			39,200		
	ปรับปรุงทัศนียภาพที่สวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	247,500	247,500		ลงนามในสัญญาแล้ว	247,500			247,500		
	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้านไผ่ล้อมสู่อุทยานแห่งชาติภูสิงกา ริมถนน 212 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านแพง	990,000	990,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	745,000			745,000	245,000	
	ก่อสร้างอาคารแพน้ำท่องเที่ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อำเภอศรีสงคราม	495,000	495,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	495,000			495,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 -เปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม จาก "ปรับปรุงซ่อมแซมแพท่องเที่ยว" เป็น "ก่อสร้างอาคารแพน้ำท่องเที่ยว" เนื่องจากขาดแคลนในการบันทึก

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ปรับปรุงหาดทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยว (หาดทราย) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อำเภอศรีสงคราม	990,000	990,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	975,000			975,000	15,000	
	ก่อสร้างถนนในบริเวณอนุสรณ์สถานฯ ภูพานน้อย ตำบลพิฆาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 735 เมตร	อำเภอนาแก										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 - ยกเลิกกิจกรรม เพราะ ไม่มีความพร้อมด้านแบบแปลนและพื้นที่
	จัดระเบียบร้านอาหารริมน้ำโขง โดยการก่อสร้างร้านอาหารริมแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	อำเภอเมืองนครพนม	3,000,000	3,000,000		ผ่านการประชุมฯในระดับหมู่บ้านแล้ว รอเข้าประชุมประชุมฯในระดับตำบลในช่วงสิ้นเดือน ม.ค. 61 เพื่อส่งมอบพื้นที่ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน มี.ค. 61				3,000,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีชมชื่น (พระเจ้าองค์ทองหมื่น หรือเรียกว่า หลวงปู่องค์แสน) ตำบลพิฆาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 **ยกเลิกรายการ - ยกเลิกกิจกรรม เพราะ ไม่มีความพร้อมด้านแบบแปลนและพื้นที่
	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	1,000,000	1,000,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	994,000			994,000	6,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	อำเภอนาหว้า	990,000	990,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	730,000			730,000	260,000	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองประชาเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	อำเภอนาหว้า	1,485,000	1,485,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	724,000			724,000	761,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 -เปลี่ยนแปลงชื่อตำบล จาก ตำบลท่าเรือ เป็น ตำบลนาคุณใหญ่
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง (อัมรินทร์ลานดิน-วัง ยาว 450 เมตร) ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	18,810,000	18,810,000		ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. 61				18,810,000		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม	9,900,000	9,900,000		ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน มี.ค. 61				9,900,000		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งยอชชาติ หมู่ที่ 1 บ้านเห็บ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	2,970,000	2,970,000		อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง /ลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				2,970,000		
	ก่อสร้างหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	9,900,000	9,900,000		อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางแบบแปลน คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 61				9,900,000		
2	โครงการ : ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน		13,160,000	-	13,160,000		1,798,000	220,000	1.67	12,938,000	2,000	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน											
2.1	ค่าจ้างเหมาสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ	สำนักงานจังหวัดนครพนม	8,000,000		8,000,000	ยังไม่จัดทำโครงการเสนอเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามห้วงเวลา/ฤดูกาล/เทศกาล				8,000,000		
2.2	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	1,800,000		1,800,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,798,000			1,798,000	2,000	
2.3	ค่าจ้างเหมาจัดงานสงกรานต์เรณูนคร	อำเภอเรณูนคร	1,500,000		1,500,000	เริ่มดำเนินการ เม.ษ. 61				1,500,000		
2.4	ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีแข่งเรือบ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอยังยง จังหวัดนครพนม เพื่อการท่องเที่ยว	อำเภอยังยง										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 ** ยกเลิกรายการ -ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ
2.5	ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานปลาลุ่มน้ำสงคราม”	อำเภอสว่างศรี	200,000		200,000	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ				200,000		
2.6	ค่าจ้างเหมาส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอบ้านแพง	อำเภอบ้านแพง	200,000		200,000	ยังไม่จัดทำโครงการเสนอ/กำหนดเวลาดำเนินการภายในไตรมาส 2-3				200,000		
2.7	ค่าจ้างเหมาจัดงานวันผู้ไทยเรณูนคร	อำเภอเรณูนคร	300,000		300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ				300,000		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
2.8	คำจ้างเหมาจัดงานประเพณีแห่ดาวจังหวัดนครพนม	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 **ยกเลิก รายการ -ใช้งบประมาณ ของ อบท. และชุมชน
2.9	คำจ้างเหมาจัดเทศกาลส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในกระบวนการนำต่อหัวเสื่อมาประกอบอาหาร อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	อำเภอปลาปาก	260,000		260,000	กิจกรรมที่ดำเนินการตามห้วง เวลา/ฤดูกาล/เทศกาล				260,000		
2.10	จัดงานสงกรานต์ตรึมใจไทยปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	อำเภอปลาปาก	300,000		300,000	เริ่มดำเนินการ เม.ษ. 61				300,000		
2.11	คำจ้างเหมาจัดงานวันผู้ไทโลกรวมใจผู้ไททั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว	อำเภอเรณูนคร	300,000		300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ				300,000		
2.12	จัดงานส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสาม อำเภอวังยาง ประจำปี 2561 เพื่อการท่องเที่ยว	อำเภอวังยาง	300,000		300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ		220,000		80,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
3	โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม		6,974,000	2,774,000	4,200,000		5,374,000	3,102,900	44.49	3,271,100	600,000	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน											
	คำจ้างเหมารำบูชาพระธาตุพนม และงานนมัสการพระธาตุพนม	อำเภอธาตุพนม	1,000,000		1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็น กิจกรรมที่ดำเนินการตามห้วง เวลา/ฤดูกาล/เทศกาล)	1,000,000	231,000	23.10	769,000		
	คำจ้างเหมาจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุท่าอุเทน เพื่อการท่องเที่ยว	อำเภอท่าอุเทน	1,400,000		1,400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็น กิจกรรมที่ดำเนินการตามห้วง เวลา/ฤดูกาล/เทศกาล)	1,400,000	1,070,500	76.46	329,500		
	คำจ้างเหมาจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติประจำปี	อำเภอนาแก	300,000		300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็น กิจกรรมที่ดำเนินการตามห้วง เวลา/ฤดูกาล/เทศกาล)	300,000	300,000	100.00	0		
	คำจ้างเหมาจัดงานนมัสการพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	อำเภอปลาปาก	500,000		500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็น กิจกรรมที่ดำเนินการตามห้วง เวลา/ฤดูกาล/เทศกาล)	500,000	221,400	44.28	278,600		
	คำจ้างเหมาจัดงานมหัศจรรย์เส้นทางบุญ ไหว้พระธาตุวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	1,000,000		1,000,000	เริ่มดำเนินการ มิ.ย. 61				1,000,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 -ปรับลดงบประมาณจาก 3,000,000 เหลือ 1,000,000
	งบรายจ่าย : งบลงทุน			2,774,000								
	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดประธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	อำเภอนาหว้า	1,485,000	1,485,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	894,000			894,000	591,000	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาตุศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	1,289,000	1,289,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	1,280,000	1,280,000	100.00	0	9,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
4	โครงการ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	3,000,000		3,000,000	เริ่มดำเนินการ ก.พ. - มี.ค. 61			-	3,000,000		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,000,000		3,000,000							
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		308,000		308,000							
	วัสดุสำนักงาน		312,000		312,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		2,255,000		2,255,000							
	ค่าจ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมพร้อมกรอบตามโครงการ พัฒนาการบุคลากรและเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		20,000		20,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการพัฒนาการบุคลากร และเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		105,000		105,000							
5	โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อเชื่อมโยง GMS		13,707,100		13,707,100		2,800,000	300,000	2.19	13,407,100		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		13,707,100		13,707,100							
	ค่าจ้างเหมาจัดงานสมโภชวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลนครราช	สำนักงานจังหวัดนครพนม	3,000,000		3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็น กิจกรรมที่ดำเนินการตามหัว เวลา/ฤดูกาล/เทศกาล)				3,000,000		
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว อำเภอบ้านแพง	อำเภอบ้านแพง	100,000		100,000	กำหนดเวลาดำเนินการภายใน ไตรมาสที่ 2				100,000		
	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	1,500,000		1,500,000	ดำเนินการ มี.ค. 61				1,500,000		
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	3,000,000		3,000,000	ดำเนินการ มี.ค. 61				3,000,000		
	ค่าจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด นครพนมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-ลาว-เวียดนาม	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	3,000,000		3,000,000	ดำเนินการ ก.พ. 61				3,000,000		
	ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีอัมพูตักบาตร รับอรุณวันใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี ใหม่	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	1,000,000		1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,000,000			1,000,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	ค่าจ้างเหมาพัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่ อำเภอบ้านแพง	อำเภอบ้านแพง	300,000		300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	300,000	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่อำเภอบ้าน แพง	อำเภอบ้านแพง	300,000		300,000	กำหนดเวลาดำเนินการภายใน ไตรมาสที่ 2				300,000		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	คำจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นพิชิตอนุสรณ์สถานฯ ภูพานน้อย ตำบลพิมาน อำเภอ แก จังหวัดนครพนม	อำเภอแก										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 **ยกเลิก รายการ -ใช้งบของการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
	จัดงานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน "โคตรปุระ มหานคร ศักดิ์สิทธิ์"	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	1,507,100		1,507,100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,500,000			1,507,100	7,100	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			37,554,900	6,167,600	31,387,300		4,531,640	3,256,150	8.67	34,298,750	2,000	
6	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม		24,785,160	4,179,300	20,605,860		708,000	2,325,230	9.38	22,459,930	2,000	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		20,605,860		20,605,860			2,325,230				
	วัสดุการเกษตร		10,011,760		10,011,760			321,230				
	ค่าเช่าจ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		10,594,100		10,594,100			2,004,000	18.92	8,590,100		
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		4,179,300	4,179,300								
	เครื่องไม้บดเนกประสงค์	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม	1,000,000	1,000,000		ประกาศ e-bidding ใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา คาด ว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 61						
	เครื่องร่อนแป้ง ร่อนผง แยกขนาด	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม	500,000	500,000		คาดว่าจะลงนามภายใน มี.ค.61						
	เครื่องบดละเอียดสำหรับผลิตจุมูก้าว	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม	1,200,000	1,200,000		ประกาศ e-bidding ใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา คาด ว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 61						
	เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์แบบสูญญากาศ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	40,000	40,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	38,000				2,000	
	เครื่องบดเนื้อ	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม	28,000	28,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	28,000				-	
	เครื่องกวนแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	55,000	55,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	55,000				-	
	เครื่องอัดไส้กรอก	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	30,000	30,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	30,000				-	
	เตาอบหมูครีว	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	65,000	65,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	65,000				-	
	ตู้แช่ ขนาด 18 คิวบิกฟุต	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	96,000	96,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	96,000				-	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ 60 ไร่ ความยาว 1600 เมตร	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม	392,000	392,000		รอลงนามในสัญญา ภายในมี.ค. 61						
	ก่อสร้างระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม	377,300	377,300		รอลงนามในสัญญา ภายในมี.ค. 61						
	ก่อสร้างโรงเรือนคัดเลือกแสงพร้อมติดตั้งระบบน้ำขนาด 6x24 เมตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	396,000	396,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	396,000				-	
7	โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำท่าอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	3,739,640	-	3,739,640	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,739,640	500,000	13.37	3,239,640		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,739,640		3,739,640			500,000				
	งบดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น		3,739,640		3,739,640							เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		28,800		28,800							
	วัสดุการเกษตร		499,690		499,690			500,000				
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		12,150		12,150							
	ค่าจ้างเหมาออกแบบกิจกรรมและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์สินค้าเกษตร		150,000		150,000							
	ค่าจ้างเหมาในการเตรียมความพร้อม และนิทรรศการการท่องเที่ยววิถีเกษตร แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร		200,000		200,000							
	ค่าจ้างทำป้ายโฆษณา พร้อมโครงเหล็กติดตั้งพร้อมรื้อถอน ขนาด 4*8 เมตร		39,000		39,000							
	ค่าจ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งพร้อมรื้อถอน ขนาด 1*2.4 เมตร		30,000		30,000							
	ค่าจ้างทำป้ายญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง		10,000		10,000							
	ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น		500,000		500,000							
	ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น		350,000		350,000							
	ค่าจ้างเหมาในการจัดงานแถลงข่าวและเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น		250,000		250,000							
	ค่าจ้างเหมาในการจัดงานแถลงข่าวและเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเยาวชน/เกษตรกร และเจ้าหน้าที่		20,000		20,000							
	ค่าจ้างเหมาในการจัดทดสอบเส้นทางสำหรับลิ้มรสของส่วนกลางและท้องถิ่นในการศึกษาวิถีการท่องเที่ยววิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น		300,000		300,000							

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยววิถีเกษตร เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข้าชม และฝึกปฏิบัติงานการเกษตร		300,000		300,000							
	ค่าจ้างเหมาออกแบบ Creative Concept & Design บันทึกและเผยแพร่ภาพ		100,000		100,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อนำนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมและเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ฟาร์มข้าวคุณแม่		400,000		400,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์แบบประณีต		20,000		20,000							
	ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ผลผลิต		20,000		20,000							
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือน		10,000		10,000							
	ค่าจ้างเหมาพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปของกลุ่มเกษตรกร		100,000		100,000							
	ค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร		400,000		400,000							
	งบรายจ่าย : งบลงทุน											
	ตู้แช่แดนเลส 4 ประตู											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	เครื่องสูญญากาศ											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	ตู้แช่เย็นบานกระจก 2 บาน ขนาด 0-10 องศา											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	ตู้ปลอดเชื้อ (ตู้แช่เชื้อ) ขนาด 90 เซนติเมตร											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	หม้อนึ่งความดัน Autoclave Sterilizer											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ควายพ่อครู											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิก รายการ)
	เครื่องบดเนื้อสัตว์											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิก รายการ)
	เครื่องซีลสุญญากาศ (Vacuum Sealer)											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิก รายการ)
8	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,392,300	84,000	2,308,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84,000	170,220	7.12	2,222,080		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				2,308,300			170,220				
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		115,200		115,200							
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		143,200		143,200							
	วัสดุสำนักงาน		211,900		211,900							
	วัสดุการเกษตร		1,173,000		1,173,000							
	วัสดุเวชภัณฑ์		1,000		1,000							
	วัสดุคอมพิวเตอร์		70,000		70,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร		42,000		42,000							
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		135,000		135,000							
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		50,000		50,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		178,500		178,500			170,220				
	จ้างเหมาจัดทำป้ายฝึกอบรม		4,500		4,500							
	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่		66,000		66,000							
	ค่าซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์		118,000		118,000							
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		84,000	84,000								
	จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม	สนง.สหกรณ์จังหวัด นครพนม	24,000	24,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	24,000					
	จักรโพง	สนง.สหกรณ์จังหวัด นครพนม	15,000	15,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	15,000					

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	กิจกรรมฯ ขนาด 150 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	สนง.สหกรณ์จังหวัดนครพนม	45,000	45,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	45,000					
9	โครงการ : ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ่	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,566,200	600,000	1,966,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ		260,700	10.16	2,305,500		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				1,966,200			260,700				
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		91,200		91,200							
	วัสดุสำนักงาน		89,500		89,500			9,200				
	วัสดุงานบ้านงานครัว		540,000		540,000							
	ค่าเช่าสถานที่		5,000		5,000							
	ค่าเช่าเครื่องเสียง		20,000		20,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		1,800		1,800							
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		144,900		144,900							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม		4,000		4,000			4,000				
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		27,200		27,200							
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		105,000		105,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		351,000		351,000			247,500				
	ค่าจ้างเหมารถยนต์		80,000		80,000							
	ค่าจ้างเหมาออกแบบและจ้างจัดทำตราสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์		120,000		120,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		9,600		9,600							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ตราข้าวหอมมะลินครพนม		100,000		100,000							
	ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองโภชนาการสินค้า		60,000		60,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน		5,000		5,000							
	ค่าซ่อมแซมโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานอย.		200,000		200,000							
	สนับสนุนและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่		12,000		12,000							เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		600,000	600,000								
	เครื่องสักรีดน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีบีบเย็น ขนาดกำลังการผลิตวันละ 120 กิโลกรัม (8ชม./วัน) ระบบไฟฟ้า 1 เฟส	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม	220,000	220,000		ได้คู่สัญญาแล้ว รอลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. 61						

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	เครื่องบดสแตนเลส ความละเอียดไม่เกิน 120 เมท	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์จังหวัดนครพนม	380,000	380,000		ได้คู่สัญญาแล้ว รอลงนามใน สัญญา ภายใน มี.ค. 61						
	เครื่องเป่าลมร้อนสูงที่สัมผต ขนาดต่ำกว่า 1500 วัตต์											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิก)
10	โครงการ : ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน	สำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม	2,767,300		2,767,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	-	2,767,300		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		2,767,300									
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		72,800		72,800							
	วัสดุสำนักงาน		15,700		15,700							
	วัสดุการเกษตร		790,200		790,200							
	ค่าเช่าเครื่องเสียง		5,000		5,000							
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		50,400		50,400							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม		52,000		52,000							
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		476,000		476,000							
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		35,000		35,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		880,000		880,000							
	ค่าจ้างเกษตรกรยนต์		80,000		80,000							
	ค่าจ้างทำชุดนิทรรศการนำเสนอ		12,000		12,000							
	ค่าจ้างเหมาผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์		200,000		200,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน		16,200		16,200							
	ค่าเช่าเหมาจัดเตรียมสถานที่		82,000		82,000							
11	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา อุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	1,304,300	1,304,300			-	-	-	1,304,300		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม		500,000	500,000						500,000		อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากรอง นายกรัฐมนตรี และทำความเข้าใจกับ สำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็น โครงการที่ไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ชุดลอกทองไอหนูที่ 10 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม		480,000	480,000						480,000		อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากรอง นายกัณฐมนตรี และทำความเข้าใจกับ สำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็น โครงการที่ไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
	ชุดลอกห้วยวังม่วงหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม		324,300	324,300						324,300		อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากรอง นายกัณฐมนตรี และทำความเข้าใจกับ สำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็น โครงการที่ไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน			50,653,600	33,418,000	17,235,600		3,630,200	1,003,005	1.98	49,650,595	100,000	
12	โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครพนม	11,105,400		11,105,400			-	-	11,105,400	100,000	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน											
	ค่าจ้างเหมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดนครพนม		2,028,600		2,028,600							
	ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการเด่นด้านนวัตกรรม		5,000,000		5,000,000		4,900,000				100,000	
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง ผู้ประกอบการไทย และต่างประเทศ		1,280,000		1,280,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการนักการค้า (Trader) ทั้งในและ ต่างประเทศ		2,796,800		2,796,800							
13	โครงการ :เพิ่มประสิทธิภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	1,076,000		1,076,000		576,000	189,010	17.57	886,990		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		1,076,000		1,076,000		576,000	189,010	32.81	386,990		
	ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบให้บริการออนไลน์ (Web - Based Application) 3 ภาษา		200,000		200,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม		100,000		100,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือนักลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 3 ภาษา		100,000		100,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม		50,000		50,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายริมทางหลวง		50,000		50,000							
	ค่าจ้างเหมาบุคลากรประจำสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จำนวน 4 คน		576,000		576,000		576,000	189,010	32.81	386,990		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
14	โครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด	สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครพนม	1,054,300		1,054,300		1,054,300	172,395	16.35	881,905		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน						1,054,300	172,395				
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		21,600		21,600	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	21,600	21,600	100.00	0		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,000		60,000		60,000					
	วัสดุสำนักงาน		6,300		6,300		6,300	11,870	100.00			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		22,500		22,500		22,500	22,500	100.00			
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		72,000		72,000		72,000	3,475		68,525		
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		35,400		35,400		35,400	35,400	100.00	0		
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		40,800		40,800		40,800	40,800	100.00	0		
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		45,700		45,700	ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ	45,700	36,750	80.42	8,950		
	ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์		750,000		750,000	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด TOR/ ราคากลาง	750,000					
15	โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs	สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครพนม	1,000,000		1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000	21,800	2.18	978,200		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน						1,000,000	21,800				
	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		45,300		45,300		45,300	14,300	31.57	31,000		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		20,000		20,000			20,000		
	วัสดุสำนักงาน		19,700		19,700		19,700			19,700		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000		15,000		15,000	7,500	50.00	7,500		
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		900,000									
	ค่าจ้างปรึกษาดำเนินการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ SMEs		900,000		900,000	พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา เสร็จสิ้น	900,000					
16	โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0	สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครพนม	999,900		999,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	999,900	619,800	61.99	380,100		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		999,900					619,800		380,100		
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		35,400		35,400		35,400			35,400		
	วัสดุสำนักงาน		162,400		162,400		162,400	53,630.00		108,770		
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		722,100		722,100		722,100	486,170		235,930		
	ค่าจ้างเหมารถโดยสาร		80,000		80,000		80,000	80,000.00		0		
17	โครงการถนนรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	แขวงทางหลวงชนบท นครพนม	33,418,000	33,418,000			-	-	-	33,418,000		
	งบรายจ่าย : งบลงทุน			33,418,000								

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย 2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.885 กิโลเมตร		12,446,000	12,446,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา ลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				12,446,000		
	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย 4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บ้านชะหว่า อำเภอโนนสวรรค์ - อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.985 กิโลเมตร		11,270,000	11,270,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา ลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				11,270,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 1) เปลี่ยนแปลงรหัสสายทางจาก สาย 2029 เป็นสาย 4029 (คลาดเคลื่อนในการบันทึก
	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย 3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ท่าเทียบเรือ อำเภอท่าอุเทน บ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2,435 เมตร		9,702,000	9,702,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา ลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				9,702,000		
18	โครงการส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	สำนักงานจังหวัดนครพนม	2,000,000		2,000,000		-	-	-	2,000,000		1) เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 2) อยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ ปี 2560
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		1,000,000		1,000,000							
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น						-					
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,000,000		1,000,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสุขอย่างยั่งยืน			49,513,100	39,872,500	9,640,600		11,160,000	4,684,480	9.46	42,432,520	2,396,100	
19	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม	3,853,800	-	3,853,800	เริ่มดำเนินการ ก.พ. 61	-	-	-	3,853,800		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,853,800.00		3,853,800		-			-		
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		640,800		640,800							
	วัสดุสนามและการฝึก		600,000		600,000							
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		240,000		240,000							
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		768,000		768,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		1,548,000		1,548,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		30,000		30,000							
	ค่าจ้างจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		27,000		27,000							
20	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดนครพนม		39,872,500	39,872,500	-		9,060,000	1,999,000	5.01	35,477,400	2,396,100	
	งบรายจ่าย : งบลงทุน			39,872,500								

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
18.1	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นบ้านท่าอุเทน-บ้านตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2,920 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	4,900,000	4,900,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				4,900,000		
18.2	ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2-บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 4 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ระยะทาง 2,240 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	4,900,000	4,900,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				4,900,000		
18.3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 10 จากคอกวัวนายทุน ถึง สวนนายนิยม เรียมแสน ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 378 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	931,000	931,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				931,000		
18.4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุง หมู่ที่ 11 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1078 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	2,151,100	2,151,100		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				2,151,100		
18.5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล (ขนาดกลาง) บริเวณสนามกีฬาอำเภอ หมู่ที่ 13 ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	1,817,600	1,817,600		อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางแบบแปลน คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 61				1,817,600		
18.6	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล (ขนาดกลาง) บริเวณวัดธาตุเรณู หมู่ที่ 1 ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	1,817,600	1,817,600		อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางแบบแปลน คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน มี.ค. 61				1,817,600		
18.7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 - บ้านลาดศรีชมพู หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 900 เมตร	อำเภอเรณูนคร	2,450,000	2,450,000		ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาภายใน มี.ค. 61				2,450,000		จะลงนาม 1,200,000
18.8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรณู - โคกกลสง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะ 1,000 เมตร	อำเภอเรณูนคร	4,410,000	4,410,000		ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาภายใน มี.ค. 61				4,410,000		จะลงนาม 2,287,000
18.9	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	5,039,100	5,039,100		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะลงนามได้ภายใน มี.ค. 61				5,039,100		
18.10	ปรับปรุงถนนเลี่ยงเมือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2,210 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	4,242,500	4,242,500		ลงนามในสัญญาแล้ว	3,099,000			3,099,000	1,143,500	
18.11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเดื่อ - บ้านจอมศรี ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	490,000	490,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	490,000			490,000		
18.12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม - บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	490,000	490,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	490,000			490,000		
18.13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่า หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 308 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	804,600	804,600		ลงนามในสัญญาแล้ว	497,000			497,000	307,600	
18.14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 2 -บ้านเหล่า หมู่ที่ 14 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	490,000	490,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	490,000			490,000		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
18.15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่นิรมิตร - บ้านฮู้ด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเดื่อ อำเภอสว่างศรีนครม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอสว่างศรีนครม	490,000	490,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	490,000			490,000		
18.16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฮู้ด-หนองผักตบ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเดื่อ อำเภอสว่างศรีนครม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอสว่างศรีนครม	490,000	490,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	490,000			490,000		
18.17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเทาใหญ่-ตำบลโคกสว่าง อำเภอลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 943 เมตร	อำเภอลาปาก	1,960,000	1,960,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	1,015,000			1,015,000	945,000	
18.18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	500,000	500,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	500,000	500,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
18.19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	499,000	499,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	499,000	499,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
18.20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	500,000	500,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	500,000	500,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
18.21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	500,000	500,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	500,000	500,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
21	โครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม	2,800,000		2,800,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ		753,600	26.91	2,046,400		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน							753,600				
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		60,000		60,000							
	วัสดุสนามและการฝึก		536,340		536,340							
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		54,000		54,000							
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		104,200		104,200							
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		57,600		57,600							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		921,360		921,360		921,360	753,600	81.79	167,760		
	ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ		1,066,500		1,066,500							
22	โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพเด็กพิการจังหวัดนครพนม	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม	486,800		486,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ		233,680	48.00	253,120		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน							233,680				
	วัสดุสำนักงาน		16,200		16,200							

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	วัสดุก่อสร้าง		50,000		50,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		420,600		420,600		420,600	233,680	55.56	186,920		
23	โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแทนคุณแผ่นดินจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม	2,500,000		2,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,100,000	1,698,200	67.93	801,800		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน							1,698,200				
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		400,000		400,000							
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		300,000		300,000		300,000	300,000	100.00	0		
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		1,200,000		1,200,000		1,200,000	1,200,000	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาตามโครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแทนคุณแผ่นดินจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง		600,000		600,000		600,000	198,200	33.03	401,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน			10,893,200	-	10,893,200		3,939,600	2,402,600	22.06	8,490,600	-	
24	โครงการปราบปรามการกระทำความผิดตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม	นรข.	1,609,600		1,609,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,609,600	325,500	20.22	1,284,100		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน						1,609,600	325,500				
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		1,609,600		1,609,600		1,609,600	325,500	20.22	1,284,100		
25	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	3,540,000		3,540,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	600,000	503,100	14.21	3,036,900		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ส.ค. 2561
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน						600,000	503,100				
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		2,000,000		2,000,000							กำหนดเวลาแล้วเสร็จ มี.ค. 2561
	ค่าจ้างเหมาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก		460,000		460,000							กำหนดเวลาแล้วเสร็จ มี.ย. 2561
	ค่าจ้างเหมาอบรมเยาวชนอาสาสมัครชาตินแดนด้านภัยยาเสพติด		600,000		600,000		600,000	503,100	83.85	96,900		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ส.ค. 2561
	ค่าจ้างเหมากิจกรรมพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 265 กองทุน		390,000		390,000							
	ค่าจ้างเหมากิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE		90,000		90,000							
26	โครงการพัฒนาระบบงานการข่าวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	730,000		730,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	730,000	600,000	82.19	130,000		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ก.พ. 2561
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน						730,000	600,000	82.19	130,000		
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		10,200		10,200		10,200		-	10,200		
	วัสดุสำนักงาน		84,800		84,800		84,800	84,800	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม		40,500		40,500		40,500	40,500	100.00	0		
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		30,000		30,000		30,000			30,000		
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		544,500		544,500		544,500	474,700	87.18	69,800		
	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่		20,000		20,000		20,000			20,000		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
27	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครพนม	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครพนม	1,000,000		1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ ฝึกอบรมเสร็จสิ้นเดือน มี.ค.61 รอเบิกงวดสุดท้าย มี.ค.61	1,000,000	974,000	97.40	26,000		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		1,000,000		1,000,000		1,000,000	974,000	97.40	0		
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		358,000		358,000		358,000	358,000	100.00	0		
	วัสดุสนามและการฝึก		40,000		40,000		40,000	40,000	100.00	0		
	วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา											
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		26,000		26,000		26,000					
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		576,000		576,000		576,000	576,000	100.00	0		
28	โครงการเสริมพลังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม	สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม	4,013,600		4,013,600	อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจารณาอนุมัติ	-	-	-	4,013,600		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		4,013,600		4,013,600			-				
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		442,600		442,600							
	ค่าเบี่ยงเดินทางในประเทศ		1,728,000		1,728,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		1,843,000		1,843,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			3,156,000	-	3,156,000		-	174,400	5.53	2,981,600	-	
29	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการจัดการมลพิษและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด นครพนม	3,156,000		3,156,000	เริ่มดำเนินการแล้ว โดยลง พื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการ จัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิล เพื่อ เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม ณ อบต. โพธิ์ตาก/อบต.ท่าค้อ และ ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อ ดำเนินการต่อไป	-	174,400	5.53	2,981,600		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน							174,400				
	วัสดุก่อสร้าง		700,000		700,000							
	ค่าเบี่ยงเดินทางในประเทศ		100,000		100,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		2,056,000		2,056,000			174,400				
	ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงนาต้นแบบการทำนาแบบประณีตต่อเนื่อง		200,000		200,000							
	ค่าจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ต้นแบบ		100,000		100,000							
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			9,000,000		9,000,000		9,000,000	2,393,303	26.59	6,606,697	0	
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		9,000,000		9,000,000		9,000,000	2,393,303	26.59	6,606,697		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000		9,000,000		9,000,000	2,393,303	26.59	6,606,697		