

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(2) งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น (บาท)	(3) งบลงทุน (บาท)	(4) = (2)+(3) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)	(5) ผลการเบิกจ่าย	(6) ปัญหากรณีงบ ดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข)		(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว" ในข้อ (7.3))					(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)									(9) เงินเหลือ จ่ายกรณี โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว (บาท)	
							(6.1) คาดว่า จะเบิกจ่าย (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(6.2) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.1) จำนวน (รายการ ร)	(7.2) วงเงิน	(7.3) คาดว่าจะก่อ หนี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(7.4) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)*	Feb-62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	หลัง ก.ย.62		
1	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม	2,517,800		2,517,800	2,115,650	3	9							402,150									
2	โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของ		#####	7,000,000	18,935,000	400,000			1	6,710,000	1				0	2,000,000	300,000	200,000	6,710,000	-	2,100,000	5,645,000	-	290,000
2.1	กิจกรรมค้ำจุนแหล่งมรดกงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562	สำนักงานจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	4,935,000		4,935,000		9	9													4,935,000			
2.2	กิจกรรมค้ำจุนบริหารจัดการงานสโตนอร์ค พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2562	สำนักงานจังหวัดนครพนม	2,100,000		2,100,000		8	9											2,100,000					
2.3	กิจกรรมค้ำจุนบริหารจัดการงานมหกรรมรวมวัฒนธรรมวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง	สง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	2,000,000		2,000,000		3							อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562		2,000,000								
2.4	กิจกรรมค้ำจุนบริหารจัดการงานวันรวมชาติพันธุ์ไทนคร 8 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ	สง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	2,000,000		2,000,000									อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง										
2.5	กิจกรรมค้ำจุนแหล่งส่งเสริมประเพณีบุญเดือนสาม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	อำเภอรุ่งยาง	200,000		200,000	200,000																		
2.6	กิจกรรมค้ำจุนแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	อำเภอเมืองนครพนม	200,000		200,000		5	9									200,000							
2.7	กิจกรรมค้ำจุนบริหารจัดการงานเทศกาลกินปลาถุ่มน้ำสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อำเภอศรีสงคราม	200,000		200,000	200,000																		
2.8	กิจกรรมค้ำจุนบริหารจัดการงานสงกรานต์เรณู	อำเภอรณูนคร	300,000		300,000		4	9									300,000							
2.9	กิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาคานประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม		7,000,000	7,000,000				1	6,710,000	ก่อหนี้แล้ว							6,710,000			710,000		290,000	
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงประเทศรอบบ้าน		7,713,000	1,000,000	8,713,000	2,789,190			1	737,000				0	777,000	2,728,810	40,000	40,000	40,000	35,000	-	-	263,000	
3.1	เชื่อมมาจากองค์ ลงไปที่ผลิตภัณฑ์ 8 พระธาตุ	สง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม	2,913,000		2,913,000	224,190	4	9									2,688,810							
3.2	จ้างเหมาจัดเทศกาลรับบวงสรวงพระธาตุประจำวันเกิด	สง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	2,000,000		2,000,000			9						อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง										
3.3	ค้ำจุนแหล่งจัดกิจกรรมงานบุญพระธาตุ	อำเภอธาตุพนม	2,800,000		2,800,000	2,565,000	3,456,78	9								40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	35,000			

ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(2) งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น (บาท)	(3) งบลงทุน (บาท)	(4) = (2)+(3) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)	(5) ผลการเบิกจ่าย	(6) ปัญหากรณี ดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข)		(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้ แล้ว" ในข้อ (7.3))					(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)									(9) เงินเหลือ จ่ายกรณี โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว (บาท)		
							(6.1) คาดว่า จะเบิกจ่าย (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(6.2) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.1) จำนวน (รายการ ร)	(7.2) วงเงิน	(7.3) คาดว่าจะก่อ หนี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(7.4) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)*	Feb-62	มี.ค.62	เม.ษ.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	หลัง ก.ย.62			
3.4	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	อำเภอนาหว้า		1,000,000	1,000,000				1	737,000	ก่อหนี้แล้ว				737,000										263,000
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนมเพื่อเชื่อมโยงในประเทศ และต่างประเทศ	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	1,550,000		1,550,000	290,000								0	0	0	1,130,000	0	0	0	0	0			130,000
4.1	คำจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่ม ประเทศ GMS และจังหวัดในเส้นทาง EWEC		1,050,000		1,050,000			9					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง				1,050,000								
4.2	คำจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นชายโขงตลอดปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		500,000		500,000	290,000	5,11	9									80,000								130,000
5	โครงการพัฒนาการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ		4,527,000		4,527,000									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	คำจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ จังหวัดนครพนม	สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย / ประเทศไทย	2,482,200		2,482,200	23,275	4-9	9																	
5.2	คำจ้างเหมากระตุ้นการท่องเที่ยวรูปแบบ ใหม่ Shot Film	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	1,484,000		1,484,000			9					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง												
5.3	คำจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวด ภาพถ่ายการท่องเที่ยว	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนครพนม	560,800		560,800			9					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง												
6	โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		2,100,000	50,180,000	52,280,000				15	36,816,245				980,000	4,469,474	8,808,000	4,697,000	17,262,772	3,599,000	-	6,919,000	-	5,544,755		
6.1	คำจ้างเหมาศึกษา ออกแบบ พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำสงครามเชื่อมโยง แม่น้ำโขง อำเภอศรีสงคราม จังหวัด	อำเภอศรีสงคราม	2,100,000		2,100,000		9	10	1				อยู่ระหว่างร่าง TOR และกำหนดราคากลาง								2,100,000				
6.2	ติดตั้งลิฟท์ 2 ชั้น สำหรับผู้สูงอายุและผู้ พิการ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอมือเกรงนครพนม จังหวัดนครพนม	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ		1,500,000	1,500,000				1	1,448,245	ก่อหนี้แล้ว				434,473.74			1,013,772							51,755
6.3	ก่อสร้างฝายเขื่อนเพื่อการท่องเที่ยว โขง ตำบลในเมือง อำเภอมือเกรงนครพนม จังหวัดนครพนม	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดนครพนม		3,000,000	3,000,000				1		4		อยู่ระหว่างทำความเข้าใจความตกลงกับสำนัก งบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการที่ขอ เปลี่ยนแปลงจากโครงการก่อสร้างทางเชื่อม ปรับปรุงถนนชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม			1,500,000	1,500,000								
6.4	ปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยานจากเทศบาล เมืองนครพนม ถึง ตำบลอาจสามารถ อำเภอมือเกรงนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 4,490.00 เมตร	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดนครพนม		8,000,000	8,000,000				1	7,986,000	ก่อหนี้แล้ว							7,986,000							14,000

ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(2) งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น (บาท)	(3) งบลงทุน (บาท)	(4) = (2)+(3) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)	(5) ผลการเบิกจ่าย	(6) ปัญหากรณี ดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข)		(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว" ในข้อ (7.3))					(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)									(9) เงินเหลือ จ่ายกรณี โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว (บาท)	
							(6.1) คาดว่า จะเบิกจ่าย (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(6.2) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.1) จำนวน (รายกา ร)	(7.2) วงเงิน	(7.3) คาดว่าจะก่อ หนี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(7.4) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)*	Feb-62	มี.ค.62	เม.ษ.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	หลัง ก.ย.62		
6.5	ปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านนาจอก อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ช่วงบ้านคอนไม้ถึงบ้านนาจอก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 850.00 เมตร	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม		5,000,000	5,000,000				1	3,000,000	ก่อหนี้แล้ว					3,000,000								2,000,000
6.6	ปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านนาจอก อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ด้านหลังพิพิธภัณฑสถานโฮจิมินห์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 970.00 เมตร	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม		5,000,000	5,000,000				1	3,420,000	ก่อหนี้แล้ว					3,420,000								1,580,000
6.7	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ผาเป่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก		3,000,000	3,000,000				1	2,990,000	ก่อหนี้แล้ว				2,990,000									10,000
6.8	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยเหิน เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานริมโขง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 50.00 เมตร	อำเภอท่าอุเทน		5,000,000	5,000,000				1	3,599,000	ก่อหนี้แล้ว					3,599,000								1,401,000
6.9	ก่อสร้างสะพานทางจักรยานข้ามห้วยแม่แดง บ้านไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 30.000 เมตร	อำเภอท่าอุเทน		1,861,000	1,861,000				1	1,843,000	ก่อหนี้แล้ว					1,843,000								18,000
6.10	ปรับปรุงภูมิทัศน์พระนอนวัดพนอมทุ่งโฆง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน	อำเภอท่าอุเทน		4,819,000	4,819,000				1		3		ระหว่างประกาศเชิญชวน จะเสนอราคารวันที่ 6 มี.ค. 62								4,819,000			
6.11	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายน้ำตกผาคาดโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง	อำเภอบ้านแพง		1,000,000	1,000,000				1	750,000	ก่อหนี้แล้ว				300,000	450,000								250,000
6.12	ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถาน ภูพานน้อย บ้านดอยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลหินาม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก		2,000,000	2,000,000				1	1,980,000	ก่อหนี้แล้ว				1,980,000									20,000
6.13	ปรับปรุงพิพิธภัณฑสัตว์น้ำจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำโขง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ		2,000,000	2,000,000				1	1,940,000	ก่อหนี้แล้ว			194,000	388,000	852,000	506,000							60,000
6.14	ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ		2,000,000	2,000,000				1	1,880,000	ก่อหนี้แล้ว			188,000	470,000	1,222,000								120,000
6.15	ปรับปรุงนิทรรศการชนเผ่าและนิทรรศการหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ภายในหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ		6,000,000	6,000,000				1	5,980,000	ก่อหนี้แล้ว			598,000	897,000	1,794,000	2,691,000							20,000

ที่:	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(2) งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น (บาท)	(3) งบลงทุน (บาท)	(4) = (2)+(3) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)	(5) ผลการเบิกจ่าย	(6) ปัญหาการมีงบ ดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข)		(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อนนี้/หากก่อนนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อนนี้แล้ว" ในข้อ (7.3))					(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)									(9) เงินเหลือ จ่ายกรณี โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว (บาท)	
							(6.1) คาดว่า จะเบิกจ่าย (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(6.2) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.1) จำนวน (รายการ ร)	(7.2) วงเงิน	(7.3) คาดว่าจะ ก่อน นี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(7.4) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)*	Feb-62	มี.ค.62	เม.ษ.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	หลัง ก.ย.62		
7	โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพ (biochar) ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม	สำนักงานเกษตร จังหวัดนครพนม	2,150,000		2,150,000	460,440	2-9																	
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการค้า	สำนักงานเกษตร จังหวัดนครพนม	2,676,200		2,676,200	625,500								21,820	10,910	1,949,510	10,910	10,910	10,910	10,910	10,910			
9	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	อำเภอวังยาง	1,000,000		1,000,000		3	9									1,000,000							
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด นครพนมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	#####	200,000	15,039,700	2,323,432	2-9	9	1	200,000					3,630,675	3,630,675	3,630,675				3,630,675			
	ก่อสร้างโรงเรือนคัดเลือกแสงพร้อมติดตั้งระบบน้ำ บ้านห้วยโหล ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม			200,000		200,000			1	200,000	ก่อนนี้แล้ว													
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก้ำอันเนื่องมาจาก		1,359,800	850,000	2,209,800	605,380				799,000					510,125	510,125	510,125				510,125			
	งบดำเนินงาน		1,359,800		1,359,800	305,380	2-9	9																
	งบลงทุน			850,000	850,000	300,000			2	799,000				-	499,000	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000
	เครื่องผสมเคมี			550,000	550,000				1	499,000	ก่อนนี้แล้ว				499,000									51,000
	เครื่องบรรจุเคมี			300,000	300,000	300,000			1	300,000	ก่อนนี้แล้ว													
12	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ		1,530,000		1,530,000	473,900	2-9	9							268,650	268,650	268,650				268,650			
13	โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ่		1,866,800		1,866,800	558,050	2-9	9							448,925	448,925	448,925				448,925			
14	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัด			42,836,700	42,836,700	2,659,242			12	26,806,750				1096000	4,954,000	2,646,000	2,426,973	4,326,590	4,384,000	-	-	-	-	6,126,700
14.1	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (งานดำเนินการเอง)	โครงการชลประทาน นครพนม		6,900,000	6,900,000	399,973.00			1	3,975,318	ก่อนนี้แล้ว		เป็นงานดำเนินการเองที่มีการก่อนนี้ผูกพันเป็นรายการๆไปในแต่ละเดือน คงเหลือยังไม่ก่อนนี้ผูกพันจำนวน 1,191,363.45 บาท		350,000	550,000	550,000	362,687						
14.2	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (งานดำเนินการเอง)	โครงการชลประทาน นครพนม		6,900,000	6,900,000	1,221,619.38			1	4,011,603	ก่อนนี้แล้ว		เป็นงานดำเนินการเองที่มีการก่อนนี้ผูกพันเป็นรายการๆไปในแต่ละเดือน คงเหลือยังไม่ก่อนนี้ผูกพันจำนวน 1,992,861.3 บาท		350,000	350,000	130,973							
14.3	ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนสมอ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (งานดำเนินการ)	โครงการชลประทาน นครพนม		6,900,000	6,900,000	752,649.98			1	2,809,829	ก่อนนี้แล้ว		เป็นงานดำเนินการเองที่มีการก่อนนี้ผูกพันเป็นรายการๆไปในแต่ละเดือน คงเหลือยังไม่ก่อนนี้ผูกพันจำนวน 2,016,352.01 บาท		550,000	650,000	650,000	509,903						
14.4	ชุดลอกหนองคำหัวเือด บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 59,600.00 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอเมืองนครพนม		2,182,000	2,182,000				1	1,262,000	ก่อนนี้แล้ว							1,262,000					920,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(2) งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น (บาท)	(3) งบลงทุน (บาท)	(4) = (2)+(3) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)	(5) ผลการเบิกจ่าย	(6) ปัญหาการฝังบ ดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข)		(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้ แล้ว" ในข้อ (7.3))						(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)									(9) เงินเหลือ จ่ายกรณี โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว (บาท)	
							(6.1) คาดว่า จะเบิกจ่าย (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(6.2) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.1) จำนวน (รายกา ร)	(7.2) วงเงิน	(7.3) คาดว่าจะก่อ หนี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(7.4) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)*	Feb-62	มี.ค.62	เม.ษ.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	หลัง ก.ย.62			
###	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บ้านโพธิ์โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัด นครพนม ระยะทาง 1,400.00 เมตร	อำเภอบ้านแพ่ง		3,420,000	3,420,000				1	2,145,000	ก่อหนี้แล้ว					858,000		1,287,000							1,275,000
###	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบ คลองสำน้ำ บ้านเปือกโพธิ์โพธิ์ หมู่ที่ 2 หมู่ ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพ่ง จังหวัด นครพนม ระยะทาง 3,000.00 เมตร	อำเภอบ้านแพ่ง		4,270,000	4,270,000				1	2,250,000	ก่อหนี้แล้ว					900,000		1,350,000							2,020,000
###	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบ ห้วยเวือก-สามแยกถนนลาดยางเขตติดต่ หนองศรีอูชา ตำบลบ้านแพ่ง จังหวัด นครพนม ระยะทาง 800.00 เมตร	อำเภอบ้านแพ่ง		2,324,000	2,324,000				1	1,200,000	ก่อหนี้แล้ว					480,000		720,000							1,124,000

ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(2) งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น (บาท)	(3) งบลงทุน (บาท)	(4) = (2)+(3) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)	(5) ผลการเบิกจ่าย	(6) ปัญหาการมีงบ ดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข)		(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว" ในข้อ (7.3))					(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)									(9) เงินเหลือ จ่ายกรณี โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว (บาท)	
							(6.1) คาดว่า จะเบิกจ่าย (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(6.2) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.1) จำนวน (รายการ ร)	(7.2) วงเงิน	(7.3) คาดว่าจะก่อ หนี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(7.4) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)*	Feb-62	มี.ค.62	เม.ษ.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	หลัง ก.ย.62		
###	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กฐินบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2,600.00 เมตร	อำเภอบ้านแพง		7,892,000	7,892,000				1	4,298,850	ก่อหนี้แล้ว				1,719,540	2,579,310								3,593,150
###	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดา ไก่อ หมู่ที่ 5 ถึง บ้านนาคอกไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดาไก่อ อำเภอลำปาก จังหวัด นครพนม ระยะทาง 2,450.00 เมตร	อำเภอลำปาก		7,179,900	7,179,900				1	4,090,000	ก่อหนี้แล้ว				2,454,000	1,636,000								3,089,900
###	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัง ยาง - บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอรังยาง ระยะทาง 1,021.00 เมตร	อำเภอรังยาง		2,749,000	2,749,000				1	2,740,000	ก่อหนี้แล้ว				2,740,000									9,000
###	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา ขามได้ หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาง อำเภอรังยาง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2,700.00 เมตร	อำเภอรังยาง		7,564,000	7,564,000				1	5,750,000	ก่อหนี้แล้ว				5,750,000									1,814,000
###	ก่อสร้างถนนเสริมผิวทางพาราแอลฟอสฟิ กคอนกรีต สาย นพ 3037 บ้านแสนพันท่า หมู่ที่ 4 - ตำบลกุดนิม อำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3,000.00 เมตร	อำเภอดงหลวง		6,920,000	6,920,000				1	4,555,000	ก่อหนี้แล้ว				4,555,000									2,365,000
23	โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ เด็กพิการจังหวัดนครพนม		225,000	775,000	1,000,000				1	590,000					-	815,000	-	-	-	-	-	-	-	185,000
	วัสดุการศึกษา		189,000		189,000		3	5								189,000								
	วัสดุก่อสร้าง		36,000		36,000		3	5								36,000								
	ชุดช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการและ ส่งเสริมสมรรถภาพเด็กพิการอุปกรณ์ห้อง กระตุ้นพัฒนาการ Sensory Room			775,000	775,000				1	590,000	ก่อหนี้แล้ว					590,000								185,000
24	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหมู่บ้าน ชายแดนและพื้นที่คออบใน	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครพนม	3,813,200		3,813,200	2,249,200	4	9								1,564,000								
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้าน ป้องกันอัคคีภัย และช่วยเหลือทางน้ำ	สนง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครพนม	76,200		76,200	76,200																		
26	โครงการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการเรียนรู้ผู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง	นรข.เขตนครพนม	689,400		689,400	172,350	4-6									172,350	172,350	172,350						
27	โครงการปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม	นรข.เขตนครพนม	492,700		492,700		3-7								162,360	40,590	40,590	40,590	40,590	40,590	86,800			

ที่	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(2) งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น (บาท)	(3) งบลงทุน (บาท)	(4) = (2)+(3) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)	(5) ผลการเบิกจ่าย	(6) ปัญหาการฝังบ ดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข)		(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้ แล้ว" ในข้อ (7.3))					(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)								(9) เงินเหลือ จ่ายกรณี โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว (บาท)		
							(6.1) คาดว่า จะเบิกจ่าย (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(6.2) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.1) จำนวน (รายการ)	(7.2) วงเงิน	(7.3) คาดว่าจะก่อ หนี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(7.4) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)*	Feb-62	มี.ค.62	เม.ษ.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62		หลัง ก.ย.62	
28	โครงการอนุรักษ์พันธุลุ่มน้ำสงคราม ตอนล่างพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ		3,000,000	3,000,000				1															
	ชุดคลองทำถนนแนวกันไฟป่าทุ่งป่าหาม เลียบน้ำสงคราม ตำบลสามหมง อำเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง			3,000,000					1		6	1	อยู่ระหว่างรออนุมัติให้ใช้พื้นที่จาก สปท.			3,000,000								
29	โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาให้คน อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 6	1,470,000		1,470,000	1,051,180	5	9								418,820								
30	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้คนรพนมก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อม	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	6,859,700		6,859,700	3,005,687	5	9									3,854,013							

ที่:	(1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(2) งบ ดำเนินงาน/ งบรายจ่าย อื่น (บาท)	(3) งบลงทุน (บาท)	(4) = (2)+(3) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.)	(5) ผลการเบิกจ่าย	(6) ปัญหาการดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข)		(7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว" ในข้อ (7.3))					(8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท)									(9) เงินเหลือ จ่ายกรณี โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว (บาท)
							(6.1) คาดว่า จะเบิกจ่าย (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(6.2) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.1) จำนวน (รายกา ร)	(7.2) วงเงิน	(7.3) คาดว่าจะก่อ หนี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข)	(7.4) ปัญหา (ระบุ หมายเลข)	(7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)*	Feb-62	มี.ค.62	เม.ษ.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	หลัง ก.ย.62	
31	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในนครพนม	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6	1,500,000		1,500,000	1,267,320	3	9								100,000							132,680
32	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดนครพนม	9,000,000		9,000,000	3,974,530	3-9	9															
รวม			#####	192,553,100	283,684,400	32,879,755			57	#####													#####

- คำอธิบายเพิ่มเติม
- 1 มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- 2 ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
- หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
- หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
- หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในหักวง
- หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
- หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
- หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
- หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
- หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ สิ้นงบประมาณ
- หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห่วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
- หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
- 3 ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าจะก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
- 4 ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
- 5 รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436

ลงชื่อผู้รายงาน
(.....)
ตำแหน่ง.....
โทร.....

ลงชื่อผู้รับรองข้อมูล