



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ถึง ผจก.กฟส.อ.บ.บป.

เลขที่

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานรับจ้างเหมาติดตั้งคอนสตรัคชันในพื้นที่ กฟส.อ.บ.บป. เส้นทาง
เส้นทางAP๖๔๓๒๐๐๓๑๒๐แยกบางน้ำเปรี้ยว-คลอง๑๔(วงจรศ) จำนวน ๑๐๐ต้น ระยะทาง ๔.๒๖ กม.

เรียน ผจก.กฟส.อ.บ.บป.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ก.๒กฟส.อ.บ.บป.(ผกป.)
๕๒/๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจรับงานรับจ้างเหมาติดตั้งคอนสตรัคชันในพื้นที่
กฟส.อ.บ.บป. เส้นทาง เส้นทางAP๖๔๓๒๐๐๓๑๒๐แยกบางน้ำเปรี้ยว-คลอง๑๔(วงจรศ) จำนวน ๑๐๐
ต้น ระยะทาง ๔.๒๖ กม. ซึ่งได้จัดจ้าง บริษัท เอ.ซี.พลัส จำกัด รวมเป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๗% ๒๑,๒๘๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕,๒๘๐.๐๐ บาท(สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่จ.บ.บป.(ผกป.)๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดส่งมอบงานให้
เสร็จภายใน ๔๕ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และแบ่งการชำระเงินเป็น ๑ งวด

๒.ข้อเท็จจริง

บริษัท เอ.ซี.พลัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งการส่งมอบงานจ้างตามหนังสือลง
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (เลขที่รับงานสารบรรณ ๔๓๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔) พร้อมใบ
แจ้งหนี้เลขที่-ลงวันที่-เป็นเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น-(บาท)

๓.ความเห็นขอคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้างที่ บริษัท เอ.ซี.พลัส จำกัด ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับบริษัท เอ.ซี.พลัส จำกัด
รวมเป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๒๑,๒๘๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕,๒๘๐.๐๐ บาท
(สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายคำรณ ตุ่มปิ่น)

กรรมการ

พชง.๖ ผกป.กฟส.อ.บ.บป.

(ลงชื่อ)

(นายผดุงเกียรติ จันสมติ)

กรรมการ

พชง.๖ ผบต.กฟส.อ.บ.บป.

(ลงชื่อ)

(นายธวิทย์ ขำลอย)

กรรมการ

พจน.๕ ผบง.กฟส.อ.บ.บป.

ที่ ก.๒กฟส.อ.บ.บป.(กป.) ๑๒๒๘ /๒๕๖๔

เรียน ผบง.กฟส.อ.บ.บป.

ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ มีศิลป์)

ทผ.กป.รักษาการแทนผจก.กฟส.อ.บ.บป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน

ถึง ผจก.กฟส.อ.บ.บป.

เลขที่

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง

รายงานผลการควบคุมงาน และการควบคุมงานรับจ้างเหมาติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ กฟส.อ.บ.บป.
เส้นทางAP๖๔๓๒๐๐๓๑๒๐แยกบางน้ำเปรี้ยว-คลอง๑๙(วงจรด)จำนวน๑๐๐ต้นระยะทาง๔.๒๖ กม.

เรียน ผจก.กฟส.อ.บ.บป.

ตามคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ที่ ก.๒กฟส.อ.บ.บป.(ผกป.)๕๔/๒๕๖๔ ลง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นควบคุมงาน สำหรับงานรับจ้างติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ กฟส.อ.บ.บป.เส้นทางAP๖๔๓๒๐๐๓๑๒๐แยกบางน้ำเปรี้ยว-คลอง๑๙(วงจรด)จำนวน๑๐๐ต้นระยะทาง ๔.๒๖ กม. โดยมีบริษัทเอ.ซี.พลัส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามใบสั่งจ้างเลขที่ จ.บ.บป.(ผกป.)๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวงเงินค่าจ้าง รวมเป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๒๑,๒๘๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๕,๒๘๐.๐๐ (สามแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน สิ้นสุดใบสั่งจ้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรับจ้างติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ กฟส.อ.บ.บป.เส้นทางAP๖๔๓๒๐๐๓๑๒๐แยกบางน้ำเปรี้ยว-คลอง๑๙(วงจรด)จำนวน๑๐๐ต้นระยะทาง๔.๒๖ กม. รายละเอียดและข้อกำหนดในใบสั่งจ้างทุกประการ และได้ดำเนินการส่งมอบตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เอกสารลงรับทางสารบรรณ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ กระผม นายพานดี สะและหมัด พง. ๔ ผกป.กฟส.อ.บ.บป. ผู้ควบคุมงานจ้าง จึงขอส่งมอบงานจ้างเหมาดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายพานดี สะและหมัด)

พง.๔ผกป.กฟส.อ.บ.บป.

ที่ ก.๒กฟส.อ.บ.บป.(กป.)๖๒๒๖ /๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการ
และรายงานผลให้ทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายชัชวาล เชาว์ประสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.บ.บป.



บริษัท เอ.ซี.พลาสติก จำกัด

FP-MK- 04-07 Rev.01

เลขที่ ๓๖/๕ หมู่ที่ ๒๐ ถ.สุวินทวงศ์-ละโว้-ระยอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ระยอง

โทรศัพท์ (๐๓๘) ๕๕๓๖๕๕-๖๐๐ โทรสาร (๐๓๘) ๕๕๓๖๐๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๕๕๕๑๑๖๓๑

เอกสารส่งมอบงาน

วันที่ 28 กันยายน 2564

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางน้ำเปรี้ยว

เรื่อง ขอส่งมอบงานติดตั้งคอนสื้อสาร

อ้างอิง เลขที่สัญญา 3001917671



เอกสารที่แนบมา รูปภาพการดำเนินงาน ก่อนทำหลังทำ

ตามที่ ทางบริษัท เอ.ซี. พลาสติก จำกัด ได้รับมอบหมายว่าจ้าง ให้ดำเนินการติดตั้งคอนสื้อสาร จำนวน 100 ท่อน เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย นั้น

บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ทางบริษัท เอ.ซี.พลาสติก จำกัดจึงขอส่งมอบงาน พร้อมแนบเอกสาร เป็นรูปภาพก่อนทำและหลังทำ เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการวางบิล ให้กับบริษัท เอ.ซี.พลาสติก

ทางบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับท่าน และหวังว่าจะได้รับโอกาสในครั้งต่อไป



จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

☐ งานธุรการ

☒ ผกป.

☐ ผบต.

☐ ผบง.

☐ กพย.คอนคิมพลี

☐ เพื่อทราบ

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสิริกร แสงสมบูรณ์)

ผจก.กฟส.อ.บ.บ.

นายไพฑูรย์

(อนุชานราพิทักษ์)

ผู้ส่งมอบงาน

บริษัท เอ.ซี.พลาสติก จำกัด

ผู้ตรวจรับงาน

ผู้อนุมัติ



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งคอนสตรัคชันโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประกอบ

สัญญาเลขที่ จ.บพ.(ณบ)๕๒/๒๕๖๕.....

ลว..... ๑ ๗ ส.ค. ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสิงการ แสงสมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ.ซี.เพลส. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๕ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายสิริชัย กระโจมทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งคอนสตรัคชันโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประกอบบริเวณ เส้นทาง AP๖๔๓๒๐๐๓๑๒๐ แยกบางน้ำเปรี้ยว-คลอง๑๔(วงจร๘) จำนวน ๑๐๐ ต้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนผังเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร

จำนวน๑..... แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง

จำนวน๑..... แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง

จำนวน๑..... แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น