

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๓

การไฟฟ้า.....กฟส.บางแพ.....เขต.....๑.....ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน ๔ ชม. (ครึ่ง)	๙๒	๑๒๒	๑๑๒	๑๐๐		
- จ่ายไฟฟ้าคืนเกินกว่า ๔ ชม. (ครึ่ง)	๐	๐	๐	๐		
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า ได้ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๔ เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๔ เดือน (เรื่อง)	๐	๐	๐	๐		
- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๔ เดือน (เรื่อง)	๐	๐	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๓
การไฟฟ้า.....กฟส.บางแพ.....เขต.....๑.....ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า ๓.๑.๑ การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตาม แผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน การแจ้งตัดไฟ - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน (ราย) - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า ๓ วัน (ราย) การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) - ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา ที่แจ้งไว้ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๓
การไฟฟ้า.....กฟส.บางแพ.....เขต.....๑.....ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งหม้อแปลงขนาดรวมเกินตั้งแต่ ๓๐๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
		○	○	๒	○	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม. (ราย)		○				
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม. (ราย)		○	○	○	○	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี 2565

การไฟฟ้า.....กฟผ.บางแพ.....เขต.....1.....ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
1	สถานีดำเนินฯ	1	หมู่ที่ 10 ต.โพหัก อ.บางแพ PEA 49-003012 / 100 kva ระยะห่างจากสถานีฯ 13 กม.	2/9/2563 09.00 น.	22 KV	224.33	3	22.43	✓	
2	สถานีดำเนินฯ	2	หมู่ที่ 11 ต.โพหัก อ.บางแพ (บ้านสามัคคีธรรม) PEA 43-004699 / 100 kva ระยะห่างจากสถานีฯ 15 กม.	2/9/2563 10.00 น.	22 KV	239	5	22.71	✓	
3	สถานีดำเนินฯ	6	ข้างวัดหลวง อ.บางแพ PEA 41-000839 / 100 kva ระยะห่างจากสถานีฯ 17 กม.	2/9/2563 11.00 น.	22 KV	228.67	3	22.87	✓	

การไฟฟ้า.....กฟภ.บางแพ.....เขต.....1.....ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขสถานีหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟภ.บพ.	หมู่ที่ 10 ต. โพหัก อ.บางแพ PEA 49-003012 / 100 kva หมายเลขมิเตอร์ P : 29874764 15(45) A ฟีดเดอร์ 1 ระยะห่างจากหม้อแปลง 120 เมตร	2/9/2563 09.00 น.	224.33	✓	
2	กฟภ.บพ.	หมู่ที่ 11 ต. โพหัก อ.บางแพ (บ้านสามัคคีธรรม) PEA 43-004699 / 100 kva หมายเลขมิเตอร์ P : 23021846 30(100) A ฟีดเดอร์ 2 ระยะห่างจากหม้อแปลง 130 เมตร	2/9/2563 10.00 น.	239	✓	
3	กฟภ.บพ.	ช่วงวัดหลวง อ.บางแพ PEA 41-000839 / 100 kva หมายเลขมิเตอร์ P : 29874764 15(45) A ฟีดเดอร์ 6 ระยะห่างจากหม้อแปลง 140 เมตร	2/9/2563 11.00 น.	228.67	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2563

การไฟฟ้า.....กฟภ.บางแพ.....เขต.....1.....ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขสถานีหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟภ.บพ.	หมู่ที่ 10 ต. โพหัก อ.บางแพ PEA 49-003012 / 100 kva หมายเลขมิเตอร์ P : 29874764 15(45) A ฟีดเดอร์ 1 ระยะห่างจากหม้อแปลง 120 เมตร	2/9/2563 09.00 น.	388.33	✓	
2	กฟภ.บพ.	หมู่ที่ 11 ต. โพหัก อ.บางแพ (บ้านสามัคคีธรรม) PEA 43-004699 / 100 kva หมายเลขมิเตอร์ P : 23021846 30(100) A ฟีดเดอร์ 2 ระยะห่างจากหม้อแปลง 130 เมตร	2/9/2563 10.00 น.	396	✓	
3	กฟภ.บพ.	ช่วงวัดหลวง อ.บางแพ PEA 41-000839 / 100 kva หมายเลขมิเตอร์ P : 29874764 15(45) A ฟีดเดอร์ 6 ระยะห่างจากหม้อแปลง 140 เมตร	2/9/2563 11.00 น.	398	✓	