



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

วน.1/1

๑๕๑-๑๔๑

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด
 อ้างถึง คำร้องที่ 344 ลงวันที่ 05 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด
 ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ที่เก็บถังเชื้อเพลิง
 - มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 7
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บึง อยู่ห่างจากสถานีฯ 12 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย โหลดรวมประมาณ กว.
 รายละเอียด

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด เควีเอ ตั้งที่แท๊ป 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 1 เฟส (L) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์ (จำนวน 2 เครื่อง)
 ขนาด 30 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 100 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 100 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 1,4 สาย
 ระยะทาง 170,110 เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง

แผนกร้อตอน

- (/) -ร้อตอนหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000/460-230 โวลท์ ขนาด 30
 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์ร้อตอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 1,946.60 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 17,816.83 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 108,282.66 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 6,217.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 61,869.10 บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน 17,243.94 บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน - บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง - เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงิน 213,376.13 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 14,936.33 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,312.46 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 228,312.46 บาท

(สองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไข้วดเจริญ)

ทพ.บค.กฟผ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 421

28 มิ.ย. 2560

สบป.,สบท.,สบค.,สบค.. ดำเนินการต่อไป.



(นายอนุชิต สุขริน)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.ศรช.

๓-๐ มิ.ย. ๒๕๖๐