



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9(1) - 165

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท แอท กรีนเกลเลอร์ จำกัด (โครงการ แอท กรีนเกลเลอร์ เฟส 3)
 อ้างถึง คำร้องที่ 400 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท แอท กรีนเกลเลอร์ จำกัด (โครงการ แอท กรีนเกลเลอร์ เฟส 3)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด บริษัท แอท กรีนเกลเลอร์ จำกัด (โครงการ แอท กรีนเกลเลอร์ เฟส 3)

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 7
 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน
 - มีผู้ใช้ไฟ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ อยู่ห่างจากสถานี 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด -
 -
 -

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 250 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 2.9 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 240 เมตร

หม้อแปลง

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 48 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 895 เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 895 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 26 ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดออนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดออนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดออนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	355,134.71	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	245,440.72	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	746,268.26	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	3,332.65	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	239,018.18	บาท
รีดออนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,457.02	บาท
รีดออนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (250 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	25,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		1,630,651.54	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 1,625,651.54 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 113,795.61 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,739,447.15 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,739,447.15 บาท

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียน ภาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไขสวดเจริญ)

หม.บค.กฟอ.ศรีราชา

15 ส.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 476

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.



(นายลิอพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

15 ส.ค. 2561