



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) เฟส 6
อ้างถึง คำร้องที่ 120000569606 ลว. 06 กันยายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) เฟสบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 38 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 38 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 125.4 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน				
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน				
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร				
	☐								
แรงสูงภายนอก	☒	ปักเสา คอร. ขนาด	9 , 12	เมตร	จำนวน	1 , 10	ตัน		
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน		
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50 SAC	ต.มม.	จำนวน	3	สาย ระยะทาง. 180 เมตร		
	☐								
หม้อแปลง	☐	ปักเสา คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน	ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด		
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน			
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	3	เฟส 22	เควี. ขนาด	160	เควีเอ. จำนวน	1	เครื่อง
	☐								
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน			
	☒	พาดด้วยสายขนาด	25 AW	ต.มม.	จำนวน	1	สาย ระยะทาง. 420 เมตร		
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์	จำนวน	ชุด		จัดหาอุปกรณ์	
	☐								
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสา คอร. ขนาด	9	เมตร	จำนวน	11	ตัน		
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน		
	☒	พาดด้วยสายขนาด	95AW	ต.มม.	จำนวน	4	สาย ระยะทาง. 420 เมตร		
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง. เมตร		
	☐								
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ		เฟส	โวลท์ ขนาด		กิโลวาร์		
		จำนวน		ชุด					
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์		แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด		/5 แอมป์		
		จำนวน		ชุด					
รื้อถอน	☐	หม้อแปลงระบบ		เฟส ขนาด	เควีเอ	จำนวน	เครื่อง		

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท สติล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) เฟส 6

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			319,613.18
หม้อแปลง			203,067.04
แรงต่ำ			238,092.28
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			15,140.02
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			46,916.97
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	838,829.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		58,718.06
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	897,547.55

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 897,547.55 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตรา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.เปา.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมอาศ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2559/2559

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.