



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ 9 ก.พ. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต. มายางพร (ซากอ้อย-ซอย 5 แม่น้ำคู่)
อ้างถึง หนังสือ ที่ รย 72403/2765 ลว. 30 พฤศจิกายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. มายางพร (ซากอ้อย-ซอย 5 แม่น้ำคู่) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 72
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ ราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 40 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 40 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 46 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 980 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.มาบยางพร(หากอ้อย-ชอย 5 แม่น้ำคู่)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			164,297.75
แรงต่ำ			310,153.62
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			16,164.00
รื้อถอนหม้อแปลง			3,485.00
ค่าแรงออทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			7,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	501,100.37
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		35,077.03
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		536,177.40


เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 536,177.40 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อินดีให้ กฟภ. คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 373/2559
 อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟภ. ปลด.
 09 ก.พ. 2559


 นายสาริต อนุสิทธิ์
 ผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผ.บค.
 9 ก.พ. 2559