



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ 28 ก.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท เอสเตททรีเอชั่น จำกัด (เดอะมิกซ์ เฟส 3)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000548310 ลว. 05 กรกฎาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอสเตททรีเอชั่น จำกัด (เดอะมิกซ์ เฟส 3) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้านเดอะมิกซ์เฟส 3 มีผู้ใช้ไฟ 102 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 102 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 336.6 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง
.....
.....
3.
.....
.....
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 9 ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 130 เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 650 เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 45 ตัน
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 650 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชยคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน ชุด
รีดดอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด(เดอะมิคซ์ เฟส 3)

แผนก	งบ PEA.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			293,622.24
หม้อแปลง			511,698.97
แรงต่ำ			488,213.28
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงออกไลน์			15,235.98
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			32,000.00
ไฟสาธารณะ			75,696.18
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,416,466.65
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		99,152.67
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	1,515,619.32

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,515,619.32 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยี่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ศจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (320 ตารางเมตร) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล ทรนยา
 ทน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1889/๒๖๖๖

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนธิชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕