



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ ๕๔ ก.ก. ๒๕๖๖
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท เอ พลัส พรีอเพอร์ตี้ จำกัด(บิกเกอร์โฮม เฟส 2)

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000686623 ลว. 29 กันยายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอ พลัส พรีอเพอร์ตี้ จำกัด(บิกเกอร์โฮมบ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปทวคแดง จังหวัด ระบุของ ขอใช้เพื่อ โครงการบิกเกอร์โฮม เฟส 2 มีผู้ใช้ไฟ 36 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปทวคแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 36 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 118.8 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 60 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั้ร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 130 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 130 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอ พลัส พรีฟอฟอร์ตี จำกัด(บิกเกอร์โฮม เฟส 2)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			151,646.03
หม้อแปลง			173,646.54
แรงต่ำ			98,281.40
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			15,866.80
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ไฟสาธารณะ			26,011.02
มิเตอร์ภายใน			1,747.95
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	483,199.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		33,823.98
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	517,023.72

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 517,023.72 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตราค่า 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนั้นให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรมธาตุ
 ผอ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๕๖๘๐/๖๐๒๐

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พรมเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

- ๕ ต.ก. ๖๕๖๐