



เรียน ผจก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

រាយនະឡើង

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ตาสีธิ (ซอยเขาน้อย ๗) บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๒
ถนน ตำบล ตาสีธิ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้าน มีผู้ใช้ไฟ ๕ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๗ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย

எ.

๔. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ ปักเสา คอร. ขนาด ๙,๑๒,๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒,๒๐,๑ ต้น
- ☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๓/๕๐ เมตร
- ☐ _____
- แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ _____
- หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐,๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑,๑ เครื่อง
- ☐ _____
- ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์ _____
- ☐ _____
- แรงต่ำภายนอก ☒ ปักเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๓/ ต้น
- ☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- ☐ _____
- คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
- จำนวน _____ ชุด
- มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์
- จำนวน _____ ชุด
- รื้อถอน ☒ หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.ตาสีหรี (ชอยเขาน้อย ๓)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			๓๓/๕,๕๓๔.๕๓/
หม้อแปลง			๖๔๐,๔๙๕.๕๔
แรงต่ำ			๖๒๔,๕๘๑.๘๖
รื้อถอนแรงสูง			๘๖๓.๕๐
รื้อถอนหม้อแปลง			๓/,๕๑๕.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ			๖,๓/๕๒.๐๐
ไฟสาธารณะ			๑๑๒,๓/๔๒.๔๔
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			๑๙,๐๐๐.๐๐
ค่าสหไลน์			๕๖,๖๓๖.๕๒
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๔๔,๐๖๑.๓๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%		๑๒๙,๐๘๔.๒๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐.๐๐	๑,๙๗๓,๑๔๕.๖๒

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑,๙๗๓,๑๔๕.๖๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบสองสตาง) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๒๕๐,๑๐๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๕๙๗/๖๖๖พ

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายณรงค์ เรศ สุเรือง
ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓