



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.จบ.- นายชาญชัย เอเมรุจิ

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๐๓๙ ลว. ๑๙ ม.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟภ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายชาญชัย เอเมรุจิ เลขที่ ๗๗/๕๖ ซ.ลาดพร้าว ๓ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณบ้าน และรีสอร์ท ม.๔ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ แรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายยุทธนา ศิริสุนทร เลขทะเบียน สฟภ.๓๓๒๔ เป็นวิศวกร ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๕ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปีกเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๕ ม.

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์

ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีทรี แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๑๙,๘๖๕.๑๗	บาท	๓.๒) เงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๑๗,๐๕๙.๐๑	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๘,๔๓๕.๔๑	บาท
รวมค่าขยายเขต	๖๑,๓๕๙.๕๙	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา..../-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และค่าใช้จ่ายหน้างาน

คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๔๓๓ / ๒๕๕๘

หผ.บค.,หผ.กส.,หผ.คส.,หผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ อีรันทน์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๗ ม.ค. ๕๘



(นายสาโรจน์ ชาวห้วยหมาก)

หผ.บค.

๒๗ ม.ค. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)