



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.จบ.- บริษัท จันทบุรีรัักษ์ใต้ จำกัด

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๐๕๗/๑ ลว. ๒๙ ม.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟภ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท จันทบุรีรัักษ์ใต้ จำกัด ๒๙/๓๑ ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง ที่สำนักงานศูนย์
ปอดใต้ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน ,
หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟภ.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๖ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน๕๐%)

๑.๑ ปีกเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๑.๒ ปีกเสา ตอม่อ ขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐X๔.๕ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๙,๕๒๙.๗๖	บาท	๓.๒)แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๓๗๓.๔๙	บาท
๓.๓)เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๘,๔๓๕.๔๑	บาท
รวมค่าขยายเขต	๔๗,๓๓๘.๖๖	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
------------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าว.../...

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และค่าใช้จ่ายหน้างาน

คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๗๕๗/๒๕๕๘

ทผ.บค.,ทผ.กส.,ทผ.คส.,ทผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนนท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๑ ก.พ. ๕๘



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

ทผ.บค.

๑๑ ก.พ. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้อัดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)