



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายสมบัติ อัครนิโชติ (ล้งผลไม้)

อ้างถึง คำร้อง ลว. ๓๐ มี.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายสมบัติ อัครนิโชติ เลขที่ ๔๙/๑ ม.๒ ต.อ่างศิระ อ.มะขาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้ง หม้อแปลง บริเวณโกดัง
รับซื้อผลไม้ ม.๒ ต.อ่างศิระ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูง
ภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๐ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ
๒๘ ม. , ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๑ จุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาชีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๓๓,๔๓๖.๒๑	บาท	๓.๒)แผนกแรงสูงภายใน	๑๗,๒๒๗.๔๗	บาท
๓.๓)ค่าขอทไลน์	๑๐,๕๐๗.๐๙	บาท	๓.๔)เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมค่าขยายเขต ๖๖,๑๗๐.๗๗ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกัน.../....

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้

คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

และค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๑๖๕๓/๒๕๕๘

หม.บค.,หม.กส.,หม.คส.,หม.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ ศิรินันท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๖ เม.ย. ๕๘



(นายสารโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หม.บค.

๑๖ เม.ย. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้อุดมคดียุติ และเหมาะสมกับงาน)