



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๐๑ ก.ย. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟภ.จบ.- น.ส.วลัยพรรณ ปานเนียม (หอพัก)

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๓๔๑/๑ สว. ๒๑ ส.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ - นั้น

(แผนก / กฟภ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)น.ส.วลัยพรรณ ปานเนียม ๑๒ ซ.พระยาตรัง ๓ ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณหอพัก ๘/๒๘ ม.๙ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ แรงสูงภายใน , หม้อแปลงเองมี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เลขทะเบียน สฟภ.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก เปลี่ยนการประกอบคอนจุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ๑ ชุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก	๗,๖๙๘.๐๔	บาท	๓.๒)แผนกแรงสูงภายใน	๒๐,๗๖๒.๕๐	บาท
๓.๓)เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๘,๙๕๑.๖๕	บาท

รวมค่าขยายเขต ๖๒,๔๑๒.๑๙ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา..../-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้
และค่าใช้จ่ายหน้างาน

คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๓๑/๒๕๕๗

หผ.บค.,หผ.กส.,หผ.คส.,หผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ ชีรนนทน)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๑ ก.ย. ๕๘



(นายสาโรจน์ ชาวห้วยหมาก)

หผ.บค.

๐๑ ก.ย. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)