



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายเสาวพจน์ วิชาทนา

อ้างอิง คำร้องที่ จบ. ๓๓๓ สว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ๑.นายเสาวพจน์ วิชาทนา ๔๔/๑ ม.๑๔ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๒. ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับ สวนผลไม้ ม.๘ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่าง และมอเตอร์สูบน้ำ รวมประมาณ ๓๕ กิโลวัตต์
- ๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๒ ก.ม.
- ๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

- ๑.แผนกแรงสูงภายนอก พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส ๑ เส้น ระยะ ๓,๐๗๐ ม.
- ๒.แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสาคร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๑๐ ม.
- ๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ปีกเสา คร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้นประกอบคานนั่งร้าน ๑ ชุด , ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูง (กฟภ.ลงทุน)	๒๕๑,๔๕๔.๐๐	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายใน	๔๔,๙๑๖.๖๗	บาท
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๒๖,๖๗๘.๘๐	บาท
๔.เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๘๑,๐๔๙.๔๗	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน	๓๓๒,๐๙๕.๔๗	บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา/.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ
และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๓๕๓๖/๒๕๕๘

เรียน หผ.บค.,หผ.บป.,หผ.กส.,หผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรนนท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๗ ส.ค. ๕๘

(ลงชื่อ)



(นายปกรณ์ ลัคนานนท์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

๒๗ ส.ค. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)