



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๙

เรื่อง

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สาขาชุมชนพลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

อ้างถึง

คำร้องที่ จบ. ๑๒๕ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน

ผจก.จบ.

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

และ

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อใช้กับร้านค้าสะดวกซื้อ(เซเว่นอีเลฟเว่น) สาขาชุมชนพลับพลา ม.๘ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่าง และ
เครื่องปรับอากาศ รวมประมาณ ๖๐ กิโลวัตต์

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๗ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๗ เมตร

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา เคอร์. ๙ ม.(ชำรุด) คั่นกฟภ.จำนวน ๑ ต้น , ย้ายสายแรงต่ำเดิมไปพาดบน เสาที่ปักใหม่

ระยะ ๑๐๐ ม. , ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๑ จุด

๕.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ๖,๘๔๕.๙๒ บาท

๒.แผนกแรงสูงภายใน ๔๓,๕๕๘.๒๘ บาท

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ๒๓๔,๒๒๔.๗๙ บาท

๔.แผนกแรงต่ำภายนอก ๑๙,๒๔๑.๙๒ บาท

๕.เงินสมทบ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๓๑๓,๘๗๐.๙๑ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกัน.../...

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายท ำงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) /๑๓๐๐/๒๕๕๙
ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ)


(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.จบ.

๒๓ มี.ค. ๕๙

(ลงชื่อ)


(นายวัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๒๓ มี.ค. ๕๙