



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙

เรื่อง ขอย้ายเขตรบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - บริษัท ทู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

อ้างอิง คำร้องที่ จบ. ๑๓๓/๑ ลว. ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

และ -

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ทู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ๑๘ อาคารทูล ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อใช้กับสถานีฐาน CTB๘๕๕๔ ม.๘ ต.ปิลั้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณ รวมประมาณ ๒๕ กิโลวัตต์

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๐ กม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสาเคเบิล ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิล ๕๐ ต.มม. ๑ เฟส ระยะทาง ๑๑ ม.

๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาเคเบิล ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ๑ เฟส ระยะ ๕ ม.

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบ ซิตี แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ๑๕,๗๗๒.๖๐ บาท

๒.แผนกแรงสูงภายใน ๓๒,๘๘๗.๕๐ บาท

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ๘๓,๖๖๓.๐๕ บาท

๔.เงินสมทบ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๑๓๕,๓๒๓.๑๕ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซิตี แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๑๕๔๓ / ๒๕๕๔
ทผ.บค., ทผ.บป., ทผ.กส., ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๑ เม.ย. ๕๔

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๑๑ เม.ย. ๕๔