



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๐๘ เม.ย. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายสมศักดิ์ ศิริวาริสุข (โกดังคัดแยกผลไม้)

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๔๐ ลว. ๓๑ มี.ค. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้านั้น

และ -

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายสมศักดิ์ ศิริวาริสุข ๑๓/๑ ม.๖ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ โกดังคัดแยกผลไม้ ม.๑๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเองมี นายพิสิษฐ์ หลีกทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๑ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟผ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐. ๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๒.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๒๐,๕๒๔.๓๐	บาท	๓.๒) เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓)ค่าฮอทไลน์	๑๑,๑๒๙.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๔๑,๖๕๓.๕๕	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			

รวมค่าธรรมเนียม

๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายทำงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๑๕๐๔/๒๕๕๙

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายชนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๘ เม.ย. ๕๙



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๐๘ เม.ย. ๕๙