



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นางปทุม สง่าอารีย์กุล
อ้างอิง คำร้อง ที่ ๒๕๗/๑ ลว. ๑ ก.ค. ๕๔
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)
ตาม คำร้อง ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นางปทุม สง่าอารีย์กุล เลขที่ ๑๖ ม.๑๐ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอ ติดตั้งหม้อ แปลง บริเวณสวนผลไม้ ม.๑๐ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในหม้อแปลงเอง มี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกร ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๕ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๒ ม.

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์

ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๑๘,๐๓๐.๓๔	บาท	๓.๒) เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๑๖,๔๘๒.๓๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๑๓,๓๒๔.๒๕	บาท
รวมค่าขยายเขต	๕๓,๓๓๗.๙๔	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
------------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และค่าใช้จ่าย หน่วยงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๑๔ ก.ค. ๕๙

(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๑๔ ก.ค. ๕๙