



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก งบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง คำร้องที่ ๒๖๖/๑ ลว. ๑๓ ก.ค. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม บันทึก

และ

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๙๘/๖๔-๖๕ ถ.พิษณุโลก แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต จ.กรุงเทพ

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อใช้กับ ป้าย

โฆษณา _E_ บริเวณ สีแยกเจพี ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๒ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

โดยผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก	๑๔,๔๐๕.๓๙ บาท	๒.เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------	---------------	------------	--------------

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๖๕,๒๔๒.๒๓ บาท
---------------------	---------------

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๘๔,๖๔๗.๖๒ บาท
-----------------------	---------------

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐ บาท
------------------------	--------------

๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐ บาท
---------------------------	--------------

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๕,๗๐๐.๐๐ บาท
-------------------------	--------------

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๑.เรียกเก็บค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	---------------

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน


มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.../...

ที่ ก.๒จบ.(บค.) /๒๑๑๐/๒๕๕๙
เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.,ทผ.กส.,ทผ.ปป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙