



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๓ พ.ย. ๕๙

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟภ.จบ. - นายนที ส่องอารีกุล

อ้างอิง คำร้องที่ จบ. ๓๘๒/๑ ลว. ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

และ

(แผนก / กฟภ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑. นายนที ส่องอารีกุล ๑๔/๓๐ ม.๓ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
๒. ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับ สวน ม.๒ ต.จันทเขลม อ.เมือง จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่าง และ มอเตอร์ รวมประมาณ ๓๕ กิโลวัตต์
๓. สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี
๔. สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ลงทุน) พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส ๑ เส้น ระยะ ๑,๒๘๐ ม.
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิล ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๘ ม.
๓. แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๔ ม.
๔. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
๕. แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.ลงทุน)	๑๒๐,๒๖๙.๓๗	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๑๗,๖๕๘.๔๔	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๓๖,๐๒๙.๒๔	บาท
๔. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๑๘,๗๒๒.๗๐	บาท
๕. เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๘๒,๕๙๐.๓๕	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--------------------------	-----------	-----

งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน ๓๓๒,๙๑๐.๓๕ บาท กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๑๒๐,๒๖๙.๓๗ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืมราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา/.....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๗๒๒ / ๒๕๕๙

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายชนภัทร สิริภคนันท์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๓ พ.ย. ๕๙

(ลงชื่อ)



(นางเกศแก้ว พรเจีย)

นกต.๗ ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

๐๓ พ.ย. ๕๙