



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟผ.จบ. - นายภัทรพล จิตมั่งมโนธรรม

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๑๐๔/๑ ลว. ๑๕ มี.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชกค.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟผ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายภัทรพล จิตมั่งมโนธรรม เลขที่ ๒/๕ ม.๗ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ
หลังผลไม้ ม.๕ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ
แรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟผ.ดำเนินการประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๑๖๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๔๘ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๑๐,๒๒๙.๑๕ ✓ บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๒๘๘.๘๑ ✓ บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐ ✓ บาท	๓.๔)ค่าขอยทไลน์	๑๒,๗๔๑.๔๕ บาท
๓.๖)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐ บาท		
รวมค่าขยายเขต	๖๐,๖๘๙.๔๑ บาท		

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐ บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐ บาท		
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท		

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๑๒๘๑ /๒๕๖๐

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๗ มี.ค. ๖๐


(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๒๗ มี. ค. ๖๐