



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- น.ส.มัลย์ ศรีสวัสดิ์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๒๗๓ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.) น.ส.มัลย์ ศรีสวัสดิ์ เลขที่ ๔๔/๒๔ ม.๑๓ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณสวนผลไม้ ม.๘ ต.ท่าหลวง อ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน, หม้อแปลงเอง โดยมี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.) สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น, พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๗๖ ม. ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๒ จุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟผ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง, จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓. แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑) แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๖๓,๗๑๓.๙๑	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๗,๒๒๑.๒๕	บาท
๓.๓) แผนกเงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔) ค่าฮอทไลน์	๑๐,๐๑๐.๔๙	บาท
๓.๕) ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๑๐๓,๓๗๕.๖๕	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒) ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๒๗๑๒ / ๒๕๖๐

หม.บค.,หม.บป.,หม.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนู สีหะ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หม.บค.

๓๐ มี.ย. ๖๐



(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.กฟจ.จบ.

31 ส.ย. 2560