



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.

เลขที่ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายอวด แห่งทอง

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๒๕๖ ลว. ๔ ก.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ - นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายอวด แห่งทอง เลขที่ ๘๑/๑๓ ม.๑๐ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณสวนผลไม้ ม.๑๐ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน, หม้อแปลงเอง โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๕ ต้น,พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๓๕ ม. ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๒ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟก.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสาครอ. ๙ ม. จำนวน ๕ ต้น,ย้ายสายอลูมิเนียมเปลือย,หุ้มฉนวน ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๓๕ ม. ไปพาดบนเสาแรงสูงที่ปักใหม่

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๘๒,๑๙๕.๓๙	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๑๑๓.๐๘	บาท
๓.๓)แผนกแรงต่ำภายนอก	๑๙,๗๓๖.๔๕	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๑๓,๒๒๑.๒๑	บาท
๓.๕)แผนกเงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๖)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	๑๔๖,๖๙๖.๑๓	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง, แผนผัง, ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๓๑๐๒/๒๕๖๐

หผ.บค., หผ.บป., หผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธน สีสะ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

๒๐ ก.ค. ๖๐



(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.จบ.

20 ก.ค. 2560