



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายธนภุต หย่างวงศกร

อ้างถึง คำร้อง ๓๐๗ ลว. ๑๙ ก.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตามบันทึกที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑.) รายละเอียด

๑.)นายธนภุต หย่างวงศกร เลขที่ ๕๐๖/๑๘ ม.๓ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ แจ้งความประสงค์
ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๑๐ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เลขทะเบียน วพก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกร ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟระบบ ๒๒ เควี ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟพ.ดำเนินการ ปักเสา คอ. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๕ ม.

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลวาร์

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๑)แผนกแรงสูงภายใน	๕๗,๙๓๖.๗๖	บาท	๒)แผนกเงินสมทบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.)ค่าฮอทไลน์	๙,๘๑๑.๘๑	บาท	๔.)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๒๐,๑๗๘.๕๗	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที วีที แรงสูง ขนาด ๓๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑) ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท	๒) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓)ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อ.../ - ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.)/ ๗๒๓/๗ / ๒๕๖๐

หม.บค.,หม.บป.,หม.กส.,หม.คค.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนู สีหะ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หม.บค.

๓๑ ก.ค. ๖๐



(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.กฟผ.จบ.

131 ก.ค. 2560