



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

๑๓ พ.ย. ๖๐

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - หจก.บิวตี้แคร์ จันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ จบ. ๕๑๕ ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.หจก.บิวตี้แคร์ จันทบุรี เลขที่ ๑๙/๗๘-๘๐ ถ.เทศบาล๒ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับ ร้านขายเครื่องสำอาง ถ.เทศบาล๒ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๕ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๔.๙ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสาคร. ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น,พาดสายเคเบิล ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะทาง ๓๒ ม.

๒.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา ๙ ม. จำนวน ๓ ต้น,ย้ายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ไปพาดบนเสา

แรงสูงที่ปักใหม่ ระยะ ๓๐ ม.

๔.แผนกมอเตอร์ ติดตั้งมอเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ๔๐,๗๒๓.๐๓ บาท

๒.แผนกหม้อแปลงภายใน ๑๖๘,๔๙๐.๘๐ บาท

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก ๒๐,๐๔๙.๒๑ บาท

๔.เงินสมทบ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.ค่าขอท่ไลน์ ๑๕,๕๐๐.๙๔ บาท

๖.ค่าอุปกรณ์ป้องกัน ๒,๔๓๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๒๕๗,๑๙๓.๙๘ บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเดอ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน ๓๐๗,๖๙๓.๙๘ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดคืนราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีหะ)

ทผ.บค.

๑๓ พ.ย. ๖๐

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๐ ก.๒

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.กฟจ.จบ.