



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท สิงห์จันทบุรี จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๔๘๑ ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท สิงห์จันทบุรี จำกัด เลขที่ ๔๗/๗๘ ม.๑ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายให้กับบริเวณ ม.๑๒ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยให้กฟผ.ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายทั้งหมด

๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าใหม่ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๖.๔ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๔๓ เมตร

๓.แผนกแรงสูงภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๔.แผนกมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน ๒๗๐,๑๐๒.๘๒ บาท

๒.แผนกแรงสูงภายใน ๑๐๐,๒๑๕.๘๖ บาท

๓.แผนกแรงสูงภายนอก ๑๔,๖๘๙.๔๐ บาท

๔.อุปกรณ์ป้องกันนกและงู	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
๕.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๕,๖๙๔.๒๘	บาท
๖.เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าขยายเขตเป็นเงิน	๔๒๘,๑๔๒.๓๖	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๔๒๓,๑๔๒.๓๖	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--------------------------	------------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีสะ)

ทผ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๕๒๖๓

10 10 61

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ สุเรือง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.