



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

๙ ม.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - น.ส.วชิราภรณ์ ไหมแก้ว

อ้างถึง คำร้องที่ จบ. ๙ ลว. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑. น.ส.วชิราภรณ์ ไหมแก้ว บ้านเลขที่ ๖๘ ม.๑๐ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒. ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จากเดิม ขนาด ๕๐ เควีเอ เป็นขนาด ๑๖๐ เควีเอ ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเอง โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๓. สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๘.๖ เมกะวัตต์

๔. สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการรื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง และทำการติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แทนที่หม้อแปลงไฟฟ้าเดิม ทั้งนี้ทางผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๒. แผนกมิเตอร์

๒.๑ รื้อถอนมิเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย คืบคลั่ง

๒.๒ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑. ค่าปฏิบัติงานฮอทไลน์ ๑๖,๒๘๗.๘๒ บาท

๒. เงินสมทบ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๒๗,๒๘๗.๘๒ บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๘๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๘๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายชนู สิทะ)
ทพ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) /๗๘/๒๕๖๒

เรียน ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.กส.,ทพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

- ๑ ม.ค. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์เรศ สุเรือง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.

- ๑ ม.ค. ๒๕๖๒