



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - โครงการชลประทานจันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๗๓๒ ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟจ.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.โครงการชลประทานจันทบุรี เลขที่ ๑๓๘ ถ.เทศบาลสาย ๗ ต.ท่าใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๘ ต.ขากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒,๐๐๐ ควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายและหม้อแปลงภายในเองโดยให้บริษัท ดับบลิวพีไอแอล(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ ควี วงจรที่ ๔ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๖.๘ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒,๐๐๐ ควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๑.๔ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๑ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.แผนกมิเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูงขนาด ๗๕/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๗๔,๔๖๑.๘๙	บาท ✓
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๕,๙๕๒.๒๑	บาท ✓
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๖,๗๓๒.๘๒	บาท ✓
๔.เงินสมทบ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท ✓
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๙๗,๑๔๖.๙๒	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๕๒,๐๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

เงินค่าประกันการใช้ไฟยกเว้นเนื่องจากเป็นส่วนราชการ

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) /๕๓๗๗/๒๕๖๒

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)

ผจก.กฟจ.จน.

(นายธนู สีทะ)

ทผ.บค.

22 พ.ย. 2562