



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท ทูเรียนแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๐๘๗ ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ทูเรียนแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๙๓/๑๐ ม.๓ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๖ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ไฟฟ้าขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงภายในเองโดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียนสฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๗ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๓๘๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๔ จุด

๓.แผนกมิเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๔,๕๖๙.๙๗	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๑๓,๐๐๗.๗๖	บาท
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านขอทไลน์	๑๖,๑๖๘.๗๔	บาท
๔.เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๖๓,๗๔๖.๔๗	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนุ สิทะ)
ทพ.บค.

22 ม.ค. 2563

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๗๒๙ / ๒๕๖๓

เรียน ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.กส.,ทพ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายรังสิต วัชรกุลธไทย)

นทท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.จบ.