



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายสมาน ไชยเขต

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๔๐๓ ลว. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายสมาน ไชยเขต เลขที่ ๙๕/๑ ม.๘ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายไฟให้กับบริเวณ ม.๘ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยให้กฟก.ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายทั้งหมด

๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ แอมป์ วงจรที่ ๔ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๖ เมกะวัตต์

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒.๓ เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ จุด

๓.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๓.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๔.แผนกมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน

๑๓๓,๕๘๙.๑๕

บาท

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๔๗,๓๐๖.๒๑

บาท

๓.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๖,๔๖๖.๖๐	บาท ✓
๔.ค่าปฏิบัติงานด้านหอไลน์	๑๗,๙๖๕.๗๘	บาท ✓
๕.เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท ✓
ค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๑๐,๘๒๗.๗๔	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท ✓
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๐๕,๘๒๗.๗๔	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๑,๕๐๐.๐๐	บาท
-------------------------------	----------	-----

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟดเว้นเนื่องจากเป็นกิจการขนาดเล็ก

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอนุ สิตะ)
ทศ.บค.
- 9 มิ.ย. 2563

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๓๐๔๖๗ / ๒๕๖๓

เรียน ทศ.บค.,ทศ.บป.,ทศ.กส.,ทศ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องกับต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายรังสิต วาชรกุลธรไทย)

งาน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.จบ.