



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ 5 ส.ค. 2564

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟภ.จบ. - บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุป จำกัด

คำร้องที่ จบ.๑๕๗ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔

ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
รายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุป จำกัด เลขที่ ๓๙๓ ชั้น ๕-๖ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ แจ้งความประสงค์ขยายเขต
ถนน ม.๘ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยทา
ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเองโดยมี นายสรารัฐ พุทธิพัฒน์ เลขทะเบียน
๓.๓๒๓๙ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ๒ ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๗ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลต์
๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๒๐ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๓๕ เมตร

๒.แผนกมิเตอร์

๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๓๐,๓๓๔.๖๔	บาท	/
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๑๙,๙๑๒.๔๒	บาท	/
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๕,๖๖๑.๒๘	บาท	/
๔.เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท	/
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๗๐,๙๐๘.๓๔	บาท	

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๑,๕๐๐.๐๐	บาท	
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๓,๕๐๐.๐๐	บาท	

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟดวเ็นเนื่องจากเป็นกิจการขนาดเล็ก

ราคดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายณฐ ลิหะ)
ทพ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๗๗๕/๒๕๖๔

เรียน ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.กส.,ทพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.