



ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ 24 มี.ค. 2564

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - น.ส.จงสุข วิทยาภรณ์

ถึง คำร้องที่ จบ.๒๕๒ สว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๔

ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
รายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.น.ส.จงสุข วิทยาภรณ์ เลขที่ ๖๑ ม.๘ ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงฯ
บริเวณ ม.๕ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทา
ผู้ไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงภายในเองโดยมี นายวิโรจน์ เป็นวิศวกรออกแบบ
หมายเลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ และ นายวรภัทร ภูวรรณ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง หมายเลขทะเบียน ๕๒๕๑๓

๒.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๑ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟผ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลต์
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒.แผนกมิเตอร์

๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่อนาขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๖,๓๐๖.๙๓	บาท	✓
๒.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๖,๘๙๑.๗๐	บาท	✓
๓.เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๕๓,๑๙๘.๖๓	บาท	

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท


๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนุ ลิ้ม)
ทผ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๑๓๘๓/๒๕๖๔

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)
จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.